Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

## Акт №2
## приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
## (локальная смета 2-1-14)
МК фахверка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-090402-0101 | Фахверк. Монтаж | 19,09 | 44305,03 | 14164,17 | 845783 | 270394 | 320525 | 25,3 | 482,977 |
| | | *т конструкций* | | 24570,61 | 2999,53 | 469053 | 57261 | 60,9 | 2,778 | 53,03202 |
| 2 | 11-090701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 20,5583 | 115916,83 | 26574,23 | 2383053 | 546321 | 1167442 | 91 | 1870,8053 |
| | | *т конструкций* | | 84526,25 | 8719,88 | 1737716 | 179266 | 60,9 | 7,34 | 150,89792 |
| 3 | 21-050201-0503 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | 2,4898 | 312344,73 | | 777676 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 4 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,9959 | 216923,21 | | 216034 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50204-1101 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 | 17,0726 | 301212,96 | | 5142488 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 6 | 21-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | 2,8454 | 209538,54 | | 596221 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 7 | 11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | 10662 | 111,7 | 1,22 | 1190987 | 13053 | 134618 | 0,0218 | 232,4316 |
| | | *м2* | | 23,02 | 0,28 | 245401 | 2971 | 54,2 | 0,0003 | 3,1986 |
| 8 | 11-130301-1412 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 | 10662 | 187,93 | 1,02 | 2003660 | 10840 | 70973 | 0,0137 | 146,0694 |
| | | *м2* | | 12 | 0,28 | 127976 | 2971 | 54,2 | 0,0003 | 3,1986 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **13155902** | | | | **2732** |
| | | | | | | | | | | **210** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 580 146 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 840 608 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 242 469 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 9 735 148 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 693 558 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 14 849 460 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 629 617 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 15 479 077 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 238 326 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **16 717 403** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,6 %) | | | | 434 652 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2%) | | | | 286 490 | | | | |
| | | **Итого в ценах с 01.10.17 г** | | | | **16 432 458** | | | | |
| | | с понижающ. Коэф. 0,94230668798 | | | | **16 432 458** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 1 971 895 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **18 404 352** | | | | |

Заказчик :
Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____