Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-19)
на устройство перекрытий

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 перекрытие на отм 4,950										
1	11-090401-0201	Устройство несъемной опалубки из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (прим) *м2 покрытия*	317	359,73 267,62	8,07 3,45	114033 84836	2559 1093	52331 60,9	0,317 0,02673	100,489 8,47341
2	21-100103-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	317	2344		743048				
Раздел 2 перекрытие на отм 8,250										
8	11-090401-0201	Устройство несъемной опалубки из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (прим) *м2 покрытия*	1741	359,73 267,62	8,07 3,45	626284 465928	14057 6002	287405 60,9	0,317 0,02673	551,897 46,53693

9 21-100103-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1741	2344	4080904
	Всего прямые затраты			**5564269**	**652**
	в том числе				**55**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			550 764	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			16 616	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 095	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 996 889	
	Накладные расходы I уровня, тенге			339 736	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 904 005	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			250 330	
	Итого, тенге			6 154 335	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			492 347	
	Всего			**6 646 682**	
	Временные здания и сооружения (2,6 %)			172 814	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)			218 224	
	Итого в ценах с 01.10.17 г			**7 037 720**	
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года,			**7 459 983**	
	с понижающ. Коэфициентом=0,6640291			4 953 646	
	НДС (12 %)			594 437	
	Всего по акту с учетом НДС			**5 548 083**	

Заказчик :
Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Технадзор
ТОО "Молодов и К"
Соколов А.Д._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

"ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью