Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г
(локальная смета 2-1-13)

МК без фахверка (основная)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090301-0210	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03;	12,8737	19403,43	10860,59	249794	139816	63736	5,5826	71,86872
		т конструкций		5657,89	2471,55	72838	31818	60,9	2,17	27,93593
2	11-090701-0102	конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	11,75	28248,43	5830,98	331919	68514	167107	23,3	273,775
		т конструкций		21642,47	1710,3	254299	20096	60,9	1,5	17,625
3	21-050203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	8,5747	310320,47		2660905				
		т								

4	21-050203-1002	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	5,26303	310320,47		1633226				
		т								
5	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	2,2188	209538,54		464924				
		т								
6	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	1,4462	217579,39		314663				
		т								
7	11-090301-0212	под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	52,9299	35333,73	15523,23	1870211	821643	640354	16,29	862,22807
		т конструкций		16046,3	3819,32	849329	202156	60,9	2,938	155,50805
8	11-090701-0102	конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	55,256	28248,52	5831,06	1560900	322201	785841	23,3	1287,4648
		т конструкций		21642,45	1710,31	1195875	94505	60,9	1,5	82,884
9	21-050203-0803	параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,4912	273891,89		1230103				
		т								
10	21-050203-0119	параллельными гранями полок нормальная № 40Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	6,7321	232143		1562810				
		т								
11	21-050203-0802	параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	15,0421	325600,23		4897711				
		т								
12	21-050203-0802	параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	15,4291	325600,23		5023719				
		т								

13	21-050203-0203	параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	14,589	224107		3269497				
		т								
14	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	5,2037	209538,54		1090376				
		т								
15	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	1,9232	217579,39		418449				
		т								
16	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	10,1935	23120,22	8079,56	235676	82359	85987	14,1	143,72835
		т конструкций		11903,66	1947,71	121340	19854	60,9	1,598	16,28921
17	11-090701-0102	конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	10,6726	28248,51	5831,1	301485	62233	151784	23,3	248,67158
		т конструкций		21642,43	1710,36	230981	18254	60,9	1,5	16,0089
18	21-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	10,0086	365563,48		3658779				
		т								
19	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,4536	216923,73		98397				
		т								
20	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2117	201034,75		42559				
		т								
22	11-090302-0301	уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	12,488	64074,71	14443,39	800165	180369	392317	56,5	705,572
		т конструкций		47698,99	3886,37	595665	48533	60,9	3,608	45,0567

23	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	13,075	149261,72	45348,22	1951597	592928	815270	110	1438,25
		т конструкций		99808,49	2577,97	1304996	33707	60,9	2,4	31,38
24	29-110000-1000(п	ПРОФ	9,1019	260714		2372993				
		ТН								
25	29-110000-1000(п	ПРОФ	2,0574	260714		536393				
		ТН								
26	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	1,9156	209538,54		401392				
		т								
		Всего прямые затраты				**36978643**				**5032**
										393

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 625 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 270 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	468 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 083 257
Накладные расходы I уровня, тенге	3 102 396
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 081 039
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 699 436
Итого, тенге	41 780 475
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 342 438
Всего	**45 122 913**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 173 196
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1%)	462 961
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**46 759 070**
НДС (12 %)	5 611 088
Всего по акту с учетом НДС	**52 370 158**

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____