Форма №-3

# СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года(КМ Котельная навес)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

| Наименование объектов, этапов, затрат | Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге | | | | в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО | в том числе | | | ВСЕГО | в том числе | | |
| | | СМР | Оборудование | Прочие затраты не входящие в СМР | | СМР | Оборудование | Прочие затраты не входящие в СМР |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по справке: | | | | | | | | |
| Акт № 4 | 20 005 813 | 19 199 862 | | | 3 889 228 | **3 889 228** | | |
| Итого: | 20 005 813 | 19 199 862 | | | 3 889 228 | 3 889 228 | | |
| НДС 12% | 2 400 698 | | | | 466 707 | | | |
| ВСЕГО: | 22 406 511 | 19 199 862 | | | 4 355 935 | 3 889 228 | | |
| **Итого к оплате с учетом аванса** | 16 406 511 | | | | 4 355 935 | | | |

Заказчик :

Генеральный директор ТОО"ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

**Акт**

**приемки выполненных работ**

**(локальная смета 1-1-1)**

КМ котельная навес

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Каркас котельной** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0301-0201 | Колонны одноэтажных высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 3,6 | 13628,61 | 1943,61 | 49063 | 6997 | 3929 | 28106 | 83343 |
| | | | | | 10593,61 | 721,39 | 38137 | 2597 | – | 6174 | |
| 2 | 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,077; | т конструкций | 3,8772 | 36943,93 | 7845,87 | 143239 | 30420 | 3419 | 81735 | 242972 |
| | | | | | 28216,24 | 2335,71 | 109400 | 9056 | – | 17998 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203-0901 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | | | | | | | | | |
| | | т | 2,4771 | 323981 | | 802533 | | 802533 | – | 866736 |
| | | | | – | | – | | – | 64203 | |
| 4 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | | | | | | | | | |
| | | т | 1,077 | 270359 | | 291177 | | 291177 | – | 314471 |
| | | | | – | | – | | – | 23294 | |
| 5 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,3231 | 245176 | | 79216 | | 79216 | – | 85553 |
| | | | | – | | – | | – | 6337 | |
| 6 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 2,4 | 41867,92 | 16252,92 | 100483 | 39007 | 10456 | 42151 | 154045 |
| | | | | 21258,33 | 4195,42 | 51020 | 10069 | – | 11411 | |
| 7 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 2,5848 | 36943,67 | 7845,48 | 95492 | 20279 | 2280 | 54489 | 161979 |
| | | | | 28216,11 | 2335,58 | 72933 | 6037 | – | 11998 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0901 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 1,8309 | 323981 | | 593177 | | 593177 | – | 640631 |
| | | | | – | | – | | – | 47454 | |
| 9 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2154 | 270359 | | 58235 | | 58235 | – | 62894 |
| | | | | – | | – | | – | 4659 | |
| 10 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,5385 | 245176 | | 132027 | | 132027 | – | 142589 |
| | | | | – | | – | | – | 10562 | |
| 11 1109-0302-0201 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,3 | 56203,33 | 1263,33 | 16861 | 379 | 640 | 11017 | 30108 |
| | | | | 52806,67 | 413,33 | 15842 | 124 | – | 2230 | |
| 12 1109-0701-0108 | Связи вертикальные, Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 0,3231 | 181188,49 | 47743,73 | 58542 | 15426 | 1426 | 29542 | 95131 |
| | | | | 129031,26 | 3478,8 | 41690 | 1124 | – | 7047 | |
| 13 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1077 | 245176 | | 26405 | | 26405 | – | 28517 |
| | | | | – | | – | | – | 2112 | |
| 14 2911-0000-1000 (пл) | Труба профильная 80*40мм | тн | 0,2154 | 270536 | | 58273 | | 58273 | – | 62935 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1109-0302-0301 | Связи горизонтальные и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | | | – | | – | | – | 4662 | |
| | | | т конструкций | 0,7 | 81172,86 | 19492,86 | 56821 | 13645 | 1490 | 31207 | 95070 |
| 16 | 1109-0701-0108 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | 59551,43 | 5060 | 41686 | 3542 | – | 7042 | |
| | | | т конструкций | 0,7539 | 181187,16 | 47745,06 | 136597 | 35995 | 3326 | 68929 | 221968 |
| 17 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | | | 129030,38 | 3476,59 | 97276 | 2621 | – | 16442 | |
| | | | т | 0,2154 | 245176 | | 52811 | | 52811 | – | 57036 |
| 18 | 2911-0000-1000 (пл) | Труба профильная 80*40мм | | | – | | – | | – | 4225 | |
| | | | тн | 0,5385 | 270536 | | 145684 | | 145684 | – | 157339 |
| 19 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге до 12 м и высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | | | – | | – | | – | 11655 | |
| | | | т конструкций | 2,1 | 19560,48 | 1365,24 | 41077 | 2867 | 7001 | 22131 | 68265 |
| 20 | 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | 14861,43 | 411,9 | 31209 | 865 | – | 5057 | |
| | | | т конструкций | 2,2617 | 36944,78 | 7846,31 | 83558 | 17746 | 1995 | 47678 | 141735 |
| | | | | | 28216,39 | 2335,41 | 63817 | 5282 | – | 10499 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 1,9386 | 420213 | | 814625 | | 814625 | – | 879795 |
| | | | | – | | – | | – | 65170 | |
| 22 2105-0201-0603 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,1077 | 389745 | | 41976 | | 41976 | – | 45334 |
| | | | | – | | – | | – | 3358 | |
| 23 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1077 | 239193 | | 25761 | | 25761 | – | 27822 |
| | | | | – | | – | | – | 2061 | |
| 24 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1077 | 200618 | | 21607 | | 21607 | – | 23336 |
| | | | | – | | – | | – | 1729 | |
| 25 1109-0402-0101 | Фахверк. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 1,9 | 43099,47 | 4522,63 | 81889 | 8593 | 11718 | 42997 | 134877 |
| | | | | 32409,47 | 387,89 | 61578 | 737 | – | 9991 | |
| 26 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 2,0463 | 151479,74 | 35937,55 | 309973 | 73539 | 10930 | 172546 | 521121 |
| | | | | 110200,85 | 12003,13 | 225504 | 24562 | – | 38602 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-0603 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,4308 | 389745 | | 167902 | | 167902 | – | 181334 |
| | | | | – | | – | | – | 13432 | |
| 28 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2154 | 239193 | | 51522 | | 51522 | – | 55644 |
| | | | | – | | – | | – | 4122 | |
| 29 2105-0204-1002 | Швеллер гнутый равнополочный 160*80*4 | т | 1,4 | 273527 | | 382938 | | 382938 | – | 413573 |
| | | | | – | | – | | – | 30635 | |
| 30 1113-0301-1709 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 69 % | м2 | 345 | 3912,81 | 37,1 | 1349919 | 12798 | 1214079 | 85129 | 1549852 |
| | | | | 356,64 | 0,97 | 123042 | 334 | – | 114804 | |
| **Раздел 2 каркас навеса** | | | | | | | | | | |
| 31 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 9,7 | 24015,05 | 11507,94 | 232946 | 111627 | 58979 | 64351 | 321081 |
| | | | | 6426,8 | 3187,84 | 62340 | 30922 | – | 23784 | |
| 32 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 10,4469 | 150339,24 | 34796,73 | 1570579 | 363518 | 55802 | 873557 | 2639667 |
| | | | | 110201,02 | 10985,56 | 1151259 | 114765 | – | 195531 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-0901 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 7,8621 | 323981 | | 2547171 | | 2547171 | – | 2750945 |
| | | | | – | | – | | – | 203774 | |
| 34 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 | т | 1,1847 | 270359 | | 320294 | | 320294 | – | 345918 |
| | | | | – | | – | | – | 25624 | |
| 35 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,7539 | 270359 | | 203824 | | 203824 | – | 220130 |
| | | | | – | | – | | – | 16306 | |
| 36 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,4308 | 245176 | | 105622 | | 105622 | – | 114072 |
| | | | | – | | – | | – | 8450 | |
| 37 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2154 | 245176 | | 52811 | | 52811 | – | 57036 |
| | | | | – | | – | | – | 4225 | |
| 38 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 5 | 50187,6 | 24760,2 | 250938 | 123801 | 20845 | 90663 | 368929 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | 21258,4 | 5020,6 | 106292 | 25103 | – | 27328 | |
| | | т конструкций | 5,385 | 36944,1 | 7845,68 | 198944 | 42249 | 4750 | 113520 | 337461 |
| 40 2105-0203-0901 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | | | 28216,34 | 2335,56 | 151945 | 12577 | – | 24997 | |
| | | т | 3,9849 | 323981 | | 1291032 | | 1291032 | – | 1394315 |
| 41 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 | | | – | | – | | – | 103283 | |
| | | т | 0,4308 | 270359 | | 116471 | | 116471 | – | 125789 |
| 42 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | | | – | | – | | – | 9318 | |
| | | т | 0,9693 | 245176 | | 237649 | | 237649 | – | 256661 |
| 43 1109-0302-0201 | Связи вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | | | – | | – | | – | 19012 | |
| | | т конструкций | 1,9 | 55207,37 | 1264,21 | 104894 | 2402 | 2162 | 69768 | 188635 |
| 44 1109-0701-0108 | Связи, Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | 52805,26 | 412,11 | 100330 | 783 | – | 13973 | |
| | | т конструкций | 2,0463 | 181185,55 | 47743,73 | 370760 | 97698 | 9028 | 187093 | 602481 |
| | | | | 129029,96 | 3477,01 | 264034 | 7115 | – | 44628 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,4308 | 245176 | | 105622 | | 105622 | – | 114072 |
| | | | | | – | | – | | – | 8450 | |
| 46 | 2911-0000-2000 (пл) | Труба профильная 100*4 | тн | 0,5385 | 270536 | | 145684 | | 145684 | – | 157339 |
| | | | | | – | | – | | – | 11655 | |
| 47 | 2911-0000-1000 (пл) | Труба профильная 80*40мм | тн | 1,077 | 270536 | | 291367 | | 291367 | – | 314676 |
| | | | | | – | | – | | – | 23309 | |
| 48 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 6 | 18933 | 1365,33 | 113598 | 8192 | 16238 | 63232 | 190976 |
| | | | | | 14861,33 | 412 | 89168 | 2472 | – | 14146 | |
| 49 | 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 6,462 | 36944,13 | 7845,87 | 238733 | 50700 | 5699 | 136224 | 404954 |
| | | | | | 28216,34 | 2335,5 | 182334 | 15092 | – | 29997 | |
| 50 | 2105-0203-1102 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 5,7081 | 300103 | | 1713018 | | 1713018 | – | 1850059 |
| | | | | | – | | – | | – | 137041 | |
| 51 | 2105-0201-0603 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 160*160*10мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,3231 | 398217 | | 128664 | | 128664 | – | 138957 |
| | | | | | – | | – | | – | 10293 | |
| 52 | 2105-0201-0602 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75*75*6 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,2154 | 298822 | | 64366 | | 64366 | – | 69515 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 | | | – | | – | – | 5149 | |
| | | т | 0,2154 | 200618 | | 43213 | 43213 | – | 46670 |
| 54 1113-0301-1709 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 69 % | | | – | | – | – | 3457 | |
| | | м2 | 603 | 3911,09 | 37,1 | 2358387 | 22369 | 2120962 | 148792 | 2707753 |
| | | | | 356,64 | 0,97 | 215056 | 584 | – | 200574 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **23 264 096** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 295 892 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 100 247 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 276 363 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 14 679 831 |
| Накладные расходы, тенге | 2 464 857 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 723 269 |
| **Всего** | **23 264 096** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 0 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %) | 744 451 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **480 171** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **3 889 228** |
| НДС (12 %) | 466 707 |
| **Итого** | **4 355 935** |

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)