Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №4
приемки выполненных работ за декабрь 2018г
(локальная смета 2-1-13)
МК без фахверка (основная)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	16,6942	34644,56	14834,04	578363	247642	199309	16,29	272
		т конструкций		16046,3	3557,69	267880	59393	60,9	2,938	49
8	11-090701-0102	Колонны,монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	17,47927	56128,7	6804,17	981089	118932	490907	23,999	419
		т конструкций		44677,33	1439,41	780927	25160	60,9	1,5	26
9	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	3,054	273891,89		836466				
		т								

10	21-050203-0419	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) *т*	2,61324	232143		606645				
11	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *т*	5,474	325600,23		1782336				
12	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *т*	4,38697	325600,23		1428398				
13	21-050203-0203	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) *т*	2,0583	224107		461279				
14	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	1,4235	209538,54		298278				
15	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,8176	217579,39		177893				
	6.3 Прогоны									
16	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	25,1065	23120,2	8079,63	580467	202851	211785	14,1	354,00165
				11903,65	1947,68	298859	48899	60,9	1,598	40,120187

	11-090701-0102	Колонны,монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	26,2865	54290,99	6804,17	1427120	178858	708840	23,3	612,47545
		т конструкций		42839,65	1439,4	1126104	37837	60,9	1,5	39,42975
18	21-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	24,6471	365563,48		9010080				
		т								
19	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,1169	216923,73		242282				
		т								
20	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,5212	201034,75		104779				
		т								
22	11-090302-0201	Связи вертикальные из профильной трубы. Монтаж	6,6	53518,18	9425	353220	62205	180387	50,1	330,66
		т конструкций		42295,91	2583,18	279153	17049	60,9	2,388	15,7608
23	11-090701-0108	Связи, кронштейны, Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	6,9102	323259,09	47729,59	2233785	329821	975442	110	760,122
		т конструкций		267552	2790,8	1848839	19285	60,9	2,4	16,58448
24	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,8376	209538,54		175509				
		т								
25	29-110000-1000(пл)	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100*100*4	6,0726	260714		1583212				
		тн								
26	11-090302-0301	Связи горизонтальные и распорки. Монтаж	14,812	64074,65	14443,37	949074	213935	465326	56,5	836,878
		т конструкций		47699,01	3886,3	706518	57564	60,9	3,608	53,441696

27	0701-0108	Связи горизонтальные и прогоны. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу							
		т конструкций	15,5081	320877,71	45348,27	4976204	703266	2551226	110	1705,891
				267552,19	2577,99	4149226	39980	60,9	2,4	37,21944
28	29-110000-1000(пл)	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 80*80*4								
		тн	11,6341	260714		3033173				
29	29-110000-1000(пл)	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 120*120*4								
		тн	2,4447	260714		637368				
30	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
		т	2,2724	209538,54		476155				
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	65,62	69,93	1,02	4589	67	1085	0,0295	1,93579
				30,31	0,18	1989	12	54,2	0,0002	0,01312
	Итого прямые затраты по разделу 6					**33685016**				**5293**
										278
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 459 496				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 057 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 178				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 099 372				
	Накладные расходы I уровня, тенге					8 782 554				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					42 467 570				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 800 625				
	Итого, тенге					44 268 195				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 541 456				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**47 809 651**				

Временные здания и сооружения (2,6 %)	**1 243 051**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0 %)	490 527
Итого	**49 543 228**
с пониж.коэф.0,94230668798	**46 684 917**
НДС 12%	5 602 190
Всего	**52 287 107**

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Технадзор
ТОО "Молодов и К"
Соколов А.Д. _____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____