Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г
(локальная смета 2-1-11)
Строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4	18911,75	1021	75647	4084	2476	1,35	5,4
		м3		1016	260,25	4064	1041	48,5	0,1813	0,7252
2	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	21,42	22631,89	285,15	484775	6108	32356	3,6	77,112
		м3		3076,66	37,86	65902	811	48,5	0,3064	6,56309
3	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,2287	197057,96		242125				
		т								
4	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,61681	206726,71		127511				
		т								

Всего прямые затраты	**930058**	**83**
		7
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 966	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 192	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 852	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 900	
Накладные расходы I уровня, тенге	34 832	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	964 890	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	40 911	
Итого, тенге	1 005 801	
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 464	
Всего	**1 086 265**	
Временные здания и сооружения (2,6 %)	28 243	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	35 664	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 150 172**	
НДС (12 %)	138 021	
Всего по акту с учетом НДС	**1 288 193**	

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Никифорова -Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь 2018г
Фундаменты под навес (Фм-1 и Фм-2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Добавить (фундаменты Фм-1 и Фм-2)								
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	64	28,02	28,02	1793	1793	398	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	674	59,1	0,00984	0,62976
2	11-010101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	655,2	107,53	107,53	70451	70451	15871	–	–
		м3 грунта		–	40,99	–	26854	59,1	0,0354	23,19408
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	628,04	22,95	22,95	14416	14416	3200	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	5415	59,1	0,00806	5,062

4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10	714,7	–	7147	–	4224	0,972	9,72
	м3 грунта		714,7	–	7147	–	59,1	–	–
5 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	56	5289,13	1239,27	296191	69399	100736	3,1	173,6
	м3 подстилающего слоя		2442,93	510,86	136804	28608	60,9	0,55	30,8
6 11-060101-0101	Подготовка бетонная под Фм-1 и Фм-2. Устройство	5,46	19523,99	655,68	106601	3580	3137	1,35	7,371
	м3		1016,12	168,5	5548	920	48,5	0,1813	0,9899
7 11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-1 и Фм-2). Устройство	27,16	25623,49	1154,82	695934	31365	72688	6,34	172,1944
	м3		5216,05	302,1	141668	8205	48,5	0,3229	8,76996
8 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=1,070;	0,38439	91511,23	697,21	35176	268	2628	16,88	6,4885
	т		13886,94	210,72	5338	81	48,5	0,17	0,06535
9 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014К=1,070;	0,38439	213392,85		82026				
	т								
10 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014К=1,070;	0,28642	213392,85		61120				
	т								
11 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,289	427010,38	1515,57	123406	438	34711	289	83,521
	т		246989,62	653,98	71380	189	48,5	0,62	0,17918
12 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,23996	172620,44	887,65	41422	213	2084	20	4,7992
	т		17523,75	383,4	4205	92	48,5	0,36	0,08639
Раздел 2 Исключить (Фм-1 из основной сметы)									
13 11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	-8,4	18912,14	1021,19	-158862	-8578	-5200	1,35	-11,34
	м3		1016,07	260,24	-8535	-2186	48,5	0,1813	-1,52292

14	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (Фм1)К=-1,000;	-51,94	23337,18	63,8	-1212133	-3314	-98893	4,75	-246,715
		м3		3907,91	17,85	-202977	-927	48,5	0,2682	-13,93031
15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,23072	206726,71		-47696				
		т								
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,26868	205178,5		-55127				
		т								

Всего прямые затраты	**61865**	**200**
		54
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 578	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 031	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 925	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-278 744	
Накладные расходы I уровня, тенге	135 584	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	197 449	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 372	
Итого, тенге	205 821	
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 466	
Всего	**222 287**	
Временные здания и сооружения (2,6 %)	4 352	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	7 298	
Итого в ценах с 01.10.17 г	**233 937**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года,	**247 973**	
НДС (12 %)	29 757	
Всего по акту с учетом НДС	**277 730**	

Заказчик :
Генеральный Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Никифорова -Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____