Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт № 8/1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-11)
Строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4,56	18911,84	1021,05	86238	4656	2823	1,35	6,156
		м3		1016,01	260,31	4633	1187	48,5	0,1813	0,82673
2	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	39,16	22631,87	285,14	886264	11166	59153	3,6	140,976
		м3		3076,66	37,87	120482	1483	48,5	0,3064	11,99862
3	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	2,867	197057,96		564965				
		т								
4	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,43921	206726,71		297523				
		т								

Всего прямые затраты	**1660311**	**147**
		13
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 115	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 822	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 670	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 694 053	
Накладные расходы I уровня, тенге	61 976	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 722 287	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 025	
Итого, тенге	1 795 312	
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 625	
Всего	**1 938 937**	
Временные здания и сооружения (2,6 %)	50 412	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1 %)	19 893	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 009 243**	
итого с пониж.коэф=0,7254298	1 457 565	
НДС (12 %)	174 908	
Всего по акту с учетом НДС	**1 632 472**	

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Технадзор
ТОО "Молодов и К"
Соколов А.Д. _____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев Ф.А._____