Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-20)

Работы по обратной засыпке и уплотнению грунта.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Обратная засыпка								
1	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4427,7	22,95	22,95	101632	101632	22561	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	38174	59,1	0,00806	35,68726
2	11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	4427,7	90,69	90,69	401558	401558	79388	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	30,34	–	134328	59,1	0,02487	110,1169
3	11-010201-0205	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 смК=3,000;	13283,1	12,2	12,2	162016	162016	30818	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,93	–	52146	59,1	0,00367	48,74898

4	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	540	3019,49	495,71	1630523	267681	388555	1,24	669,6
		м3 подстилающего слоя		977,17	204,35	527672	110349	60,9	0,22	118,8
		Всего прямые затраты				**2295729**				**670**
										313
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				527 672				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				932 887				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				334 997				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				835 170				
		Накладные расходы I уровня, тенге				521 322				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 817 051				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				119 443				
		Итого, тенге				2 936 494				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				234 920				
		Всего				**3 171 414**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)				82 457				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)				104 124				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**3 357 995**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года.				**3 559 475**				
		НДС (12 %)				427 137				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 986 612**				

Заказчик :
Генеральный Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Никифорова -Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью