Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года(Устройство козырьков)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985
Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	2 465 032	2 355 456			2 465 032	**2 355 456**		
Итого:	2 465 032	2 355 456			2 465 032	2 355 456		
НДС 12%	295 804				295 804			
ВСЕГО:	2 760 836	2 355 456			2 760 836	2 355 456		
Итого к оплате с учетом аванса	2 760 836				2 760 836			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

194

Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещении для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019г.
на Устройство козырьков и полов

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 основание										
1	1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26	164,58	77	4279	2002	–	2320	7127	

2	2 1111-0101-0101				87,58	36,35	2277	945	–	528	
		Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	80	266,44	31,71	21315	2537	12682	6646	30198
3	3 1107-0507-0101				76,2	12,18	6096	974	–	2237	
		Блоки цокольные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	3053,62	1255	79394	32630	17080	50244	140009
4	4 1106-0301-0410				1141,69	496	29684	12896	–	10371	
		Армирование основания НР = 91 %	т	0,56	15669,64	1416,07	8775	793	18	7564	17646
5	5 2105-0301-3201				14221,43	621,43	7964	348	–	1307	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	229990		128794		128794	–	139098
6	6 1106-0301-0407				–		–		–	10304	
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02	862250	1350	17245	27	12181	4595	23587
7	7 1111-0101-1403				251850	600	5037	12	–	1747	
		Заливка бетонного основания НР = 94 %	м2 пола	46	4043,07	40,15	185981	1847	161215	22015	224636
					498,24	10,89	22919	501	–	16640	
	Раздел 2 каркас										
8	10 1109-0101-0101	Каркасы высотой до 15 м без кранов. Монтаж (прим) НР = 69 %	т конструкций	1,697	39659,99	2078,96	67303	3528	16802	33208	108552

					27680,02	680,02	46973	1154	–	8041	
9	11 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,697	41727,75	8601,65	70812	14597	1492	40884	120632
					32246,91	2668,83	54723	4529	–	8936	
10	12 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,892	277735		247740		247740	–	267559
					–		–		–	19819	
11	13 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,213	272384		58018		58018	–	62659
					–		–		–	4641	
12	14 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45*45мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,577	267504		154350		154350	–	166698
					–		–		–	12348	

	15	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,082	261404		21435		21435	–	23150
						–		–		–	1715	
14	16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	120	92,21	2,33	11065	279	5225	3861	16120
						46,34	0,28	5561	34	–	1194	
15	18	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	140	717,21	1,94	100409	271	28380	66861	180652
						512,56	0,97	71758	136	–	13382	
	Раздел 3 кровля											
16	19	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	32	5684,81	21,56	181914	690	158590	21066	219218
						707,31	8,25	22634	264	–	16238	
17	20	2900-0000-0015(пл)	Профнастил Н-57-850-0,47 RAL-9003	п.м	37,9	1964		74436		74436	–	80391
						–		–		–	5955	

	21	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35	2045,03	1537,89	71576	53826	2765	25125	104437
						428,14	352,14	14985	12325	–	7736	
19	22	2900-0000-0014(пл)	Профнастил С-15х1134х0,5 RAL-5002	пог.м	18,7	2054		38410		38410	–	41483
						–		–		–	3073	
20	23	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву (прим) НР = 90 %	м2 потолков	42	1651	3,05	69342	128	58097	10063	85757
						264,69	1,52	11117	64	–	6352	
21	24	2900-0000-0015(пл)	Профнастил С-15х1134х0,5 RAL-9003	пог.м.	28,44	2054		58416		58416	–	63089
						–		–		–	4673	
22	25	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	20	1943,2	5	38864	100	32326	5964	48414
						321,9	2,25	6438	45	–	3586	
23	26	2900-0000-0016(пл)	Гладкий лист 1250х0,7, RAL -9003	пог.м	11,7	2366		27682		27682	–	29897
						–		–		–	2215	

	27 1115-0108-1902	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	26	826,08	5,38	21478	140	9051	9854	33839
					472,58	1,19	12287	31	–	2507	
25	28 2110-0105-0307	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9	2528		22752		22752	–	24572
					–		–		–	1820	
26	29 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,70 мм ГОСТ 14918-80 (для короба)	т	0,15	326614		48992		48992	–	52911
					–		–		–	3919	
27	30 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,1	3015,69	1,96	15380	10	9630	5285	22318
					1125,49	0,98	5740	5	–	1653	
28	31 2113-0208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	2,15	8705		18716		18716	–	20213

				–	–	–	1497		
29	32 2113-0208-0401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,45	1222	550	550	–	594
					–	–	–	44	

Итого	**2 355 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 425 825
- накладные расходы, тенге	315 555
в т.ч. зарплата, тенге	28 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	174 478
Всего	**2 355 456**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	61 242
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 334**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 465 032**
НДС (12 %)	295 804
Итого	**2 760 836**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)