2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Эмиль"
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Заказ 194

Договор № 1725/2017 от 16.11.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 1-1-1)
КМ котельная навес

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас котельной									
30	1113-0301-1709	ИСКЛЮЧИТЬ:. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 69 % К=-1,000;	м2	-345	3912,81	37,1	-1349919	-12798	-1214079	-85129	-1549852
					356,64	0,97	-123042	-334	–	-114804	
31	1113-0301-0406	ДОБАВИТЬ: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	345	85,12	2,21	29366	762	14610	9714	42206
					40,56	0,24	13994	84	–	3126	
		Раздел 2 каркас навеса									
32	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	9,7	24015,05	11507,94	232946	111627	58979	64351	321081
					6426,8	3187,84	62340	30922	–	23784	

1

109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	10,4469	150339,24	34796,73	1570579	363518	55802	873557	2639667
				110201,02	10985,56	1151259	114765	–	195531	
34 2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	7,8621	323981		2547171		2547171		2750945
35 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89	т	1,1847	270359		320294		320294		345918
36 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,7539	270359		203824		203824		220130
37 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4308	245176		105622		105622		114072
38 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2154	245176		52811		52811		57036
39 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5	50187,6	24760,2	250938	123801	20845	90663	368929

2

1109-0701-0102				21258,4	5020,6	106292	25103	–	27328	
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	5,385	36944,1	7845,68	198944	42249	4750	113520	337461
				28216,34	2335,56	151945	12577	–	24997	
41 2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,9849	323981		1291032		1291032		1394315
42 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4308	270359		116471		116471		125789
43 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,9693	245176		237649		237649		256661
44 1109-0302-0201	Связи вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,9	55207,37	1264,21	104894	2402	2162	69768	188635
				52805,26	412,11	100330	783	–	13973	
45 1109-0701-0108	Связи, Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,0463	181185,55	47743,73	370760	97698	9028	187093	602481
				129029,96	3477,01	264034	7115	–	44628	
46 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4308	245176		105622		105622		114072

2911-0000-2000(пл)	Труба профильная 100*4	тн	0,5385	270536		145684		145684		157339
48 2911-0000-1000(пл)	Труба профильная 80*40мм	тн	1,077	270536		291367		291367		314676
49 1109-0302-0401	Прогоны при шаге до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6	18933	1365,33	113598	8192	16238	63232	190978
				14861,33	412	89168	2472	–	14146	
50 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	6,462	36944,13	7845,87	238733	50700	5699	136224	404954
				28216,34	2335,5	182334	15092	–	29997	
51 2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,7081	300103		1713018		1713018		1850059
52 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 160*160*10мм ГОСТ 19281-89	т	0,3231	398217		128664		128664		138957
53 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75*75*6 мм ГОСТ 19281-89	т	0,2154	298822		64366		64366		69515
54 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2154	200618		43213		43213		46670
55 1113-0301-1709	ИСКЛЮЧИТЬ: Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 69 % К=-1,000;	м2	-603	3911,09	37,1	-2358387	-22369	-2120962	-148792	-2707753

1113-0301-0406	ДОБАВИТЬ: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			356,64	0,97	-215056	-584	–	-200574	
		м2	603	85,12	2,21	51329	1333	25537	16977	73770
				40,56	0,24	24459	146	–	5464	

Итого	**8 868 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 808 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 245 417
Накладные расходы, тенге	1 391 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	656 942
Всего	**8 868 709**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	283 799
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**183 050**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г. С пониж.коэф.	**7 543 972**
НДС (12 %)	905 277
Итого	**8 449 249**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.

Для финансовых документов

ТОО «ВОСТ строй»