"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Эмиль" Заказ 194

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного

Договор № б/н от 16.11.2017 г

Акт №2

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-1-16)

Смета на лестницы

с понижающим коэф - 70 %.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Л-2									
19	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление лестниц и ограждения)	5,051	129980,4	15036,63	656531	75950	356609	120	606,12
		т конструкций		111463,27	4467,23	563001	22564	60,9	4,4	22,2244
20	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,2559	236,7		61				
		т								
21	21-050204-0207	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,8371	0,27		–				
		т								
22	21-050204-0209	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,5951	316964,28		188625				
		т								
23	21-050201-0151	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 108мм х 108мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0158	244643		3865				

		т							
24	21-050201-0124								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,0046	244642,85		245768				
		т							
25	21-050101-0403								
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	0,1626	230357,14		37456				
		т							
26	21-050101-0403								
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	1,2457	235714,28		293629				
		т							
27	21-050101-0403								
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89	0,073	235714,28		17207				
		т							
28	21-050301-0310								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 4 мм и более СТ РК 2591-2014	0,0392	213392,86		8365				
		т							
30	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, Монтаж	4,1948	36409,84	2603,22	152732	10920	67682	28,9	121,22972
		т конструкций	26222,47	271,53	109998	1139	60,9	5,246	22,00592
34	11-130301-0406								
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	162,688	69,94	1,03	11378	168	2689	0,0295	4,7993
		м2	30,31	0,18	4931	30	54,2	0,0002	0,03254
	Раздел 3 Л-3								
36	11-090701-0105								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление лестниц и ограждения)	0,52	129978,85	15036,54	67589	7819	36713	120	62,4
		т конструкций	111463,46	4467,31	57961	2323	60,9	4,4	2,288

2

37	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) *т*	0,2078	236,7	49
40	21-050201-0151	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 108мм х 108мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0106	244643	2593
41	21-050201-0146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0026	244642,86	636
43	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,1626	230357,14	37456
45	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,0365	235714,28	8604
		Всего прямые затраты		**1732544**	**795**
					47

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	901 796
Накладные расходы I уровня, тенге	463 693
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 196 237
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	93 120
Итого, тенге	2 289 357
Сметная прибыль (8 %), тенге	183 149
Всего	**2 472 506**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	64 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	81 177

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 617 968**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года с пониж.коэф.	**1 180 381**
НДС (12 %)	141 646
Всего по акту с учетом НДС	**1 322 027**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.