SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Эмиль"

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель
(локальная смета 1-1-6)

на устройство сэндвич панелей котельная компрессорная

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 котельная											
6	1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	337,5	1441,67	815,94	486564	275381	35648	195485	736613
					520,1	319,34	175535	107777	–	54564	
7	2900-0000-0004(пп)	Фассонные элементы стен	м2	38	3770		143260		143260		154721
8	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	112	728,04	207,37	81541	23225	8454	38628	129783
					445,2	54,64	49862	6120	–	9614	

	0413										
		Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	112	10297		1153264		1153264		1245525
10	2900-0000-0001(пп)	Шуруп самосверлящий 5,5/6,3*186-210	шт	210	347		72870		72870		78700
11	1112-0101-1001	Фассонные элементы. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	40	2819,25	13,45	112770	538	72808	36391	161094
					985,6	3,28	39424	131	–	11933	
12	2900-0000-0003(пп)	Фасонные элементы для кровли	м2	40	3770		150800		150800		162864
13	2900-0000-0005(пп)	лента уплотнительная ППЭ 30х3мм	м.п.	200	87		17400		17400		18792
14	2900-0000-0006(пп)	пена монтажная 65л.	шт	4	1871		7484		7484		8083
15	2900-0000-0007(пп)	уплотнитель профилеобразный	шт	28	417		11676		11676		12610
									–	934	
	Раздел 2 компрессорная										
33	4101-0205-4902										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км кстм=3,72;	т	12,379	26568,24		328888		–		355199
34	4101-0205-4991										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,750;	т·км	1512,5	31		46888		–		50639

2

Итого		–	3751
в том числе	**3 114 623**		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 821		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 144		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 028		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 673 664		
- перевозка грузов, тенге	375 776		
Накладные расходы, тенге	270 504		
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 714		
Всего	**3 114 623**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	99 668		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 286**		
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 443 105**		
НДС (12 %)	293 173		
Итого	**2 736 278**		

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.