"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

**Акт приемки выполненных работ №1**

за январь 2019г.
на доп. работы по перекрытиям
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1109-0401-0201 | Устройство несъемной опалубки из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (прим) НР = 69 % | м2 покрытия | 94 | 408,78 | 20,77 | 38425 | 1952 | 596 | 25311 | 68835 |
| | | | | | 381,67 | 8,57 | 35877 | 806 | – | 5099 | |
| 2 | 2110-0103-1003 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 98 | 2168 | | 212464 | | 212464 | | 229461 |
| 3 | 2113-0211-0602 | Шуруп-саморез оцинкованный 4,2х32 мм | шт. | 780 | 2 | | 1560 | | 1560 | | 1685 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1106-0801-0106 | Перекрытия Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 % | м3 | 9,36 | 42674,68 | 451,39 | 399435 | 4225 | 196235 | 181489 | 627398 |
| | | | | 21258,01 | 49,57 | 198975 | 464 | – | 46474 | |
| 5 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,565 | 20543,36 | 996,46 | 11607 | 563 | – | 10223 | 23576 |
| | | | | 19546,9 | 336,28 | 11044 | 190 | – | 1746 | |
| 6 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,525 | 229990 | | 120745 | | 120745 | | 130405 |
| 7 2107-0203-0103 | Доски обрезные хвойных пород толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,96 | 56636 | | 54371 | | 54371 | | 58721 |
| | | | | | | | | – | 4350 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 140 081** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 245 896 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 740 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 460 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 585 971 |
| Накладные расходы, тенге | 217 023 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 84 451 |
| **Всего** | **1 140 081** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 0 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %) | 36 483 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **23 531** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **1 200 095** |
| с пониж.коэф =0,768074763 | 921763 |
| НДС (12 %) | 110 612 |
| **Итого** | **1 032 375** |

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.

Для финансовых документов

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ВЭСТ строй» Товарищество с ограниченной ответственностью

2