"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО Эмиль

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй" Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Договор № 1725/2017 от 16.11.2017г. , д/с №13 от 11.12.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за январь
(локальная смета 1-1-2)
на устройство стен и кровли из сэндвич панелей основного здания

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	466,49	2048,13	107,83	955434	50301	73400	586548	1665341
					1782,96	39,31	831733	18336	–	123359	
2	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	165,483	8717		1442515		1442515		1557916
3	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	306,65	8767		2688401		2688401		2903473

4	2900-0000-0001(пл)	Шуруп самосверлящий 5,5/6,3*186-210	шт	1620	220		356400		356400	
5	2900-0000-0002(пл)	шуруп самосверлящий 4,8*19мм	шт	4995	10		49950		49950	
6	1127-0403-1201	Прослойка терморазделяющая из (НСМ) полосами. Устройство НР = 108 %	м2 поверхности	36	19,03	0,53	685	19	1	728
					18,47	0,25	665	9	–	113

Итого	**6 567 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	832 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 610 667
Накладные расходы, тенге	587 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	486 453
Всего	**6 567 114**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	210 148
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 545**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 912 807**
с пониж.коэф =0,768074763	5309552
НДС (12 %)	637 146
Итого	**5 946 698**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.