Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за январь 2019г.
на Устройство КМ для холодильной камеры и фундамент под перегородки в холодильной камере

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0206-0302	Грунт мерзлый группы 2м, глубина промерзания до 0,5 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 %	м3 грунта	98	512,19 / –	512,19 / 132,86	50195 / –	50195 / 13020	– / –	9374 / 4766	64335

1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	98	194,17	184,1	19029	18042	10	4051	24928
				9,97	47,44	977	4649	–	1846	
3 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	817	8,35	8,35	6825	6825	–	1382	8864
				–	2,35	–	1919	–	657	
4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	18763,61	1313,33	67549	4728	57170	6129	79572
				1569,72	301,11	5651	1084	–	5894	
5 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,48	26643,36	2354,01	172649	15254	123075	34284	223488
				5296,3	517,75	34320	3355	–	16555	
6 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,55	24718,18	1627,27	13595	895	158	11651	27266
				22803,64	474,55	12542	261	–	2020	
7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	229990		64857		64857		70046
8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,268	230520		61779		61779		66721
9 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,6541	123507,35	1431,61	1809889	20979	36291	1215376	3267286

10 1109-0701-0132				119599,22	600,24	1752619	8796	–	242021	
	Связи . Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	15,782	270659,93	57483,78	4271555	907209	65277	2312786	7111088
				209039,98	3345,27	3299069	52795	–	526747	
11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100*100*8 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9198	267504		246050		246050		265734
12 2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,48	329819		488132		488132		527183
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 x4 мм ГОСТ 13663-86	т	12,844	277735		3567228		3567228		3852606
14 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 160*160*4 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,507	278061		140977		140977		152255
15 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03196	247337		7905		7905		8537
								–	632	

Итого	**15 749 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 105 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 024 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 858 909
Накладные расходы, тенге	3 595 033

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 166 660
Всего	**15 749 907**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	503 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**325 078**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**16 578 982**
с понижающ.коэф 0,768074763	**12 733 898**
НДС (12 %)	**1 528 068**
Итого	**14 261 966**

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

"ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью