Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 194
Форма

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

**Акт приемки выполненных работ №2**

за февраль 2019г
на Устройство КМ для холодильной камеры и фундамент под перегородки в холодильной камере

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 1109-0306-0201 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 5,0381 | 137256,9 | 9253,29 | 691514 | 46619 | 74113 | 395983 | 1174497 |
| | | | | | 113293,11 | 616,7 | 570782 | 3107 | – | 87000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1109-0701-0126 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (прим). НР = 69 % | т конструкций | 5,426 | 56390,34 | 4025,99 | 305974 | 21845 | 4772 | 195865 | 541986 |
| | | | | 51484,89 | 830,45 | 279357 | 4506 | – | 40147 | |
| 18 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80*80*4 мм ГОСТ 13663-86 | т | 4,814 | 275596 | | 1326719 | | 1326719 | | 1432857 |
| 19 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,612 | 247337 | | 151370 | | 151370 | | 163480 |
| 20 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 663,5 | 101,94 | 2,79 | 67638 | 1852 | 28887 | 25612 | 100710 |
| | | | | 55,61 | 0,33 | 36899 | 220 | – | 7460 | |
| 21 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; | м2 | 1327 | 90,72 | 1,99 | 120381 | 2642 | 74595 | 30073 | 162490 |
| | | | | 32,51 | 0,33 | 43144 | 440 | – | 12036 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 576 020** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 930 182 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 72 958 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 273 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 660 456 |
| Накладные расходы, тенге | 647 533 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 264 891 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **3 576 020** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 0 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %) | 114 433 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **73 809** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **3 764 262** |
| **с пониж.коэф=0, 846979** | **3 188 251** |
| НДС (12 %) | 382 590 |
| **Итого** | **3 570 841** |

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "[illegible]"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

3