"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

**Акт приемки выполненных работ №1**

за февраль 2019г.
на КМ компрессорной

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 км компрессорной** | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0301-0201 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 5,18 | 18422,39 | 2443,24 | 95428 | 12656 | 10643 | 53158 | 160473 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 5,18 | 13924,52<br>47855,6 | 948,07<br>9891,7 | 72129<br>247892 | 4911<br>51239 | –<br>4556 | 11887<br>143517 | 422722 |
| 3 2105-0203-0802 | | | | 37084,36 | 3069,31 | 192097 | 15899 | – | 31313 | |
| | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,786 | 335411 | | 263633 | | 263633 | | 284724 |
| 4 2105-0203-0803 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 3,264 | 325467 | | 1062324 | | 1062324 | | 1147310 |
| 5 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,6186 | 264273 | | 163479 | | 163479 | | 176557 |
| 6 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 16 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,5548 | 264273 | | 146619 | | 146619 | | 158349 |
| 7 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,3038 | 247337 | | 75141 | | 75141 | | 81152 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0524 | 247337 | | 12960 | | 12960 | | 13997 |
| 9 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 14,1708 | 32443,9 | 2397,04 | 459756 | 33968 | 29974 | 282605 | 801750 |
| | | | | 27931,66 | 970,87 | 395814 | 13758 | – | 59389 | |
| 10 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 14,1708 | 47855,24 | 9891,54 | 678147 | 140171 | 12462 | 392616 | 1156424 |
| | | | | 37084,29 | 3069,34 | 525514 | 43495 | – | 85661 | |
| 11 2105-0203-0802 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 1,54 | 335411 | | 516533 | | 516533 | | 557856 |
| 13 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,299 | 275596 | | 82403 | | 82403 | | 88995 |
| 14 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 2,4222 | 24971,51 | 1534,97 | 60486 | 3718 | 9480 | 33628 | 101643 |
| | | | | 19522,75 | 597,8 | 47288 | 1448 | – | 7529 | |
| 15 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 2,4222 | 47856,08 | 9892,25 | 115917 | 23961 | 2130 | 67110 | 197669 |
| | | | | 37084,47 | 3069,52 | 89826 | 7435 | – | 14642 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 2,5492 | 338165 | | 862050 | | 862050 | | 931014 |
| 17 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0595 | 267504 | | 15916 | | 15916 | | 17189 |
| 18 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,2337 | 82079,59 | 1369,28 | 19182 | 320 | 580 | 12708 | 34441 |
| | | | | 78228,5 | 577,66 | 18282 | 135 | – | 2551 | |
| 19 1109-0701-0108 | Связи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 0,2337 | 232075,31 | 58172,87 | 54236 | 13595 | 1027 | 28071 | 88892 |
| | | | | 169507,92 | 4569,96 | 39614 | 1068 | – | 6585 | |
| 20 2105-0201-0602 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, 75*75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,202 | 334287 | | 67526 | | 67526 | | 72928 |
| 21 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0497 | 247337 | | 12293 | | 12293 | | 13276 |
| | | | | | | | | – | 983 | |
| | **Раздел 3 доп. работы по основному зданию** | | | | | | | | | |
| 41 1109-0302-0301 | Демонтаж балок, связей НР = 69 % | т конструкций | 0,717 | 80853,56 | 1370,99 | 57972 | 983 | 898 | 38988 | 104717 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | | | 78230,13 | 576,01 | 56091 | 413 | – | 7757 | |
| | | т конструкций | 1,5494 | 82078,87 | 1372,79 | 127173 | 2127 | 3837 | 84250 | 228337 |
| 43 1109-0701-0102 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | | | 78229,64 | 575,71 | 121209 | 892 | – | 16914 | |
| | | т конструкций | 1,5494 | 47855,3 | 9891,57 | 74147 | 15326 | 1363 | 42928 | 126441 |
| 44 2105-0201-0503 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 160 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | | | 37084,03 | 3069,58 | 57458 | 4756 | – | 9366 | |
| | | т | 0,0187 | 329819 | | 6168 | | 6168 | | 6681 |
| 45 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,406 | 321336 | | 130462 | | 130462 | | 140899 |
| 46 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50*50*4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,164 | 267504 | | 43871 | | 43871 | | 47381 |
| 47 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2 | 264273 | | 52855 | | 52855 | | 57083 |
| 48 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50x50x4 | т | 0,561 | 275596 | | 154609 | | 154609 | | 166978 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,319 | 277735 | 88597 | 88597 | | 95685 |
| | | | | | | – | 7088 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | |
| в том числе | **7 481 543** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 615 322 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 298 064 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 94 210 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 834 389 |
| Накладные расходы, тенге | 1 179 579 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 554 189 |
| **Всего** | **7 481 543** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %) | 239 409 |
| | 7 720 952 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **154 419** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **7 875 371** |
| **с пониж.коэф** | **6 378 000** |
| НДС (12 %) | 765 360 |
| **Итого** | **7 143 360** |

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)