"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Эмиль"

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Договор № 1725/2017 от 16.11.2017г. д/с №11 от 19.11.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за февраль 2019г.
(локальная смета 1-1-1)
КМ котельная навес

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Каркас котельной									
1	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,6	13628,61	1943,61	49063	6997	3929	28106	83343
					10593,61	721,39	38137	2597	–	6174	
2	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,077;	т конструкций	3,8772	36943,93	7845,87	143239	30420	3419	81735	242972
					28216,24	2335,71	109400	9056	–	17998	

3 2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,4771	323981		802533		802533		866736
4 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	1,077	270359		291177		291177		314471
5 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3231	245176		79216		79216		85553
6 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,4	41867,92	16252,92	100483	39007	10456	42151	154045
				21258,33	4195,42	51020	10069	–	11411	
7 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,5848	36943,67	7845,48	95492	20279	2280	54489	161979
				28216,11	2335,58	72933	6037	–	11998	
8 2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,8309	323981		593177		593177		640631

9	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16мм ГОСТ 14637-89	т	0,2154	270359		58235		58235		62894
10	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5385	245176		132027		132027		142589
11	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3	56203,33	1263,33	16861	379	640	11017	30108
					52806,67	413,33	15842	124	–	2230	
12	1109-0701-0108	Связи вертикальные, Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,3231	181188,49	47743,73	58542	15426	1426	29542	95131
					129031,26	3478,8	41690	1124	–	7047	
13	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1077	245176		26405		26405		28517
14	2911-0000-1000(пл)	Труба профильная 80*40мм	тн	0,2154	270536		58273		58273		62935
15	1109-0302-0301	Связи горизонтальные и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,7	81172,86	19492,86	56821	13645	1490	31207	95070
					59551,43	5060	41686	3542	–	7042	

23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1077	239193		25761		25761		27822
24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1077	200618		21607		21607		23336
25 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,9	43099,47	4522,63	81889	8593	11718	42997	134877
				32409,47	387,89	61578	737	–	9991	
26 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,0463	151479,74	35937,55	309973	73539	10930	172546	521121
				110200,85	12003,13	225504	24562	–	38602	
27 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4308	389745		167902		167902		181334
28 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2154	239193		51522		51522		55644
29 2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный 160*80*4	т	1,4	273527		382938		382938		413573
								–	30635	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	850 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 804 479
Накладные расходы, тенге	632 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	444 161
Всего	**5 996 153**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	191 877
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 761**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 311 790**
с пониж. Коэф 0,846979	**5 345 954**
НДС (12 %)	641 514
Итого	**5 987 469**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.