"SANA-2015", Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО Эмиль

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Договор № 1725/2017 от 16.11.2017г. , д/с №13 от 11.12.2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль 2019г.
(локальная смета 1-1-2)
на устройство стен и кровли из сэндвич панелей основного здания

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	620	2048,13	107,83	1269842	66852	97555	779565	2213360
					1782,96	39,31	1105435	24370	–	163953	
2	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	214,52	8717		1869971		1869971		2019569
3	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	397,51	8767		3484970		3484970		3763768

4 2900-0000-0001(пл)	Шуруп самосверлящий 5,5/6,3*186-210	шт	2100	220		462000		462000		498960
5 2900-0000-0002(пл)	шуруп самосверлящий 4,8*19мм	шт	6475	10		64750		64750		69930
6 1127-0403-1201	Прослойка терморазделяющая из (НСМ) полосами. Устройство НР = 108 %	м2 поверхности	47	19	0,51	893	24	1	949	1989
				18,47	0,23	868	11	–	147	
7 1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	543	1441,67	815,94	782828	443057	57354	314515	1185130
				520,1	319,34	282417	173402	–	87787	
8 2900-0000-0004(пл)	Фассонные элементы стен	м2	170	3770		640900		640900		692172
17 4101-0205-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км кстм=3,72;	т	110	26568,24		2922506		–		3156306
18 4101-0205-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,750;	т·км	1512,5	31		46888		–		50639
								–	3751	

Итого **13 651 823**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 388 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 509 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 197 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 677 501

2

- перевозка грузов, тенге	2 969 394
Накладные расходы, тенге	1 095 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 011 246
Всего	**13 651 823**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	436 858
	14 088 681
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**281 774**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 370 455**
с пониж. Коэф= 0,846979	**11 715 752**
НДС (12 %)	1 405 890
Итого	**13 121 642**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.