Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за февраль 2019г.
на доп работы по устройству ригеля

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0302-0303	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,43685	71769,7	1190,06	174892	2900	6223	115222	313323
					68025,94	500,24	165769	1219	–	23209	

2 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,62445	41727,98	8601,42	109513	22574	2308	63229	186561
				32247,14	2669,13	84631	7005	–	13819	
3 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	2,2815	277735		633652		633652		684344
4 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34295	412181		141357		141357		152666
5 1107-0516-0116	Поверхности горизонтальные. Устройство терморазделяющей полосы (прим) НР = 118 %	м шва	200	1058,78	5,54	211756	1108	–	249218	497852
				1053,24	2,77	210648	554	–	38878	
6 2900-0000-0001(пл)	Лента уплотнительная ППЭ 30*3	м	200	87		17400		17400		18792
7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	168	92,21	2,33	15492	391	7315	5404	22568
				46,35	0,27	7786	46	–	1672	
8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	336	84,96	1,66	28547	557	18887	6346	37684
				27,09	0,28	9103	94	–	2791	

Итого **1 913 790**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 477 937

2

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 918
- материалы, изделия и конструкции, тенге	827 142
Накладные расходы, тенге	439 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 762
Всего	**1 913 790**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	61 241
	1 975 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 501**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 014 536**
с пониж коэф=0,846979	**1 706 270**
НДС (12 %)	204 752
Итого	**1 911 022**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)