«2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Эмиль"

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Заказ 194

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции

Договор № б/н от 16.11.2017 г

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за май 2019г.**

**(локальная смета 2-1-16)**

Смета на лестницы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Л-3** | | | | | | | | | |
| 36 | 11-090701-0105 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление лестниц и ограждения) | 3,614 | 129980,35 | 15036,8 | 469749 | 54343 | 255155 | 120 | 433,68 |
| | | *т конструкций* | | 111463,2 | 4467,35 | 402828 | 16145 | 60,9 | 4,4 | 15,9016 |
| 38 | 21-050204-0207 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 2,1056 | 0,27 | | 1 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 39 | 21-050204-0209 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,4161 | 316964,28 | | 131889 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 42 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,664 | 244642,85 | | 162443 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 44 | 21-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 | 0,50396 | 235714,28 | | 118791 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 014 | | | | | | | |
| | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км | т | 147 | 308 | 45276 | – | | 48898 |
| 4 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 98 | 1630 | 159740 | 159740 | | 172519 |
| | | | | | | – | 12779 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **885 617** |
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 159 740 |
| - перевозка грузов, тенге | 660 276 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 65 601 |
| **Всего** | **885 617** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 23 026 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **18 173** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **926 816** |
| **с пониж.коэф.** | **644 661** |
| НДС (12 %) | 77 359 |
| **Итого** | **722 020** |

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)