Заказчик: ТОО "Эмиль"
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй" Заказ 194
Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2019г
(локальная смета 1-1-6)
на устройство сэндвич панелей котельная компрессорная

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 компрессорная										
18	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	242	2048,14	107,83	495651	26096	38079	304282	863928
					1782,96	39,31	431476	9512	–	63995	
19	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	242	8767		2121614		2121614		2291343
20	2900-0000-0001(пл)	Шуруп самосверлящий 5,5/6,3*186-210	шт	320	220		70400		70400		76032

2900-0000-0002(пл)	шуруп самосверлящий 4,8*19мм	шт	2370	10		23700		23700		25596
22 1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	300	1441,67	815,94	432501	244783	31687	173765	654767
				520,1	319,34	156031	95802	–	48501	
23 2900-0000-0004(пл)	Фассонные элементы стен	м2	54,98	3770		207275		207275		223857
24 1127-0403-1201	Прослойка терморазделяющая (НСМ) полосами. Устройство НР = 108 %	м2 поверхности	12	19	0,5	228	6	–	243	509
				18,5	0,25	222	3	–	38	
25 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	129,96	728,05	207,36	94618	26949	9811	44822	150595
				445,2	54,64	57858	7101	–	11155	
26 2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	129,96	10297		1338198		1338198		1445254
27 2900-0000-0001(пл)	Шуруп самосверлящий 5,5/6,3*186-210	шт	280	347		97160		97160		104933
28 1112-0101-1001	Фассонные элементы. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	40,23	2819,26	13,47	113419	542	73226	36599	162019
				985,61	3,26	39651	131	–	12001	
29 2900-0000-0003(пл)	Фасонные элементы для кровли	м2	40,23	3770		151667		151667		163800
30 2900-0000-0005(пл)	лента уплотнительная ППЭ 30х3мм	м.п.	400	87		34800		34800		37584

900-0000-0006(пл)	пена монтажная 65л.	шт	6	1871	11226	11226		12124
32 2900-0000-0007(пл)	уплотнитель профилеобразный	шт	36	417	15012	15012		16213
						–	1201	

Итого	**6 228 554**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 223 855
Накладные расходы, тенге	559 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	461 374
Всего	**6 228 554**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	199 314
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 557**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 556 425**
с пониж.коэф.	**4 560 418**
НДС (12 %)	547 250
Итого	**5 107 668**

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.