Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2019 г.
на на сэндвич панели холодильной камеры

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 сэндвич панели холодильной камеры									
1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	1680	4675,48	2000,41	7854799	3360693	387917	3593279	12363924

2 2106-0201-0201				2444,16	655,63	4106189	1101461	–	915846	
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1410	8120,54		11449961		11449961		12365958
3 2106-0201-0207										
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	270	11308		3053160		3053160		3297413
4 2113-0208-0600	Саморезы для сэндвич-панелей	шт.	3800	128,57		488566		488566		527651
5 1127-0403-1201	Прослойка терморазделяющая полосами. Устройство (прим). НР = 108 %	м2 поверхности	51,3	26,02	0,66	1335	34	1	1422	2978
				25,34	0,33	1300	17	–	221	
6 2900-0000-0005(пл)	лента уплотнительная ППЭ 30*3,2 мм	рул	65	1875		121875		121875		131625
7 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1782	820,1	2,33	1461422	4146	361231	1021249	2681285
				615,06	1,16	1096045	2072	–	198614	
8 1199-0001-0001	Монтаж сэндвич - панелей перекрытий на монтажной высоте 8,2 м. вручную НР = 72 %	м2	648	6480,22	–	4199183	–	–	3023412	7800403
				6480,22	–	4199183	–	–	577808	
9 2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	648	11308		7327584		7327584		7913791

1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фасонные элементы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	121,24	3241,24	2,33	392968	282	228928	150787	587255
				1350,69	1,16	163758	141	–	43500	
11 2900-0000-0001(пл)	фассоные элементы	м2	91	3286		299026		299026		322948
12 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,24	1961		59301		59301		64045
13 2113-0208-0600	Саморезы для сэндвич-панелей	шт.	3400	303,57		1032138		1032138		1114709
14 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	78	1871		145938		145938		157613
15 1219-0101-0204	Термовтулка. Установка НР = 72 %	отверстие	6900	122,63	1,04	846144	7173	–	604059	1566219
				121,59	–	838971	–	–	116016	
16 2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1700	351,34		597278		597278		645060
17 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	648	1411,62	5,98	914730	3877	201215	661765	1702615
				1095,12	2,99	709638	1937	–	126120	
18 1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	648	955,63	3,66	619248	2369	113461	469280	1175610
				776,88	1,83	503418	1184	–	87082	

4101-0205-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км кстм=2;	т	110	17364		1910040		–		2062843
20 4101-0205-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км К=28,000;	т·км	3080	38		117040		–		126403
								–	9363	
	Раздел 2 Основное здание доп. работы по сэндвич панелям покрытия.									
21 1109-0302-0303	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,345	85536,23	1428,99	29510	493	854	19575	53012
				81631,88	600	28163	207	–	3927	
22 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80*80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,359	275596		98939		98939		106854
23 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	69,08	1006,93	314,35	69559	21715	5667	33454	111254
				610,55	91,3	42177	6307	–	8241	
24 2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	69,08	14453,57		998453		998453		1078329
25 2113-0208-0600	Саморезы для сэндвич-панелей	шт.	900	280		252000		252000		272160

1127-0403-1201	Прослойка терморазделяющая полосами. Устройство. (прим) НР = 108 %	м2 поверхности	5	26	0,6	130	3	–	139	291
				25,4	0,4	127	2	–	22	
27 2900-0000-0005(пп)	лента уплотнительная ППЭ 30*3,2 мм	рул	6	1875		11250		11250		12150
28 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1880	820,1	2,33	1541794	4374	381098	1077412	2828742
				615,06	1,16	1156322	2186	–	209536	
29 4101-0205-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	2,188	8682		18996		–		20516
30 4101-0205-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км кстм=5;	т·км	2,188	190		416		–		449
								–	33	

Итого	**61 094 105**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 845 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 405 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 115 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 615 841
- перевозка грузов, тенге	2 046 492
Накладные расходы, тенге	10 655 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 525 489
Всего	**61 094 105**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	1 955 011

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 260 982**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**64 310 098**
с пониж.коэф.	**44 731 838**
НДС (12 %)	5 367 821
Итого	**50 099 659**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)