Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "Стройландия"

Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь _месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	С начала года поотчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	**95 400 957,46**	**85 179 426,58**							**10 221 530,88**	
В том числе акт №1		6 455 439,04							774 652,69	7 230 091,73
итого октябрь к оплате		**6 455 439,04**							**774 652,69**	**7 230 091,73**

К оплате: 7 230 091,73 (Семь миллионов двести тридцать тысяч девяносто один) тенге 73 тиын

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"

Дулуца Г.Д.

Форма 2В

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2020г
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7 Наружная отделка										
1	86	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1114	2882,02	10,8	3210570	12031	1627732	1132497	4690513	
						1410,06	1,89	1570807	2105	–	347445		

2	93 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %									
			м	540	2098,05	6,74	1132947	3640	864599	191111	1429982
					490,2	1,34	264708	724	–	105925	
3	94 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %									
			м	211	1496,4	6,74	315740	1422	210886	74675	421648
					490,2	1,34	103432	283	–	31233	

Всего	**6 542 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 279 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 578 403
- накладные расходы, тенге	932 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	786 129
Всего	**6 542 143**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	78 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	131 089

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 035**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**6 886 772,57**
Итого в ценах 2020г к=1,05	**7 172 710,05**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	**6 455 439,04**
НДС (12 %)	774 652,69
Всего по акту :	**7 230 091,73**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия № с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО "Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

Ф-№ КС3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь _месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	С начала года поотчетный месяц включительно с НДС	**Стоимость выполненных работ и затрат**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты				
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования						
Всего	**88 170 865,73**	**78 723 987,54**								**9 446 878,19**	
В том числе акт №1		10 557 339,67								1 266 880,76	11 824 220,43
итого сентябрь к оплате		**10 557 339,67**								**1 266 880,76**	**11 824 220,43**

К оплате: 11 824 220,43 (Одиннадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать) тенге 43 тиын

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"
_____ Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"
_____ Лудуца Г.Д.

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020г
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Полы										
			5.3 2 этаж. Тип пола 1										
1	48	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	308	3095,74	25,5	953487	7854	811411	99383	1137100	
						435,79	12,37	134222	3810	–	84230		
			5.6 2 этаж. Тип пола 4										
2	58	1111-0101-3606	Покрытие спортивное. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	560	10262,94	25,5	5747246	14279	5403065	242518	6468945	
						589,11	12,37	329902	6928	–	479181		
			5.7 3 этаж. Тип пола 1										

	61 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	247	3095,73	25,5	764646	6298	650709	79700	911894
					435,79	12,37	107639	3056	–	67548	
5.9 Плинтус											
4	66 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	558	271,34	2,71	151408	1512	98227	37610	204139
					92,6	1,02	51669	567	–	15121	
Раздел 6 Внутренняя отделка											
6.3 3 этаж											
5	80 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	400	526,44	3,55	210576	1420	74368	97534	332759
					336,97	1,69	134788	676	–	24649	
Раздел 7 Наружная отделка											
6	86 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	370	2882,02	10,8	1066347	3996	540629	376143	1557890
					1410,06	1,89	521722	699	–	115399	

Всего	**10 612 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 279 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 578 403
- накладные расходы, тенге	932 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	786 129
Всего	**10 612 727**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	127 353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	212 654
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219 055**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**11 171 788,01**
Итого в ценах 2020г к=1,05	**11 730 377,41**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	**10 557 339,67**
НДС (12 %)	1 266 880,76
Всего по акту :	**11 824 220,43**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №

с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Е.

Ф-№ КС3

Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО "Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август _месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчётном месяце без НДС	Из гр,1: СМР (в сметных базисных ценах	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	дополнительные затраты: на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Всего	**76 346 645,30**	36 254 989,97							4 350 598,80	**40 605 588,77**
В том числе										
акт №1		26 878 427,58							3 225 411,31	**30 103 838,89**
акт №2		758 820,97							91 058,52	**849 879,49**
акт №3		5 395 017,91							647 402,15	**6 042 420,06**
акт №4		3 222 723,50							386 726,82	**3 609 450,32**
итого август к оплате		**36 254 989,97**							**4 350 598,80**	**40 605 588,77**

К оплате: 40 605 588,77 (Сорок миллионов шестьсот пять тысяч пясот восемьдесят восемь) тенге 77 тиын

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"
_____ Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"
_____ Дудуца Г.Д.

Форма 2В

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2020г
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Витражи											
1	13	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	3,38	2436,12	3,34	8234	11	4435	2727	11838
						1120,74	–	3788	–	–	877	
	Раздел 3 Двери											
2	16	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	3,64	1454,27	212,87	5294	775	1139	2699	8632
						928,55	101,15	3380	368	–	639	

	19 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	0,336	1685,42	211,9	566	71	139	280	914
					1061,01	97,62	356	33	–	68	
4	21 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	221,14	1815,14	93	401401	20565	111475	200357	649899
					1218,06	40,3	269361	8912	–	48141	
5	26 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	602,2	472,12	1,32	284310	792	231583	37664	347732
					86,24	0,62	51935	376	–	25758	
6	27 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	120	5436		652320		652320	–	704506
					–		–		–	52186	
7	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	130	654		85020		85020	–	91822
					–		–		–	6802	

Раздел 4 Окна

	29	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	202,23	2495,4	207,65	504645	41993	204177	200315	761357
						1278,12	97,62	258474	19742	–	56397	
9	31	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	29,305	2305,78	200,78	67571	5884	27504	26619	101726
						1166,47	95,14	34183	2788	–	7535	
10	33	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	230,05	4048,63	11,68	931387	2687	869592	43484	1052861
						256,94	5,59	59108	1287	–	77990	

Раздел 5 Полы

5.1 1 этаж. Тип пола 1

11	35	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	244	722,8	54,5	176364	13297	63107	73070	269389
						409,67	6,25	99960	1526	–	19955	

	36	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	244	806,58	84,49	196806	20615	74997	74699	293225
						414,73	10,47	101194	2555	–	21720	
13	37	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	19,52	13273,05	1960,45	259090	38268	140126	67326	352529
						4134,02	656,35	80696	12812	–	26113	
14	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	244	701,89	34,53	171261	8425	72133	68221	258641
						371,73	16,59	90703	4048	–	19159	
15	39	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	244	3095,74	25,5	755360	6222	642806	78733	900820
						435,79	12,37	106332	3019	–	66727	
5.2 1 этаж. Тип пола 2												
16	40	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	44	722,84	54,5	31805	2398	11381	13177	48581
						409,68	6,25	18026	275	–	3599	

	41	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	44	806,57 / 414,73	84,48 / 10,45	35489 / 18248	3717 / 460	13524 / –	13470 / 3917	52876
18	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	44	701,86 / 371,73	34,52 / 16,59	30882 / 16356	1519 / 730	13007 / –	12302 / 3455	46639
19	43	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	44	5003,45 / 1336,32	92,73 / 40,02	220152 / 58798	4080 / 1761	157274 / –	43602 / 21100	284854
5.3 2 этаж. Тип пола 1												
20	46	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	13,982	13273,05 / 4134,01	1960,43 / 656,29	185584 / 57802	27411 / 9176	100371 / –	48224 / 18705	252513
21	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	308	701,89 / 371,73	34,53 / 16,59	216182 / 114494	10635 / 5110	91053 / –	86115 / 24184	326481
5.4 2 этаж. Тип пола 2												
22	52	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13	5003,46 / 1336,31	92,77 / 40,08	65045 / 17372	1206 / 521	46467 / –	12883 / 6234	84162

5.5 2 этаж. Тип пола 3

	55	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	143	3095,73	25,5	442689	3646	376726	46142	527937
						435,78	12,37	62317	1769	–	39106	
5.8 3 этаж. Тип пола 2												
24	65	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17	5003,47	92,76	85059	1577	60765	16846	110057
						1336,29	40	22717	680	–	8152	
Раздел 6 Внутренняя отделка												
6.1 1 этаж												
25	67	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	44	874,7	5,77	38487	254	12703	18438	61479
						580,23	1,8	25530	79	–	4554	
26	68	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44	526,43	3,55	23163	156	8180	10729	36603
						336,98	1,7	14827	75	–	2711	
27	69	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	100,8	1182,81	9	119227	907	43846	53825	186896
						738,83	2,81	74474	283	–	13844	

	70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,8	472,84 / 299,38	3,55 / 1,69	47662 / 30178	358 / 170	17126 / –	21851 / 5561	75074
29	71 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	144	4112,65 / 1581,63	40,73 / 19,53	592221 / 227754	5865 / 2813	358602 / –	166008 / 60658	818887
	6.2 2 этаж										
30	72 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	13	874,77 / 580,23	5,85 / 1,77	11372 / 7543	76 / 23	3753 / –	5448 / 1346	18166
31	73 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13	526,54 / 337	3,54 / 1,69	6845 / 4381	46 / 22	2418 / –	3170 / 801	10816

	74	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	560	540,5 / 277,96	3,65 / 1,79	302679 / 155660	2042 / 1004	144977 / –	112798 / 33238	448715
33	75	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	521,3	1182,81 / 738,83	9 / 2,81	616599 / 385153	4691 / 1465	226755 / –	278365 / 71597	966561
34	76	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,6	472,84 / 299,39	3,55 / 1,68	22507 / 14251	169 / 80	8087 / –	10318 / 2626	35451
35	77	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	144	4112,65 / 1581,63	40,73 / 19,53	592221 / 227754	5865 / 2813	358602 / –	166008 / 60658	818887
36	78	1212-0101-0701	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	401	402,9	3,65	161561	1462	54614	76467	257070

					263,05	1,79	105485	719	–	19042	
6.3 3 этаж											
37	79 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	627,2	874,7	5,77	548612	3619	181073	262831	876358
					580,23	1,79	363920	1123	–	64915	
38	80 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	854,4	526,44	3,55	449790	3033	158850	208333	710773
					336,97	1,69	287907	1444	–	52650	
39	81 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1177,8	1182,81	9	1393114	10600	512319	628923	2183799
					738,83	2,81	870194	3310	–	161763	
40	82 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2356,3	472,84	3,55	1114146	8361	400338	510790	1754931
					299,39	1,69	705447	3984	–	129995	

	83	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	53,5	4112,65 / 1581,63	40,73 / 19,51	220027 / 84617	2179 / 1044	133231 / –	61676 / 22536	304239
6.4 Откосы окон и дверей												
42	84	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,2	2430,34 / 2120,23	25,86 / 7,92	1069835 / 933324	11382 / 3485	125129 / –	674502 / 139547	1883884
43	85	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	440,2	472,84 / 299,39	3,55 / 1,69	208143 / 131790	1562 / 745	74791 / –	95425 / 24285	327853
Раздел 7 Наружная отделка												
44	86	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1300	2882,02 / 1410,06	10,8 / 1,89	3746626 / 1833078	14040 / 2457	1899508 / –	1321585 / 405457	5473668

45	93 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	540	2098,05	6,74	1132947	3640	864599	191111	1429982
					490,2	1,34	264708	724	–	105925	
46	94 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	200	1496,4	6,74	299280	1348	199892	70782	399667
					490,2	1,34	98040	268	–	29605	

Раздел 8 Главный вход, покрытие тротуарной плиткой

47	95 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	85	1214,84	114	103261	9690	23172	53888	169721
					828,22	52,29	70399	4445	–	12572	
48	96 2104-0509-0109	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	86,7	2456		212935		212935	–	229970
					–		–		–	17035	

Всего	**27 019 441**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	324 233
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	541 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**557 702**

Итого в текущих ценах 2019 г.	28 442 780,51
Итого в ценах 2020г к=1,05	29 864 919,54
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	26 878 427,58
НДС (12 %)	3 225 411,31
Всего по акту :	30 103 838,89

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дулуца Т.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Кадимжан А.Г.

Форма 2В

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2020г

Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Раздел 1 Демонтажные работы водопровода и канализации									
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	541,47	5,37	10288	102	–	7371	19072
						536,11	2,74	10186	52	–	1413	
2	2	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	673,17	6	4039	36	–	2895	7489
						667,17	3	4003	18	–	555	
3	3	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	13	673,15	6	8751	78	–	6273	16226
						667,15	3	8673	39	–	1202	
4	4	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	10	709,2	3,3	7092	33	–	5095	13162
						705,9	1,7	7059	17	–	975	

5	5 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	6	379,33 / 343,83	2,83 / 1	2276 / 2063	17 / 6	196 / –	1490 / 301	4067

Раздел 2 Раздел 2 Монтажные работы водопровода

6	6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	16	1579,75 / 1546,25	19,5 / 0,13	25276 / 24740	312 / 2	224 / –	17814 / 3447	46537
7	7 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	210 / –		2100 / –		2100 / –	– / 168	2268
8	8 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	124 / –		744 / –		744 / –	– / 60	804
9	9 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1019 / –		1019 / –		1019 / –	– / 82	1101
10	10 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	813 / –		1626 / –		1626 / –	– / 130	1756

11	11 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40		80		80	–	86
					–		–		–	6	
12	12 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	13		52		52	–	56
					–		–		–	4	
13	13 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	12		12		12	–	13
					–		–		–	1	
14	14 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	7	1044,29	0,14	7310	1	277	5063	13363
					1004,57	–	7032	–	–	990	
15	15 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	5512		38584		38584	–	41671
					–		–		–	3087	

Раздел 3 Раздел 3 Монтажные работы канализации

16	16 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	1326,3	1,7	13263	17	4274	6464	21305
					897,2	0,6	8972	6	–	1578	
17	17 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35		70		70	–	76
					–		–		–	6	
18	18 2302-0601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	240		480		480	–	518
					–		–		–	38	
19	19 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	150		300		300	–	324
					–		–		–	24	
20	20 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	5	9768,8	64,4	48844	322	42709	4297	57392
					1162,6	31	5813	155	–	4251	
21	21 1117-0101-0102	Ванны моечные моповые. Установка НР = 72 %	комплект	1	82606	420	82606	420	79387	2156	91543
					2799	196	2799	196	–	6781	

22	22 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	875		5250		5250	–	5670
					–		–		–	420	
23	23 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	13	21898,85	211,31	284685	2747	241149	30329	340215
					3137,62	102,62	40789	1334	–	25201	
24	24 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	6	11093,5	75,5	66561	453	58350	5743	78088
					1293	36,33	7758	218	–	5784	

Всего	**762 802**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	9 154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	15 285
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 745**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**802 985,15**
Итого в ценах 2020г к=1,05	**843 134,41**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	**758 820,97**
НДС (12 %)	91 058,52
Всего по акту :	**849 879,49**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО "Стройландия"

Дудуна Г.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Форма 2В

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020г

Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	240	379,48	2,93	91074	702	7853	59594	162721
						343,83	1,05	82519	251	–	12053	
2	2	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	176,9	18254,98	190,63	3229306	33722	3034530	127626	3625487
						910,42	91,6	161054	16204	–	268555	
3	3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	150	457,44	–	68616	–	39939	20647	96404
						191,18	–	28677	–	–	7141	
4	4	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	150	1598		239700		239700	–	258876
						–		–		–	19176	

5	5 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	24	1920,88	22,63	46101	543	10701	25102	76899
					1452,38	0,29	34857	7	–	5696	
6	6 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	240	1648,48	19,44	395634	4666	67196	233150	679087
					1349,05	0,2	323772	47	–	50303	
7	7 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	24	1452,33	16,38	34856	393	4097	21866	61260
					1265,25	0,17	30366	4	–	4538	
8	8 2302-0401-4101	Адаптор DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	704		211200		211200	–	228096
					–		–		–	16896	
9	9 2302-0401-2606	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	556		4448		4448	–	4804
					–		–		–	356	
10	10 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	42		336		336	–	363
					–		–		–	27	

11	11 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	26 / –		312 / –		312 / –	– / 25	337
12	12 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13 / –		104 / –		104 / –	– / 8	112
13	13 2302-0401-0403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	174 / –		4176 / –		4176 / –	– / 334	4510
14	14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	288	95,66 / 93,76	1,45 / –	27551 / 27002	417 / –	132 / –	19441 / 3759	50751
15	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	95	100,48 / 48,07	2,88 / 0,32	9546 / 4567	274 / 30	4705 / –	3310 / 1028	13884
16	16 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	95	964,82 / 821,65	1,25 / 0,59	91658 / 78057	119 / 56	13482 / –	56241 / 11832	159731

Всего	**5 423 322**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	65 080
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	108 670
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 941**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**5 709 013,67**
Итого в ценах 2020г к=1,05	**5 994 464,35**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	**5 395 017,91**
НДС (12 %)	647 402,15
Всего по акту :	**6 042 420,06**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО "Стройландия"

Дудупа Г.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Форма 2В

Заказчик: КГУ" Средняя школа -гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договор подряда (контракт) № 11 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №4
за август 2020г

Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	832	22,2	–	18470	–	–	13298	34309
						22,2	–	18470	–	–	2541	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	21	51,05	–	1072	–	–	772	1992
						51,05	–	1072	–	–	148	
3	3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	11	55,91	0,64	615	7	–	440	1139
						55,27	0,27	608	3	–	84	
4	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	105	167,14	1,66	17550	174	–	12574	32534
						165,49	0,84	17376	88	–	2410	

Раздел 2 Монтажные работы

5	5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4352,75	116,25	17411	465	7114	7166	26543
					2458	30,25	9832	121	–	1966	
6	6 2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1784		7136		7136	–	7707
					–		–		–	571	
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2285,46	23,38	29711	304	13430	11503	44511
					1229	–	15977	–	–	3297	
8	8 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	698		9074		9074	–	9800
					–		–		–	726	
9	9 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	11	795,18	10,18	8747	112	357	5990	15916
					752,55	3,82	8278	42	–	1179	
10	10 2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1541		4623		4623	–	4993
					–		–		–	370	
11	11 2307-0101-0709	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1494		11952		11952	–	12908
					–		–		–	956	
12	12 2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795		239		239	–	258
					–		–		–	19	

13	13 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,8	577 / –		462 / –		462 / –	– / 37	499
14	14 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	163	2482,42 / 1126,66	18,67 / 7,58	404635 / 183646	3044 / 1236	217945 / –	133115 / 43020	580770
15	15 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	151	3780 / –		570780 / –		570780 / –	– / 45662	616442
16	16 2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	12	4766 / –		57192 / –		57192 / –	– / 4575	61767
17	17 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	314	440 / –		138160 / –		138160 / –	– / 11053	149213
18	18 1121-0401-0501	Светильники прожекторные светодиодные, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	16	2482,38 / 1126,69	18,63 / 7,56	39718 / 18027	298 / 121	21393 / –	13067 / 4223	57008
19	19 2307-0106-0425	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 4005, мощность 200 Вт, световой поток 20000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30921		494736		494736	–	534315

					–		–		–	39579	
20	20 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	21	239,48	0,24	5029	5	688	3123	8804
					206,48	0,1	4336	2	–	652	
21	21 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	351		3159		3159	–	3412
					–		–		–	253	
22	22 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	369		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
23	23 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	21	31		651		651	–	703
					–		–		–	52	
24	24 2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	21	342		7182		7182	–	7757
					–		–		–	575	

25	25 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	1952	181,19	0,88	353688	1724	70096	203034	601260
					144,4	0,06	281868	123	–	44538	
26	26 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4076	168498		237178		237178	–	256152
					–		–		–	18974	
27	27 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58344	260488		151979		151979	–	164137
					–		–		–	12158	

Всего	**3 239 631**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	38 876
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	64 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 868**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**3 410 289,42**
Итого в ценах 2020г к=1,05	**3 580 803,89**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	**3 222 723,50**
НДС (12 %)	386 726,82
Всего по акту :	**3 609 450,32**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Т.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО "Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

Ф-№ КС3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего	**35 741 056,53**	31 911 657,61							3 829 398,92	
В том числе в текущем месяце за июль 2020 года		12120139,76							1 454 416,77	**13 574 556,53**

К оплате: 13 574 556,53 (тринадцать миллионов пятьсот семдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) тенге, 53 тиын

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"
_____ Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"
_____ Дудуца Г.Д.

Заказчик: КГУ"Средняя школа гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"

АКТ Выполненых работ №3
за июль 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
1	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,95	5097,00		76200			6096	82296
2	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	128,73	4293		552638			44211	596849
3	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	65,1	5239		341059			27285	368344

4	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,36	3896		48155				52007
										3852	
		Раздел 4 Окна									
5	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	202,23	19846		4013457				4334533
										321077	
6	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 3067499	м2	29,305	15596		457041				493604
										36563	
7	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	214	111		23754				25654
										1900	
	Раздел 7 Наружная отделка										
8	2901-0101-0101 (пл)	Сайдинговая панель МП СК-14*226	м2	2784	1964,00		5467776				5905198
										437422	
9	2901-0101-0102 (пл)	Планка начальная ПНС 10х20х3000 (336 п.м.)	шт	112	214,00		23968				25885
										1917	
10	2901-0101-0103 (пл)	Планка завершающая ПЗ 65х3000 (336 п.м.)	шт	112	482,00		53984				58303

										4319	
11	2901-0101-0104 (пл)	Планка стыковочная ПСТ 60х3000 (870 п.м.)	шт	290	522,00		151380				163490
										12110	
12	2901-0101-0105 (пл)	Планка угла наружного ПУНС 50х50х3000 (215 п.м.)	шт	72	777		55944				60420
										4476	
13	2901-0101-0106 (пл	Планка угла внутреннего ПУВС 50х50х3000 (152 п.м.)	шт	51	777		39627			0	42797
							0			3170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**11 304 981,86**			**0**	**12 183 726**

Итого по смете	**12 183 726,09**
Временные здания и сооружения 1,5%	146 204,71
Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%	244 132,63
Итого:	**12 574 064,43**
Непредвиденные работы и затраты 2%	251 481,29
Итого по расчету в ценах 2019г.	**12 825 544,72**
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,050	**13 466 821,96**
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	12 120 139,76
Н ДС 12%	1 454 416,77
Всего стоимость строительства:	**13 574 556,53**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Бифнагамбетов

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО "Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 с обучением на трех языках по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

Ф-№ КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр.1				дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего	22 166 500,00	19 791 517,85							2 374 982,15	
В том числе в текущем месяце за июль 2020 года		19642857,14							2 357 142,86	**22 000 000,00**

К оплате: 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) тенге

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Заказчик: КГУ"Средняя школа - гимназия №21 с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"
Договорподряда (контракт) №11 от 04.05.2020г.

АКТ Выполненых работ №2
за июль месяц 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
2	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное 125 шт. Разборка НР = 72%	м2	159,237	1018,70	160,06	236338	25488		107716	371579
					858,63	80,88	136726	12879		27524	
3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками - 111 шт. Разборка НР = 72 %	м2	418	1718,04	160,06	718141	66905		493228	1308279
					1557,97	80,88	651231	33808		96910	
4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	434	102,24	2,69	44372	1167		31532	81975
					99,55	1,36	43205	590		6072	
5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1110	311,45	17,78	345710	19736		241879	634594
					293,66	8,99	325963	9979		47007	
6	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	1110	124,63		138342			99606	256984
					124,63		138342			19036	
7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	159	759,92	29,78	120828	4736		85309	222627
					730,14	15,05	116092	2393		16491	
8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	558	32,95		18386			13238	34154
					32,95		18386			2530	
9	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от	м2	4935	224,62		1108490			798113	2059131

		краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %			224,62		1108490			152528	
10	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	25	1873,16		46829			33717	86990
					1873,16		46829			6444	
11	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25	524,00		13100			0	14148
							0			1048	
12	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	25	229,00		5725			0	6183
							0			458	
	Раздел 2 Витражи										
13	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков НР = 72 %	м2	30,42	2436,12	3,34	74107	102	44347	24547	106546
					1120,74		34093			7892	
14	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением	м2	12,74	24949,00		317850				343278
										25428	
15	2109-0304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением	м2	21,06	55753,00		1174158				1268091
										93933	
	Раздел 3 Двери										
16	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проема	36,153	1454,27	212,87	52576	7696	12567	26803	85730
					928,55	101,15	33570	3657		6350	
17	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 2315, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	17,25	24880		429180				463514
										34334	
18	2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей	м2	22,92	25960		595003				642603

		глухие ДПВ 23-14, ДПВ 2415, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								47600	
19	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проема	3,024	1685,42	211,90	5097	641	1386	2523	8229
					1061,01	97,62	3208	295		610	
20	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	25657		86208				93105
										6897	
	Раздел 4 Окна										
29	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	202,23	2495,40	207,65	504645	41993	408351	200315	761357
					1278,12	97,62	258474	19742		56397	
30	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	202,23	19846		4013457				4334533
										321077	
31	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	29,305	2305,78	200,78	67571	5884	55007	26619	101726
					1166,47	95,14	34183	2788		7535	
32	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 3067499	м2	29,305	15596		457041				493604
										36563	
		5.3 2 этаж. Тип пола 1									
44	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один	м2	308	722,80	54,50	222622	16786	79658	92234	340046

		мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	изолируемо й поверхност и		409,67	6,25	126178	1925		25189	
45	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемо й поверхност и	308	806,58 414,73	84,49 10,47	248427 127737	26023 3225	94669	94292 27418	370139
46	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	10,6575	13273,05 4134,01	1960,43 656,29	141458 44058	20893 6994	176881	36758 14257	192474
		5.4 2 этаж. Тип пола 2									
49	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемо й поверхност и	13	722,85 409,69	54,46 6,31	9397 5326	708 82	3363	3894 1063	14354
50	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемо й поверхност и	13	806,62 414,77	84,54 10,46	10486 5392	1099 136	3995	3980 1157	15623
51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13	701,92 371,77	34,54 16,62	9125 4833	449 216	3843	3635 1021	13781
		5.5 2 этаж. Тип пола 3									
53	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	143	974,52 391,66	18,93 4,92	139356 56007	2707 704	80643	40832 14415	194604
54	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5	м2 стяжки	143	704,81 118,03	16,27 4,90	100788 16878	2327 701	81584	12657 9076	122520
		5.6 2 этаж. Тип пола 4									
56	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилаю щего слоя	16,8	21565,77 4036,43	8,99	362305 67812	151	294342	48825 32890	444020
57	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	560	701,89 371,74	34,53 16,59	393058 208174	19337 9290	165552	156575 43971	593605

		5.7 3 этаж. Тип пола 1									
59	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	247	974,51	18,93	240704	4676	139290	70530	336132
					391,66	4,93	96740	1218		24899	
60	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5	м2 стяжки	247	704,81	16,26	174088	4016	140917	21860	211624
					118,03	4,89	29153	1208		15676	
		5.8 3 этаж. Тип пола 2									
62	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемо й поверхност и	17	722,82	54,47	12288	926	4398	5090	18768
					409,65	6,24	6964	106		1390	
63	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3	м2 изолируемо й поверхност и	17	806,53	84,47	13711	1436	5225	5204	20428
					414,71	10,47	7050	178		1513	
64	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	17	701,82	34,53	11931	587	5025	4753	18019
					371,71	16,59	6319	282		1335	
	Раздел 6 Внутренняя отделка 6.1 1 этаж										
		6.3 3 этаж									
79	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделывае мой поверхност и	627,2	874,70	5,77	548613	3615	362149	262832	876361
					580,23	1,79	363921	1123		64916	
81	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделывае мой поверхност и	1178,15	1182,81	9,00	1393528	10597	1024944	629112	2184450
					738,83	2,81	870458	2309		161811	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**14 605 040**			**3 678 210**	**19 745 910**
		Накладные расходы					3 678 210				
		Ненормированные расходы					1 462 660				
		Итого по смете					**19 745 910**				
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8					236 951				
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%					395 661				
		Итого:					**20 378 522**				

Непредвиденные работы и затраты 2%	407 570
Итого по расчету в ценах 2019г.	20 786 092
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,050	21 825 397
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9	19 642 857,14
Н ДС 12%	2 357 142,86
Всего стоимость строительства:	**22 000 000,00**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.

Ф-№ КС3

Заказчик КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО "Стройландия"
Объект:Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован	код	Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование		наименование	код
		№11	04.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за май 2020 без НДС	Из гр.1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат, не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего	**166 500,00**	**148 661,00**							**17 839,00**	**166 500,00**
В том числе за май		**148661,00**							**17 839,00**	**166 500,00**

К оплате: 166500 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын

Заказчик:
КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21"
с обучением на трех языках"
Тойшыманова М.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройландия"
Дудуца Г.Д.

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21" с обучением на трех языках"
Подрядчик: ТОО " Стройландия"
Объект: Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №21 по ул. Бр. Жубановых, 273"Б" в г. Актобе, Актюбинской области

Форма 2В

Договор подряда (контракт) №11 от 04.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
Смета №2-1-1
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,405	22676,54	4641,98	9184	1880	–	5843	16229	
						18034,57	2002,47	7304	811	–	1202		
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	64,6	1018,7	160,06	65808	10340	–	43699	118268	

	858,64	80,88	55468	5225	–	8761

Итого	**134 497**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 036
- накладные расходы, тенге	49 542
в т.ч. зарплата, тенге	4 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 963
Всего	**134 497**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	2 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 776**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**141 582**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**148 661**
НДС (12 %)	17 839
Итого	**166 500**

Заказчик: КГУ"Общеобразовательная средняя школа-гимназия №21 с обучением на трех языках"

Тойшыманова М.К.

Технадзор: ТОО Курылысмаркетинг"

Жолдыкараев Д.К.

Подрядчик: ТОО " Стройландия"

Дудуца Г.Д.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Калимжан А.Г.