АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
STATE ACCEPTANCE COMMISSION ACT ON ACCEPTANCE OF CONSTRUCTED FACILITY INTO OPERATION

От/dated: «_27_» _08_ 2015_ .

КНГКМ ЗКО /KOGCF WKO
(местонахождение объекта/facility location)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) / State Acceptance Commission was appointed by the Decision (order, decree etc.)
от «21» августа 2015 г. № 57-р Акимата Бурлинского района Западно-Казахстанской области / № 57-r dated «21» August 2015 from Burlin District Akimat, West Kazakhstan Oblast
(наименование органа, назначившего комиссию/name of the Authority appointed the commission)

в составе:
with the following members:

Председателя - представитель местного исполнительного органа
Chairman - representative of the local Executive Authority

Утегенов Кайрат Уалиевич – Заместитель Акима Бурлинского района
Utegenov Kairat Ualiyevich – Burlin District Deputy Akim
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Заместителя председателя – представитель генеральной проектной организации
Deputy Chairman – representative of the General design contractor

Хамитов Ернар Кушкенгалиевич – старший специалист отдела автомобильных дорог и генпланов Уральского отделения департамента проектирования по казахстанским проектам АО "НИПИнефтегаз"
Khamitov Yernar Kushkengaliyevich – Senior specialist of automobile roads and general plans department of Uralsk branch of Engineering Department on Kazakhstan projects of JSC "NIPIneftegaz"
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Членов комиссии – представителей:
Commission members – representatives:

Заказчика КПО б.в.:
Client: KPO b.v.:

Мукашев Серик Уфич – Менеджер проекта по вспомогательным оборудованиям
Mukashev Serik Ufich – Project Manager - Facilities
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Овчинников Сергей Викторович – Инженер проекта
Ovchinnikov Sergei Viktorovich – Project engineer
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Султангалиев Батырболат Жумабаевич – Старший инженер по надзору за строительством
Sultangaliyev Batyrbolat Zhumabayevich – Senior Civil Works Engineer
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Абулкасов Бауржан Бахытжанович – Инженер по сертификации
Abulkassov Baurzhan Bakhytzhanovich – Certification Engineer
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Эксплуатационной организации:
Operating Company:

Медеубаев Тагыберген Курманович – Начальник участка по эксплуатации скважин и добыче
Medeubayev Tagybergen Kurmanovich - Gathering Superintendent
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Генерального подрядчика:
General contractor:

Лобанов Виталий Александрович – Прораб ТОО «Елжас»
Lobanov Vitaliy Aleksandrovich – Head foreman LLP "Elzhas"
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Субподрядных организаций:
Subcontracting Companies:
нет/no
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения):
General Design Company (when accepting into operation the civil, house and public buildings):
нет/ no
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения):
Subcontracting Companies (when accepting into operation the industrial facilities):
нет/ no
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения):
State Architectural and Construction control and Supervision Authorities (when accepting into operation the industrial facilities):

Жанкабаев Ержан Захарьевич – Главный специалист Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»
Zhankabayev Yerzhan Zakhariyevich – Chief Specialist of State institution "State architectural and construction control administration in WKO"
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
State Sanitary and Epidemiological Supervision Authorities:

Кереева Гульдана Каиржановна – И.О. руководителя Бурлинского районного управления по ЗПП Департамента по ЗПП ЗКО
Kereyeva Guldana Kairzhanovna – Acting Head of Burlin District Consumer Rights Protection Administration of WKO Consumer Rights Protection Department
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Органов государственной противопожарной службы:
State Fire Fighting Services:

Джумагалиев Кайрат Сагандикович – И.о. начальника ОЧС Бурлинского района
Djumagaliyev Kairat Sagandikovich – Acting head of Burlin District Emergency Situations Department
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения):
Authorised State Body in Environmental Protection (when accepting into operation the industrial facilities):

Сахипов Нурбол Кайратович - Государственный экологический инспектор Бурлинского района
Sakhipov Nurbol Kairatovich - State Burlin District Environmental Inspector
(фамилия, имя, отчество, должность/full name, position)

УСТАНОВИЛА:
ESTABLISHED THE FOLLOWING:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком):
Client (jointly with Contractor):

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В./ ТОО «Елжас»
Karachaganak Petroleum Operating B.V./ LLP "Elzhas"
(наименование организации/Company name)

предъявлен к приемке в эксплуатацию:
Provides the facility for acceptance into operation:

«Ремонт соединительной дороги №20 на КНГКМ ЗКО»
"Repair of link road №20 in KOGCF WKO"
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение / name of facility and type of construction (new, extension, reconstruction, technical modification)

по адресу:
address:

Западно-казахстанская область, Бурлинский район
West Kazakhstan Oblast, Burlin district
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)/oblast, region, settlement, micro district, block, street, building)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «24» апреля 2014 г. № 386 Акиматом Бурлинского района / Construction was carried out based on the Decision (decree, order) on provision of the relevant right to use the land dated «24» April 2014 # 386 by Akimat of Burlin district
(наименование органа, вынесшего решение / name of Authority, decision maker)

и в соответствии с Талоном о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, выданным ГУ

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № 217 от «13» мая 2015 года / and in accordance with the Certificate # 217 dated 13th of May 2015 confirming the receipt of notification of commencing or ceasing activities or certain actions issued by SI "WKO Architectural and Construction Supervision State Administration".

(наименование органа, выдавшего разрешение/name of Authority issued the permit)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
Construction activities performed by the general contractor:

ТОО «Елжас» / LLP "Elzhas"

(наименование организации/company name)

выполнившим
The contractor performed

общестроительные и монтажные работы
civil and installation works

(виды работ/types of work)

и субподрядными организациями
and involved subcontracting companies

нет / no

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту/names of companies, types of activities conducted by each contractor (if they are more than three companies then their list is attached to Act #____)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
Design (design estimate) documentation for construction was developed by the general design company:

АО "НИПИнефтегаз" / JSC "NIPIneftegaz"

(наименование организации/company name)

Выполнившим:
documentation developed:

Пояснительную записку / Explanatory note
Чертежи / Drawings

(наименование частей или разделов документации/titles of parts and sections of documentation)

и субподрядными проектными организациями
Involved design subcontracting companies

нет/no

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту/names of companies, parts and sections of documentation developed (if they are more than three companies then their list is attached to Act #____))

5. Исходные данные для проектирования выданы:
Initial data provided for designing:

Задание на проектирование, выданное компанией КПО б.в. / Design assignment issued by KPO b.v.
Техническое задание на проектирование / Technical design assignment
Материалы инженерных изысканий / Materials of engineering surveys

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту/name of scientific and research companies, initial data subject matter (if they are more than three companies then their list is attached to Act #____))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):
Construction was conducted as per the design (typical, individual, used before):

AP/D/13/C/025
(номер проекта, номер серии/design number, design series number)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:
Design (design-estimate) documentation was approved by:

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.
Karachaganak Petroleum Operating B.V.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) / name of Authority approved (reapproved) the documentation for the facility (phase, start up complex))

№ 027 «18» февраля 2015 г. / # 027, 18th of February 2015

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Duration of Construction and Installation activities:

Начало работ / Start date
Начало работ / Start date
май 2015 г./ May 2015
(месяц и год/month, year)

Окончание работ / Completion date
август 2015 г./ August 2015
(месяц и год/month, year)

при продолжительности строительства, мес. / Duration of construction, months:
по норме или по проекту организации строительства/construction duration as per regulations or design
3 месяцев / 3 months

Фактически
Actually
3 месяца /3 months

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Following documentation presented to State Acceptance Commission:

- Комплект проектной документации
- Комплект исполнительно–технической документации
- Акт технической комиссии
- *Design Documentation Pack*
- *As-built Documentation Pack*
- *Technical Commission Act*

(перечень документов/list of the documents)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
The indicated documents are mandatory attachment to the present act.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной

способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

The facility being put into operation has output, performance, size of industrial area; range, capacity, volume, throughput, headcount and etc. (shall be filled in for all facilities (except residential housing) in units applied to the certain products and main services):

Технические показатели:

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Показатели		Примечание +увеличение - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1.	Протяженность аварийной дороги	км	1,45383	1,45383	-
2.	Категория дороги		IIIв	IIIв	-
3.	Количество полос движения	шт	2	2	-
4.	Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0	-
5.	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	
6.	Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	-
7.	Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	-
8.	Продолжительность строительства	мес	6	6	-

Technical data:

№	Description	Unit of measurement	Data		Notes + increase -decrease
			Stated prior to expertise	Recommended for approval	
1.	Length of emergency road	km	1.45383	1.45383	-
2.	Road category		IIIв	IIIв	-
3.	Number of traffic lanes	ea	2	2	-
4.	Width of road bed	m	9.0	9.0	-
5.	Width of trafficway	m	7.0	7.0	-
6.	Type of road pavement		lightweight	lightweight	-
7.	Type of covering		Hot asphalt concrete	Hot asphalt concrete	-
8.	Construction period	month	6	6	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период / Production output (services) provided by the Project in the volumes based on the design output during the initial phase

нет/no

(факт начала выпуска продукции с указанием объема/start of production output, indicating its volume)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели / The residential building being brought into operation has the following capacity:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Capacity	Unit	As per design	Actually
Total area	m^2		
Number of storeys	storey		
Total construction area	m^3		
Including underground part	m^3		
Size of build in, build in-build on and build on premises	m^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Indicators	As per design			Actually		
	Number of apartments	Area of apartments, $м^2$		Number of apartments	Area of apartments, $м^2$	
		general	habitable		general	habitable
Totally apartments, including: one-room apartments						
two-room apartments						
Three-room apartments						
Four-room apartments						
And more						

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

The facility is characterised by the following technological, architectural and construction solutions:

- За ПК0 ремонтируемой соединительной дороги №20 принята ось дороги №2. Примыкание автодороги в плане к дороге №2 осуществлено под углом 85*3Г. Конец трассы – ПК14+53,83. Проектируемая ось дороги на всем своем протяжении совпадает с существующей осью или отклоняется на незначительное расстояние;
- ремонтируемая дорога относится к категории IIIв;
- все примыкания и съезды запроектированы в соответствии со СНиП 2.05.07-91* и типовыми материалами для проектирования серии 503-0-51.89**П04-96 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне»;
- протяженность дороги 1,45383км;
- конструкция дорожной одежды Тип 1 состоит из следующих слоев:
- верхний слой покрытия – плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II тип Б на битуме БНД 60/90 толщиной 0,05м; Розлив жидкого битума – 0,3тн на 1000м2; Нижний слой покрытия – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 0,06м; Розлив жидкого битума – 0,72тн на 1000м2; Щебеночное основание, устраиваемое методом заклинки толщиной 0,20м (щебень М-800); Дополнительный слой основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 0,15м; Площадь дорожной одежды (по покрытию) протяжением 1386,53м Тип 1 составляет – 10146,6м2, кроме того на примыканиях – 2894,4м2. Кроме того, проектом предусмотрено устройство дорожной одежды (покрытия) из сборных железобетонных дорожных плит размером 6,0х2,0х0,14м на подготовке из гравийно-песчаной смеси толщиной 0,10м и основании из щебеночно-гравийно-песчаной смеси Н-0,15м на участках пересечения трубопроводов – Тип 2. Тип 2 с ПК0+58,7 по ПК0+76,7 (18м); с ПК1+01.6 по ПК1+07.6 (6м); с ПК8+07.2 по ПК8+13.2 (6м) и на примыкании Пк0+00 с ПК0+16,7 по ПК0+34,7 (18м). Площадь дорожной одежды (по покрытию) по дороге составляет – 240м2; На примыкании ПК0+00 – 168м2. На участке устройства покрытия из железобетонных плит на примыкании устраиваются участки из монолитного железобетона по типу ж/б плит площадь составляет 24.2м2. На своем протяжении рассматриваемая соединительная дорога №20 пересекает существующие коммуникации.
- обочины предусмотрено укреплять щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 0,11м по СТ РК 1549-2006;
- дорожные знаки – 33 шт
  1. Предупреждающих –5 знаков
  2. Информационно-указательных – 9 знаков
  3. Приоритетных –6 знаков
  4. Запрещающих – 10 знаков
  5. Километровых – 1 знак
  6. Дополнительной информации – 2 знака

  сигнальные столбики – 219 шт

- For PK0 of repairing link road №20 it is adopted an axis of the road №2. Adjoining of auto road in plan to the road №2 it is implemented under angle 85*3G. The end of route – PK14+53.83. Projected axis of road on all its length coincides with existing axis or deviates to insignificant distance;
- repairing road is referred to category III в;

- all crossings and ramps are being designed in accordance with SNIP 2.05.07-91* and typical materials for designing: series 503-0-51.89**П04-96 «Crossings and junctions of automobile roads at one level»;
- road length – 1.45383 km;
- structure of road pavement Type 1 consists of the following layers:
- top layer of covering – porous fine-grained asphalt concrete of grade II of type B on bitumen BND 60/90 with thickness 0.05 m; Flow properties of liquid bitumen – 0.3 t on 1000 m2; Low layer of covering – porous large-grained asphalt concrete of grade II on bitumen BND 60/90 with thickness 0.06 m; Flow properties of liquid bitumen – 0.72 t on 1000 m2; Crushed stone base arranged by clinking method with thickness 0.20 m (crushed stone M-800); Additional layer of the base is made of gravel sand mixture with thickness 0.15 m; Area of road pavement (as per covering) with length 1386.53 m Type 1 consists of 10146.6 m2, besides on adjoining – 2894.4 m2. Besides, it is provided with the project an arrangement of road pavement (coverings) made of composite concrete reinforced road slabs with size 6.0x2.0x0.14 m on preparation from gravel sand mixture with thickness 0.10 m and the base made of crushed stone gravel sand mixture H-0.15m on areas of crossing of pipelines – Type 2. Type 2 with РК0+58.7 on ПК0+76.7 (18 m); with РК1+01.6 on РК1+07.6 (6 m); with РК8+07.2 on РК8+13.2 (6 m) and on adjoining РК0+00 with РК0+16.7 on РК0+34.7 (18 m). Area of road pavement (along covering) along road consists of 240 m2; On adjoining РК0+00 – 168 m2. On the area of arrangement of covering from concrete reinforced slabs on adjoining, areas are arranged from monolithic reinforced concrete as per type of concrete reinforced slabs, the area consists of 24.2 m2. On its length the link road №20 crosses existing communications.
- roadsides are provided to reinforce with crushed stone-gravel-sand mixture with thickness 0.11 m as per ST RoK 1549-2006;
- road signs - 33 pcs.
  Warning signs – 5 pcs.;
  Informational - directive signs – 9 pcs.;
  Priority signs – 6 pcs.;
  Prohibition sign – 10 pcs.;
  Countdown marker – one sign;
  Additional information – two signs;
- reflectors – 219 pcs.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию/short description of technical characteristics in planning, key materials and structures, engineering and process equipment)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

The designed equipment was installed based on the acceptance Acts after individual and complex testing (the list of Acts is attached to the present Act #___).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

Labour Protection activities, explosion and fire safety, environmental protection and seismic measurements provided in the design:

Выполнены / Performed

(сведения о выполнении/activities performed)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.
The activities' description is attached to the Act #_____.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

External cold and hot water utilities, sewage, heating, gas, power supply and IT communications essential for proper building, facility and premises operation were accepted by City Operating entities. The list of information certificates from the City Operating entities is attached to the Act #____

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Landscape gardening, construction of access roads to buildings, sidewalks, household, play and sports yards including finishing of building facades shall be conducted:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Types of work	Unit	SoW	Due date

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Cost estimate as per the approved design estimate documentation:

всего _ - _тенге, в том числе строительно-монтажных работ
_-_тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-_тенге.

Total_ - _KZT including construction and installation activities
_ -_ KZT, equipment and tools _ - _ KZT

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
__-__тенге, в том числе:
Cost Estimate of the main assets accepted into operation __- _KZT, including:
стоимость строительно-монтажных работ _ -_тенге;
Cost of construction and installation works _ -_KZT;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _ -_тенге.
Cost of equipment, harness and tools _ -_KZT

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

Based on the inspection of the facility and review of the relevant documentation the following assessment was made with regard to the progressiveness of the technological solutions

хорошо / *good*

(по жилым домам не заполняется/not to fill in for living houses)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
architectural and construction solutions (including space planning, use of materials and structures)

хорошо / *good*

Решение Государственной приемочной комиссии:
Decision of the State Acceptance commission:

Предъявленный к приемке:
Presented for acceptance:

«Ремонт соединительной дороги №20 на КНГКМ ЗКО»
"Repair of link road №20 in KOGCF WKO"

(наименование объекта (комплекса)/name of facility (complex))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
ACCEPT FOR OPERATION.

Председатель государственной приемочной комиссии:
Chairman of State Acceptance Commission:

Утегенов Кайрат Уалиевич
Utegenov Kairat Ualiyevich

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:
Deputy Chairman of State Acceptance Commission:

НИПИнефтегаз
Документ
СОГЛАСОВАН
NIPING
ответственным представителем
27.08.15
(ф.и.о.) (подпись)

Хамитов Ернар Кушкенгалиевич
Khamitov Yernar Kushkengaliyevich

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

Члены государственной приемочной комиссии:
Members of State Acceptance Commission:

GENERAL PROJECTS
Project Manager
Karachaganak
FACILITIES

Мукашев Серик Уфич
Mukashev Serik Ufich

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15.

Овчинников Сергей Викторович
Ovchinnikov Sergei Viktorovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15

Султангалиев Батырболат Жумабаевич
Sultangaliyev Batyrbolat Zhumabayevich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15

Абулкасов Бауржан Бахытжанович
Abulkassov Baurzhan Bakhytzhanovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15

Медеубаев Тагыберген Курманович
Medeubayev Tagybergen Kurmanovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15.

Лобанов Виталий Александрович
Lobanov Vitaliy Aleksandrovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

Считать принятым без сметной стоимости

Жанкабаев Ержан Захарьевич
Zhankabayev Yerzhan Zakhariyevich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15.

Кереева Гульдана Каиржановна
Kereyeva Guldana Kairzhanovna
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15г.

Джумагалиев Кайрат Сагандикович
Djumagaliyev Kairat Sagandikovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)

27.08.15.г.

Сахипов Нурбол Кайратович
Sakhipov Nurbol Kairatovich
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать/full name, signature, date, stamp)