Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на
Ремонт соединительной автодороги №20
за Август 2015г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/03162

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Демонтажные работы									
1	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезойй асфалтобетонного покрыытия	м3	t.1.i.166	5,40	1 073,30	5 795,82	5,40	5 795,82	0,00	0,00
2	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	16,00	656,79	10 508,64	16,00	10 508,64	0,00	0,00
3	Dismantling steel poles / Демонтаж металических стоек	шт	t.1.i.165	18,00	2 628,26	47 308,68	18,00	47 308,68	0,00	0,00
4	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующихдорожных знаков	шт	t.1.i.164	18,00	1 350,18	24 303,24	18,00	24 303,24	0,00	0,00
5	Demolition of small foundation or blocks/ Демонтаж малых фундаментов или блоков .	m3	t.1.i.154	14,37	5 765,97	82 856,99	14,37	82 856,99	0,00	0,00
6	Excavator EO-4121-1m3/ Экскаватор ЭО-4121-1 $м^3$	day	t.2.i.39	2,00	62 137,10	124 274,20	2,00	124 274,20	0,00	0,00
7	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик	day	t.2.i.44	2,00	33 598,36	67 196,72	2,00	67 196,72	0,00	0,00
8	Road worker / дорожный рабочий	hour	t.3.i.5	96,00	769,50	73 872,00	96,00	73 872,00	0,00	0,00
9	Grader truck DZ-98/ Автогрейдер ДЗ-98	day	t.2.i.37	2,00	56 580,33	113 160,66	2,00	113 160,66	0,00	0,00
10	Kamaz-5410/ Камаз-5410	day	t.2.i.29	2,00	36 363,49	72 726,98	2,00	72 726,98	0,00	0,00
12	Supervisor / Супервайзер	hour	t.3.i.3	24,00	940,08	22 561,92	24,00	22 561,92	0,00	0,00
13	Master / мастер	hour	t.3.i.4	24,00	940,08	22 561,92	24,00	22 561,92	0,00	0,00
	Total:I					**667 127,77**		**667 127,77**		**0,00**
	II.Ремонт соединительной автодороги №20 - длина дороги -1453,83 м.									
	Подготовительные работы									
1	Срезка кустов, травы/Grass-Bush- mowing,cutting	m^2	t.1.i.27	23 264,00	25,18	585 787,52	23 264,00	585 787,52	0,00	0,00
2	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	5 309,00	101,84	540 668,56	5 309,00	540 668,56	0,00	0,00
	Земляные работы:							0,00	0,00	0,00
3	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	10 766,00	656,79	7 071 001,14	10 766,00	7 071 001,14	0,00	0,00
4	Ripping of soil / Рыхление грунта	м3	t.1.i.167	6 130,00	198,24	1 215 211,20	6 130,00	1 215 211,20	0,00	0,00

5	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	11 280,00	803,24	9 060 547,20	11 280,00	9 060 547,20	0,00	0,00
6	Lay down of steel pipe diam. 76-114 mm / Укладка стальной трубы диам. 76-114 мм (исключая стоимость труб)	t	t.1.i.100	52,00	112 079,44	5 828 130,88		0,00	0,00	0,00
7	Труба ф=100мм -кожух	п.м.	счет/расчет	52,00	51 882,00	2 697 864,00		0,00	0,00	0,00
	Покрытие: Тип I.									
8	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	2 897,31	4 333,14	12 554 446,73	2 897,31	12 554 446,73	0,00	0,00
9	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	2 876,37	5 793,69	16 664 778,72	2 857,17	16 553 557,38	0,00	0,00
10	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	274,46	7 252,90	1 990 649,07	269,66	1 955 817,14	0,00	0,00
11	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	10 146,60	196,81	1 996 952,35	9 978,60	1 963 888,39	0,00	0,00
12	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	10 146,60	2 783,88	28 246 916,81	9 978,60	27 779 225,09	0,00	0,00
13	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	10 146,60	133,87	1 358 325,34	9 978,60	1 335 835,31	0,00	0,00
14	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см.(5/4=1,25 1,25*10146,6=12683,25)	m^2	t.1.i.12	12 683,25	1 965,76	24 932 225,52	12 473,25	24 519 416,05	0,00	0,00
15	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм (призма)	m^3	t.1.i.9	14,00	5 793,69	81 111,66		0,00	14,00	81 111,66
	Покрытие: Тип II.									
16	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см)	шт	t.1.i.157	20,00	144 631,17	2 892 623,40	20,00	2 892 623,40	0,00	0,00
17	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	291,90	1 445,71	422 002,75	291,90	422 002,75	0,00	0,00
	Устройство обочин:									
18	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	3 882,00	80,94	314 209,08		0,00	3 882,00	314 209,08
19	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	2 802,90	1 445,71	4 052 180,56		0,00	2 802,90	4 052 180,56
	Total:II					**122 505 632,49**		**108 450 027,8598**		**4 447 501,30**
	III. Примыкание -4шт.									
	Земляные работы:									
1	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 081,00	656,79	709 989,99	1 081,00	709 989,99	0,00	0,00
2	Ripping of soil / Рыхление грунта	м3	t.1.i.167	407,00	198,24	80 683,68	407,00	80 683,68	0,00	0,00

3	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	1 104,00	803,24	886 776,96	1 104,00	886 776,96	0,00	0,00
4	**Покрытие: Тип I.**								0,00	
5	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	640,03	4 333,14	2 773 352,42	640,03	2 773 352,42	0,00	0,00
6	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	778,77	5 793,69	4 511 945,01	778,77	4 511 945,01	0,00	0,00
7	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	74,31	7 252,90	538 963,00	74,31	538 963,00	0,00	0,00
8	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	2 894,40	196,81	569 646,86	2 894,40	569 646,86	0,00	0,00
9	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	2 894,40	2 783,88	8 057 662,27	2 894,40	8 057 662,27	0,00	0,00
10	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	2 894,40	133,87	387 473,33	2 894,40	387 473,33	0,00	0,00
11	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. (5/4=1,25 1,25*2894,4=3618)	m^2	t.1.i.12	3 618,00	1 965,76	7 112 119,68	3 618,00	7 112 119,68	0,00	0,00
	Покрытие: Тип II.									
12	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на местораждения и с укладкой ПГС 10см)	шт	t.1.i.157	14,00	144 631,17	2 024 836,38	14,00	2 024 836,38	0,00	0,00
13	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	415,80	1 445,71	601 126,22	415,80	601 126,22	0,00	0,00
14	Бетон / Concrete	m^3	t.1.i.17	3,40	64 804,91	220 336,69		0,00	3,40	220 336,69
15	Reinforcment steel and tiering wire./Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1i.50	295,46	238,00	70 319,48		0,00	295,46	70 319,48
16	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм (призма)	m^3	t.1.i.9	8,00	5 793,69	46 349,52		0,00	8,00	46 349,52
	Устройство обочин:									
17	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	266,00	80,94	21 530,04		0,00	266,00	21 530,04
18	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	266,00	1 445,71	384 558,86		0,00	266,00	384 558,86
	Total:III					**28 997 670,39**		**28 254 575,80**		**743 094,59**
	IV. Искусственные соружения									
	Ремонт металлической трубы ф=1000мм на примыкании ПК 3+85,95									
1	Culverts input and output channels reinforcement with concrete slabs/Ремонт и укрепление входного и выходного русел водопропускных труб железобетонными плитами	m^2	t.1.i.37	60,88	12 706,51	773 572,33		0	60,88	773 572,33
	Total:IV					**773 572,33**		**0,00**		**773 572,33**
	V. Строительство круглых металлических труб ф=1000мм. ПК 12+10,49/ПК14+0,275									

1	Construction of culvert of steel pipes 1m diameter./Строительство водопропускной трубы из стальных труб диаметром 1м	Run m	t.1.i.16	30,58	66 417,10	2 031 034,92	17,14	1138389,094	13,44	892 645,82
	Total:V					**2 031 034,92**		**1 138 389,09**		**892 645,82**
	VI. Обустройство дороги									
1	Guard-rails/Дорожные столбы	kg	t.1.i.26	345,30	615,58	212 559,77		0	345,30	212 559,77
2	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	t.1.i.24	33,00	4 415,52	145 712,16		0	33,00	145 712,16
3	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	219,00	1 809,00	396 171,00		0	219,00	396 171,00
4	Road stripe marking including special paint./Разметка дороги, включая специальную краску	Run m	t.1.i.23	4 987,70	118,17	589 396,51		0	4 987,70	589 396,51
	Итого VI:					**1 343 839,44**		**0,00**		**1 343 839,44**
	VII. Recultivation./Рекультивация									
1	Technical recultivation./Техническая рекультивация	m^2	t.1.i.21	28 480,00	42,33	1 205 558,40		0	28 480,00	1 205 558,40
2	Biological recultivation/Биологическая рекультивация	m^2	t.1.i.22	28 480,00	171,31	4 878 908,80		0	28 480,00	4 878 908,80
	Итого VII:					**6 084 467,20**		**0,00**		**6 084 467,20**
	ВСЕГО:					**162 403 344,54**		**138 510 120,52**		**14 285 120,69**

Customer

L. Salanchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
И.О. Директора ТОО "Елжас"

ЕЛЖАС
ТОО