Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: Строительство наружныхинженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадью 88,5 га) в городе Коешетау,Акмолинской области (позиция 1,2) (Наружные сети электроснабжения)

С П Р А В К А №2 от 15 июня 2021года
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2021 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 31	от 26-03-2021 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство наружныхинженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадью 88,5 га) в городе Коешетау,Акмолинской области (позиция 1,2) (Наружные сети электроснабжения)	35 397 302,70	18 561 631,00					2 227 396	20 789 027

Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Заказчик _____ **Садуакасов Ш.С.**

Авторский надзор _____ **Лаевский В.И.**

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Подрядчик _____ **Саржегитов О.М.**

ТОО "ИРМАСТ-А"
Эксперт по техническому надзору _____

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау". Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадью 88,5 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (позиция 1; 2)

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадью 88.5 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (позиции 1; 2). (Наружные сети электроснабжения)

договор №31 от26-03-2021г.

Акт № 2

премки выполненных работ за июнь 2021 года

На наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундамент КТПГ /АСЭС/										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,59	5878,18	1763,18	26981	8093	14752	7119	36828
					901	766,8	4136	3520	–	2728	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	4654,12	2274,41	297864	145562	80962	128305	460263
					1114,67	584,29	71339	37395	–	34094	
3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2249	1017,98	8996	4072	3001	3503	13499
					480,64	261,52	1923	1046	–	1000	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	30396		48390		48390	–	52261
					–		–		–	3871	

				–		–		–	3871	
5 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	53,752	28309,08		1521670		1521670	–	1643404
				–		–		–	121734	
6 2988-8888-8906	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов	м3	53,752	270		14513		14513	–	15674
				–		–		–	1161	
7 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5192	60865,15	2605,16	31601	1353	2303	19461	55147
				53823	498,84	27945	259	–	4085	
8 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5192	263589		136855		136855	–	147803
				–		–		–	10948	
9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	185	882,74	19,89	163307	3680	106327	50044	230419
				288,11	2,76	53300	511	–	17068	
10 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,2	9068,05	1751,49	38086	7356	16306	16556	59013
				3434,4	759	14424	3188	–	4371	
11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,2	26514,26	7,68	111360	32	95034	15317	136811
				3879,6	–	16294	–	–	10134	

13	Коммерческое предложение Астанинский электротехнический завод"	Блочно-модульное здание комплект из панелей типа "Сэндвич"- Размеры:Д+Ш+В/мм/9400х9440х3210мм.Стены БМЗ будут выполнены из панелей типа "Сэндвич" толщиной 50мм. 4 блока /1.Освещение 2.Отопление/1компл/: Камера КСО А12-10 1ВК/вводная/Вакуумный выключатель AVL1200 AW /1250А/-1 шт Микропроцессарная защита РЗА Система РС83-А2.0,учет эл.эн.Сайман САР4У-Э712 /2шт/: Камера КСО А12-10 2ЛК1/трансформаторная/Вакуумный выключатель AVL1200 AW /1250А/-1 шт)Микропроцессарная защита РЗА Система РС83-А2.0,учет эл.эн.Сайман САР4У-Э712 /2шт/: Камера КСО А12-10 2ЛК1/отходящая линия /Вакуумный выключатель AVL1200 AW /1250А/ Микропроцессарная защита РЗА Система РС83-А2.0,учет эл.эн.Сайман САР4У-Э712 /4шт/:Камера КСОА12-10 7ТН-3 /трансформатор напряжения и заземления сборных шин/Трансформатор напряжения 3-3НОЛП-10,Микропроцессарная защита РЗА Система РС83-В1/2шт/:Камера КСО А12-10 3СВ/секционный выключатель/Вакуумный выключатель AVL-1200AW125ОА,Микропроцессорная защита РЗА Система РС83-А2.0/1шт/:Камера КСО А12-10 4РСВ/разъединитель секционного выключателя/ РазъединительРВЗ-10/630-11 УЗ /1шт/:Узел силового трансформатора УСТ-10кВ/кабель/ /2шт/:Шинный мост 10кВ/1шт/ Панель ЩО 70-68 С УЗ/вводная/ Автомат выкатной Astels VABS 4000S 4000A учет эл.эн.	комплект	0,151555	98462928,54	14922549,13	14922549,13
		Итого по разделу 1				**17 773 671**	17773671
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				189 361	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				170 148	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				45 918	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 040 113	

	-оборудование					14 922 549				
	- накладные расходы, тенге					240 305				
	в т.ч. зарплата, тенге					25 176				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					211 194				
Раздел 2 КЛ-0,4 кВ										
14 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,01	360,78 / 32,43	328,24 / 127,71	9384 / 844	8538 / 3322	3 / –	2999 / 991	13374
15 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	46,818	286 / –		13390 / –		– / –	– / 1071	14461
16 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	50,4594	219,6 / 10,54	209,06 / 82,17	11081 / 532	10549 / 4146	– / –	3368 / 1156	15605
17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,5606	2062,37 / 2062,37	– / –	3219 / 3219	– / –	– / –	2317 / 443	5979
18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,601	896,18 / 896,18	– / –	2331 / 2331	– / –	– / –	1678 / 321	4330
19 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49,419	35,56 / –	35,56 / 13,3	1757 / –	1757 / 657	– / –	473 / 178	2409

20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49,419	164,57	77,2	8133	3815	–	4398	13533
					87,37	36,22	4318	1790	–	1002	
21	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	208	492,23	409,43	102384	85161	–	37449	151020
					82,8	167,26	17222	34790	–	11187	
22	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	81	144,93	117,33	11739	9504	–	4405	17435
					27,6	47,93	2236	3882	–	1292	
23	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,01	1373		35712		35712	–	38569
					–		–		–	2857	
24	1308-0206-2003	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	578	297,66	172,71	172047	99826	1514	71093	262591
					122,33	48,5	70707	28033	–	19451	
26	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	60	1311,17	836,9	78670	50214	7756	27497	114660
					345	291,5	20700	17490	–	8493	
27	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	118	623,1	328,87	73526	38807	5408	30671	112532
					248,4	112,6	29311	13287	–	8336	
28	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	578	760,69	384,19	439679	222062	26183	191429	681597
					331,2	128,79	191434	74441	–	50489	
30	1308-0201-2005	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	5707,79	82,05	45662	656	846	31988	83862
					5520	33,52	44160	268	–	6212	

31	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	16332		130656		130656	–	141108
					–		–		–	10452	
32	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	656,48	23,81	26259	953	17819	5603	34411
					187,18	7,37	7487	295	–	2549	
33	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	464,52	17,25	3716	953	1867	1259	5373
					213,92	4,69	1711	38	–	398	
34	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	22	4672,58	188,1	102797	953	72186	20069	132695
					1203,3	63,69	26473	1401	–	9829	
		Итого по разделу 2					**1 845 545**				1845545
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					422 683				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					533 748				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183 840				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					299 950				
		- перевозка грузов, тенге					13 390				
		- накладные расходы, тенге					436 697				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 068				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					136 706				
		Итого по акту					**19 619 215**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					612 044				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					703 896				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229 757				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 340 063				

- перевозка грузов, тенге	13 390
- накладные расходы, тенге	677 002
в т.ч. зарплата, тенге	62 244
- сметная прибыль (8 %), тенге	347 900
Итого по акту	**19 619 215**
Временные здания и сооружения (1%)	196192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04%)	404234
Непредвиденные работы и затраты (2%)	404393
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**20 624 035**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	18 561 631
НДС 12 %	2 227 396
Итого с НДС 12 %	**20 789 027**

Вр. и. о. ГУ "Отдел строительства города "Кокшетау"

Заказчик _____ Садуакасов Ш.С.

И.о. Заведующего сектором строительства ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ Женіс А.Б.

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Подрядчик _____ Саржегитов О.М.

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Авторский надзор _____ Лаевский В.И.

ТОО "ИРМАСТ-А"

Эксперт по техническому надзору _____ Кабылов Н.С.