Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Repair of link Road # 23". Rev 2 / "Ремонт соединительной автодороги №23". Рев 2

за Июль 2018г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/02345

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Подготовительные работы									
1	Cutting and removal of trees and bushes / Вырубка и вывоз деревьев и кустарников	m^2	t.1.i.69	11 480.00	322.46	3 701 840.80	11 480.00	3 701 840.80		0.00
2	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3	t.1.i.167	5 852.00	198.24	1 160 100.48	5 852.00	1 160 100.48		0.00
3	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	5 852.00	101.84	595 967.68	5 852.00	595 967.68		0.00
4	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	m3	t.1.i.3	5 852.00	60.64	354 865.28	5 852.00	354 865.28		0.00
5	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия	m^3	t.1.i.166	54.00	1 073.30	57 958.20	54.00	57 958.20		0.00
6	Dismantling steel poles / Демонтаж металлических стоек	Each	t.1.i.165	70.00	2 628.26	183 978.20	70.00	183 978.20		0.00
7	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	Each	t.1.i.164	12.00	1 350.18	16 202.16	12.00	16 202.16		0.00
8	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (вывоз знаков. стоек. фрезерованного материала)	m^3	t.1.i.67	74.00	2 843.38	210 410.12	74.00	210 410.12		0.00
	Укладка плит 3х1,5 на пересечениях с трубопроводами									
9	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см) (11 пересечений х 18 плит)	m^2	t.1.i.33	891.00	1 453.63	1 295 184.33	891.00	1 295 184.33		0.00
10	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же. что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	891.00	896.70	798 959.70	891.00	798 959.70		0.00
11	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (вывоз ПГС из под плит)	m^3	t.1.i.67	89.10	2 843.38	253 345.16	89.10	253 345.16		0.00
	TOTAL I:					**8 628 812,11**		**8 628 812,11**		**0,00**
	II. Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3	t.1.i.167	4 248.00	198.24	842 123.52	4 248.00	842 123.52		0.00
2	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м	m^3	t.1.i.58	4 248.00	98.40	418 003.20	4 248.00	418 003.20		0.00

3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	14 160.00	36.61	518 397.60	14 160.00	518 397.60		0.00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка после рыхления и распределения грунта существующего зем полотна)	m^2	t.1.i.45	14 160.00	80.94	1 146 110.40	14 160.00	1 146 110.40		0.00
5	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	4 641.00	332.97	1 545 313.77	4 641.00	1 545 313.77		0.00
6	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	4 641.00	803.24	3 727 836.84	4 641.00	3 727 836.84		0.00
7	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	25 015.00	36.61	915 799.15	25 015.00	915 799.15		0.00
8	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка под проектные отметки)	m^2	t.1.i.45	25 015.00	80.94	2 024 714.10	25 015.00	2 024 714.10		0.00
	Устройство кюветов									
9	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	152.00	823.84	125 223.68	152.00	125 223.68		0.00
10	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	152.00	332.97	50 611.44	152.00	50 611.44		0.00
11	Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	330.00	554.95	183 133.50	330.00	183 133.50		0.00
	TOTAL II:					**11 497 267,20**		**11 497 267,20**		**0,00**
	III. Строительство круглой металлической трубы ф=1020мм. ПК 2+30.50									
	Дополнительные работы									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	69.00	585.84	40 422.96	69.00	40 422.96		0.00
2	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	87.00	395.90	34 443.30	87.00	34 443.30		0.00
3	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	1 262.00	332.97	420 208.14	1 262.00	420 208.14		0.00
4	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	1 262.00	803.24	1 013 688.88	1 262.00	1 013 688.88		0.00
	Оголовки									
5	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t 1.i.13	50.00	585.84	29 292.00	50.00	29 292.00		0.00
6	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	8.00	823.84	6 590.72	8.00	6 590.72		0.00
7	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	15.80	4 333.14	68 463.61	15.80	68 463.61		0.00

8	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	0.80	2 843,38	2 274,70	0.80	2 274,70		0,00
9	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм. (Щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	0.80	7 252,90	5 802,32	0.80	5 802,32		0,00
10	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	258.40	3 136,30	810 419,92	258.40	810 419,92		0,00
11	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	283.00	238.00	67 354,00	283,00	67 354,00		0,00
12	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	7.24	89 592,04	648 646,37	7.24	648 646,37		0,00
13	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m^2	t.1.i.83	30.00	540,07	16 202,10	30.00	16 202,10		0,00
14	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	38.00	395,90	15 044,20	38.00	15 044,20		0,00
	Тело трубы									
15	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	3,20	823,84	2 636,29	3,20	2 636,29		0,00
16	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	4,40	4 333,14	19 065,82	4,40	19 065,82		0,00
17	Steel / Сталь	Kg	t.1.i.18	6 852,80	232,28	1 591 768,38	6 852,80	1 591 768,38		0,00
18	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t	t.1.i.102	6.85280	118 795,66	814 082,90	6.85280	814 082,90		0,00
19	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m^2	t.1. i.114	75,00	1 595,46	119 659,50	75,00	119 659,50		0,00
20	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	m^2	t.1.i.81	64,00	508,04	32 514,56	64,00	32 514,56		0,00
21	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	1,00	395,90	395,90	1,00	395,90		0,00
	Укрепительные работы на входе и выходе трубы									
22	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	45,20	554,95	25 083,74		0,00	45,20	25 083,74
23	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	45,20	36,61	1 654,77		0,00	45,20	1 654,77
24	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1. i.45	45,20	80,94	3 658,49		0,00	45,20	3 658,49
25	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	9,00	823,84	7 414,56		0,00	9,00	7 414,56
26	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	4,10	2 843,38	11 657,86		0,00	4,10	11 657,86

27	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм. (Щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	4,10	7 252,90	29 736,89		0,00	4,10	29 736,89
28	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	20,00	3 136,30	62 726,00		0,00	20,00	62 726,00
29	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	92,70	238,00	22 062,60		0,00	92,70	22 062,60
30	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	6,10	89 592,04	546 511,44		0,00	6,10	546 511,44
31	Asphalt joint/Асфальтовая планка	п.м.	t.1.i.84	200,00	121,28	24 256,00		0,00	200,00	24 256,00
	TOTAL III:					**6 493 738,92**		**5 758 976,57**		**734 762,35**
	IV. Ремонт круглой металлической трубы ф=1000мм. ПК 1+11,88, ПК 1+58,72									
	Дополнительные работы									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	240,00	585,84	140 601,60	240,00	140 601,60		0,00
2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	240,00	332,97	79 912,80	240,00	79 912,80		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	400,00	36,61	14 644,00	400,00	14 644,00		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	400,00	80,94	32 376,00	400,00	32 376,00		0,00
	Укрепительные работы на выходе трубы									
5	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	31,00	823,84	25 539,04	31,00	25 539,04		0,00
6	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	36,20	554,95	20 089,19	36,20	20 089,19		0,00
7	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	3,62	2 843,38	10 293,04	3,62	10 293,04		0,00
8	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм. (Щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	3,62	7 252,90	26 255,50	3,62	26 255,50		0,00
9	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	7,24	3 136,30	22 706,81	7,24	22 706,81		0,00
10	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	82,70	238,00	19 682,60	82,70	19 682,60		0,00
11	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	4,86	89 592,04	435 417,31	4,86	435 417,31		0,00
12	Asphalt joint/Асфальтовая планка	п.м.	t.1.i.84	145,00	121,28	17 585,60	145,00	17 585,60		0,00
13	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	m^3	t.1.i.68	5,40	6 422,52	34 681,61	5,40	34 681,61		0,00
	TOTAL IV:					**879 785,10**		**879 785,10**		**0,00**
	V. Дорожная одежда									
	Устройство дорожной одежды Тип 1									
1	Placement and compaction of road shoulderes. gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	3 004,00	4 333,14	13 016 752,56	3 004,00	13 016 752,56		0,00
2	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	3 571,07	2 843,38	10 153 909,02	3 571,07	10 153 909,02		0,00

3	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	3 260.00	5 793.69	18 887 429.40	3 260.00	18 887 429.40		0.00
4	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	m^3	t.1.i.8	311.07	7 252.90	2 256 159.60	311.07	2 256 159.60		0.00
5	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	11 622.40	196.81	2 287 404.54	11 622.40	2 287 404.54		0.00
6	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	11 622.40	2 783.88	32 355 366.91	11 622.40	32 355 366.91		0.00
7	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	11 622.40	133.87	1 555 890.69	11 622.40	1 555 890.69		0.00
8	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1.25: 11622.4 x 1.25 = 14528 м2)	m^2	t.1.i.12	14 528.00	1 965.76	28 558 561.28	14 528.00	28 558 561.28		0.00
	Total :					**109 071 474,00**		**109 071 474,00**		**0,00**
	Устройство дорожной одежды Тип 2									
9	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (30.7 : 0.2 = 153.5)	m^2	t.1.i.7	153.50	1 445.71	221 916.49	153.50	221 916.49		0.00
10	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см)	no	t.1.i.157	11.00	144 631.17	1 590 942.87	11.00	1 590 942.87		0.00
11	Reinforcement steel and tiering wire./Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1i.50	78.20	238.00	18 611.60	78.20	18 611.60		0.00
12	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	0.90	89 592.04	80 632.84	0.90	80 632.84		0.00
	Total :					**1 912 103,79**		**1 912 103,79**		**0,00**
	Уширение существующей дорожной одежды									
13	Placement and compaction of road shoulderes. gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (15см)	m^3	t.1.i.61	63.00	4 333.14	272 987.82	63.00	272 987.82		0.00
14	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	62.89	2 843.38	178 820.17	62.89	178 820.17		0.00
15	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	57.40	5 793.69	332 557.81	57.40	332 557.81		0.00
16	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	m^3	t.1.i.8	5.49	7 252.90	39 818.42	5.49	39 818.42		0.00
17	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	191.00	196.81	37 590.71	191.00	37 590.71		0.00
18	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1.25: 191 x 1.25 = 238.75 м2)	m^2	t.1.i.12	238.75	1 965.76	469 325.20	238.75	469 325.20		0.00
19	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	191.00	133.87	25 569.17	191.00	25 569.17		0.00
20	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	191.00	2 783.88	531 721.08	191.00	531 721.08		0.00
21	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	191.00	133.87	25 569.17	191.00	25 569.17		0.00

22	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 191 x 1,25 = 238,75 м2)	m^2	t.1.i.12	238,75	1 965,76	469 325,20	238,75	469 325,20		0.00
	Total :					**2 383 284,75**		**2 383 284,75**		**0,00**
	Усиление существующей дорожной одежды									
23	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	1 083,00	196,81	213 145,23	1 083,00	213 145,23		0.00
24	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 1083 x 1,25 = 1353,75 м2)	m^2	t.1.i.12	1 353,75	1 965,76	2 661 147,60	1 353,75	2 661 147,60		0.00
25	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	1 083,00	133,87	144 981,21	1 083,00	144 981,21		0.00
26	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	1 083,00	2 783,88	3 014 942,04	1 083,00	3 014 942,04		0.00
27	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	1 083,00	133,87	144 981,21	1 083,00	144 981,21		0.00
28	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 1083 x 1,25 = 1353,75 м2)	m^2	t.1.i.12	1 353,75	1 965,76	2 661 147,60	1 353,75	2 661 147,60		0.00
	Total :					**8 840 344,89**		**8 840 344,89**		**0,00**
	Устройство обочин:									
29	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	416,00	332,97	138 515,52	416,00	138 515,52		0.00
30	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	416,00	803,24	334 147,84	416,00	334 147,84		0.00
31	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	3 085,00	80,94	249 699,90	3 085,00	249 699,90		0.00
32	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (421,84+1,04 : 0,2 = 2109,2)	m^2	t.1.i.7	2 109,20	1 445,71	3 049 291,53	2 109,20	3 049 291,53		0.00
33	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	36,00	2 843,38	102 361,68	36,00	102 361,68		0.00
34	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	36,00	5 793,69	208 572,84	36,00	208 572,84		0.00
	Total :					**4 082 589,31**		**4 082 589,31**		**0,00**
	TOTAL V:					**126 289 796,74**		**126 289 796,74**		**0,00**
	VI. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20 : 11 = 1,8; 117,3 : 1,8 = 65,2м2)	m^2	t.1.i.7	65,20	1 445,71	94 260,29		0.00	65,20	94 260,29
2	Guard-rails/Дорожные столбы	kg	t.1.i.26	634,70	615,58	390 708,63		0.00	634,70	390 708,63
3	Знаки индивидуального проектирования	шт	счет-расчет	1,00	423 081,25	423 081,25		0.00	1,00	423 081,25
4	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4. sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласна пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					50 769,75		0.00		50 769,75

5	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	t.1.i.24	31,00	4 415,52	136 881,12		0,00	31,00	136 881,12
6	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	177,00	1 809,00	320 193,00		0,00	177,00	320 193,00
7	Road stripe marking including special paint./Разметка дороги, включая специальную краску	Run m	t.1.i.23	5 320,30	118,17	628 699,85		0,00	5 320,30	628 699,85
	TOTAL VI:					**2 044 593,89**		**0,00**		**2 044 593,89**
	VII. Recultivation./Рекультивация									
1	Technical recultivation./Техническая рекультивация	m^2	t.1.i.21	18 875,00	42,33	798 978,75	18 875,00	798 978,75		0,00
2	Biological recultivation/Биологическая рекультивация	m^2	t.1.i.22	23 634,00	171,31	4 048 740,54		0,00	23 634,00	4 048 740,54
	TOTAL VII:					**4 847 719,29**		**798 978,75**		**4 048 740,54**
	TOTAL:					**160 681 713,25**		**153 853 616,47**		**6 828 096,78**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9% / The increase in rates for construction and installation works by Amendment №2 to the Contract AP/D/14/0930 dated from 06.05.2016. - 2,9%					4 646 028,01		4 461 754,88		184 273,13
	TOTAL:					**165 327 741,26**		**158 315 371,34**		**7 012 369,92**

Customer

L. Saranchuk
Karachaganak
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

ТОО "ЕЛЖАС"