Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Temporary drilling Rig pad at well location - 9861 (Well W03_A23_A). / "Аварийная дорога к скважине 9861 (Well W03_A23_A).

за Июль 2017г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/01381

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Construction of Emergency road / Строительство Аварийной дороги									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3	т.1п.167	5 951,51	198,24	1 179 826,35	5 951,51	1 179 826,35		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	m^3	т.1 п.1	5 951,51	101,84	606 101,27	5 951,51	606 101,27		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	m^3	т.1 п.3	5 951,51	60,64	360 899,26	5 951,51	360 899,26		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	т.1. п.2	17 004,30	36,61	622 527,42	17 004,30	622 527,42		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	т.1. п.45	17 004,30	80,94	1 376 328,04	17 004,30	1 376 328,04		0,00
6	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	т.1. п.13	13,18	585,84	7 721,37	13,18	7 721,37		0,00
7	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	т.1. п.40	10 245,95	803,24	8 229 956,88			10 245,95	8 229 956,88
8	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	m^3	т.1 п.5	10 245,95	332,97	3 411 593,97			10 245,95	3 411 593,97
9	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда)	m2	т.1.п.7	4 790,90	1 445,71	6 926 252,04			4 790,90	6 926 252,04
	Строительство водопропускной трубы на ПК 5+00									
	Оголовки									
10	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	т 1 п.13	20,00	585,84	11 716,80			20,00	11 716,80
11	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	т.1 п.14	2,00	823,84	1 647,68			2,00	1 647,68
12	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	т.1 п.61	5,50	4 333,14	23 832,27			5,50	23 832,27
13	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	т.1 п.51	80,00	3 136,30	250 904,00			80,00	250 904,00
14	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1 п.50	392,00	238,00	93 296,00			392,00	93 296,00
15	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	т.1 п.178	3,16	89 592,04	283 110,85			3,16	283 110,85

16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m^2	т.1 п.83	15,00	540,07	8 101,05			15,00	8 101,05
17	Thiokol / Герметик тиоколовый	kg	т.1 п.182	3,00	1 770,09	5 310,27			3,00	5 310,27
18	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m^3	т.1 п.159	15,00	476,25	7 143,75			15,00	7 143,75
	Тело трубы									
19	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	т 1 п.13	75,00	585,84	43 938,00			75,00	43 938,00
20	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	т.1 п.14	7,50	823,84	6 178,80			7,50	6 178,80
21	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	т.1 п.61	6,50	4 333,14	28 165,41			6,50	28 165,41
22	Steel / Сталь	Kg	т.1 п.18	2 650,00	232,28	615 542,00			2 650,00	615 542,00
23	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t	т.1. п.102	2,65	118 795,66	314 808,50			2,65	314 808,50
24	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m^2	т.1 п.114	67,50	1 595,46	107 693,55			67,50	107 693,55
25	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	m^2	т.1 п.81	35,00	508,04	17 781,40			35,00	17 781,40
	Укрепительный работы и конец укрепления									
26	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	т.1 п.14	19,10	823,84	15 735,34			19,10	15 735,34
27	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	т.1 п.178	9,20	89 592,04	824 246,77			9,20	824 246,77
28	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	т.1 п.8	4,70	7 252,90	34 088,63			4,70	34 088,63
29	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1 п.50	99,30	238,00	23 633,40			99,30	23 633,40
30	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1 п.84	203,00	121,28	24 619,84			203,00	24 619,84
31	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	m^3	т.1 п.68	4,00	6 422,52	25 690,08			4,00	25 690,08
	Обустройство дороги									
32	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	т.1 п.7	33,60	1 445,71	48 575,86			33,60	48 575,86
33	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	82,40	615,58	50 723,79			82,40	50 723,79
34	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	8,00	4 415,52	35 324,16			8,00	35 324,16
35	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	67,00	1 809,00	121 203,00			67,00	121 203,00
36	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m^2	т.1 п.21	12 211,80	42,33	516 925,49			12 211,80	516 925,49
37	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m^2	т.1 п.22	12 211,80	171,31	2 092 003,46			12 211,80	2 092 003,46
	ВСЕГО					**28 353 146,76**		**4 153 403,72**		**24 199 743,04**