Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Temporary site for Work Over at Well 449 as per SI 2340. / "Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО" Согласно SI 2340.

за Ноябрь 2017г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07476 CO1

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Демонтажные работы									
1	Dismantling steel poles / Демонтаж металических стоек	шт	t.1.i.165	18,00	2 628,26	47 308,68	18,00	47 308,68		0,00
2	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	t.1.i.164	4,00	1 350,18	5 400,72	4,00	5 400,72		0,00
3	Demolition of small foundation or blocks/ Демонтаж малых фундаментов или блоков . (Портальный блок и откосные стенки)	m3	t.1.i.154	5,94	5 765,97	34 249,86	5,94	34 249,86		0,00
4	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия	m3	t.1. i.166	19,00	1 073,30	20 392,70	19,00	20 392,70		0,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома	m^3	t.1.i.29	19,00	591,55	11 239,45	19,00	11 239,45		0,00
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	565,12	656,79	371 165,16	565,12	371 165,16		0,00
	Total:I					**489 756,58**		**489 756,58**		**0,00**
	Подготовительные работы									
1	Срезка кустов, травы/Grass-Bush- mowing,cutting	m^2	t.1.i.27	5 470,00	25,18	137 734,60	5 470,00	137 734,60		0,00
3	Ripping of soil / Рыхление грунта	m3	т.1п.167	3 258,00	198,24	645 865,92	3 258,00	645 865,92		0,00
4	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	3 258,00	101,84	331 794,72	3 258,00	331 794,72		0,00
	Земляные работы: ПК0+50-ПК3+70,5									
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 583,00	656,79	1 039 698,57	1 583,00	1 039 698,57		0,00
7	Ripping of soil / Рыхление грунта	м3	t.1.i.167	2 524,00	198,24	500 357,76	2 524,00	500 357,76		0,00
8	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	7 865,00	80,94	636 593,10	7 865,00	636 593,10		0,00
9	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m2	t.1. i.2	7 865,00	36,61	287 937,65	7 865,00	287 937,65		0,00
10	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	2 102,12	803,24	1 688 506,87	2 102,12	1 688 506,87		0,00

	Земляные работы: ПК4+55,73-ПК4+83,3									
11	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 514,00	656,79	994 380,06	1 514,00	994 380,06		0,00
12	Filling /Back filling (Embankment) mechanical/Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая.	m^3	t.1.i.3	830,00	60,64	50 331,20	830,00	50 331,20		0,00
	Устройство кюветов									
13	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	9,00	823,84	7 414,56	9,00	7 414,56		0,00
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	85,20	554,95	47 281,74	85,20	47 281,74		0,00
15	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	11,92	5 793,69	69 060,78	11,92	69 060,78		0,00
16	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	1,19	7 252,90	8 630,95	1,19	8 630,95		0,00
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов (ланировка дна резервуара)	m^2	t.1.i.95	163,00	554,95	90 456,85	163,00	90 456,85		0,00
	Покрытие: Тип II.									
18	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	4 248,60	1 445,71	6 142 243,51	4 248,60	6 142 243,51		0,00
	Total:II					**12 678 288,84**		**12 678 288,84**		**0,00**
	III. Примыкание -1 шт.									
	Земляные работы:									
1	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (После демонтажа покрытия)	m^2	t.1.i.45	2 215,00	80,94	179 282,10	2 215,00	179 282,10		0,00
2	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	1 005,00	803,24	807 256,20	1 005,00	807 256,20		0,00
	Покрытие: Тип I.									
3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	287,13	4 333,14	1 244 174,49	287,13	1 244 174,49		0,00
4	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	263,44	5 793,69	1 526 289,69	263,44	1 526 289,69		0,00
5	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	33,85	7 252,90	245 510,67	33,85	245 510,67		0,00
6	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	1 309,20	196,81	257 663,65	1 309,20	257 663,65		0,00
7	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	1 309,20	2 783,88	3 644 655,70	1 309,20	3 644 655,70		0,00
8	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	1 309,20	133,87	175 262,60	1 309,20	175 262,60		0,00
9	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. (5/4=1,25 1,25*1309,2=1636,5)	m^2	t.1.i.12	1 636,50	1 965,76	3 216 966,24	1 636,50	3 216 966,24		0,00
	Укрепление обочин:									
10	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20/11=1,82 /148=81,4м2)	m^2	t.1.i.7	81,40	1 445,71	117 680,79	81,40	117 680,79		0,00
	Total:III					**11 414 742,13**		**11 414 742,13**		**0,00**
	IV. Искусственные сооружения									
	Ремонт металлической трубы Ø 1020 мм на примыкании ПК 7+26,26									
	Оголовки									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m3	т 1п.13	31,00	585,84	18 161,04	31,00	18 161,04		0,00

2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	4,00	823,84	3 295,36	4,00	3 295,36		0,00
3	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	7,50	4 333,14	32 498,55	7,50	32 498,55		0,00
4	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	0,60	7 252,90	4 351,74	0,60	4 351,74		0,00
5	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m2	т.1п.51	20,00	3 136,30	62 726,00	20,00	62 726,00		0,00
6	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	283,00	238,00	67 354,00	283,00	67 354,00		0,00
7	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	6,94	64 804,91	449 746,08	6,94	449 746,08		0,00
8	Joints arrangement/Заделка швов	Run m	t.1.i.74	32,12	274,61	8 820,47	32,12	8 820,47		0,00
9	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	т.1п.83	30,00	540,07	16 202,10	30,00	16 202,10		0,00
10	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	23,00	476,25	10 953,75	23,00	10 953,75		0,00
	Тело трубы									
11	Cleaning of internal surface of pipes / Зачиска внутренных поверхности труб	м2	t.1.i.187	43,40	406,21	17 629,51	43,40	17 629,51		0,00
12	Insulation of internal surface of pipes / Изоляция внутренней поверхности труб	м2	t.1.i.188	86,80	1 113,33	96 637,04	86,80	96 637,04		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
13	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	58,80	554,95	32 631,06	58,80	32 631,06		0,00
14	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	м3	т.1п.14	24,00	823,84	19 772,16	24,00	19 772,16		0,00
15	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m3	т.1 п.8	7,40	7 252,90	53 671,46	7,40	53 671,46		0,00
16	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	123,90	238,00	29 488,20	123,90	29 488,20		0,00
17	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	7,71	64 804,91	499 645,86	7,71	499 645,86		0,00
18	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1п.84	180,00	121,28	21 830,40	180,00	21 830,40		0,00
19	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	м3	т.1п.68	2,70	6 422,52	17 340,80	2,70	17 340,80		0,00
	Работы по прогреву бетона при минусовой температуре									
20	мастер	час	t.3.i.4	72,00	940,08	67 685,76	72,00	67 685,76		0,00
21	Scaffolding / Подмости	m^2	t.1.i.173	205,42	30 472,74	6 259 710,25	205,42	6 259 710,25		0,00
22	Diesel Power Station A-01-200kv/ Дизельэлектростанция А-01-200кВт	день	t.2.i.70	6,00	24 273,84	145 643,04	6,00	145 643,04		0,00
23	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25 (Колорифер)	day	t.2.i.62	6,00	22 759,01	136 554,06	6,00	136 554,06		0,00
	Total:IV					**8 072 348,70**		**8 072 348,70**		**0,00**
	VI. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) 20/11=1,82 21:1,82=11,53 м2	m^2	t.1.i.7	11,53	1 445,71	16 669,04		0,00	11,53	16 669,04
2	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	80,40	615,58	49 492,63		0,00	80,40	49 492,63
3	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	7,00	4 415,52	30 908,64		0,00	7,00	30 908,64
4	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	62,00	1 809,00	112 158,00		0,00	62,00	112 158,00
5	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m2	т.1 п.21	11 109,00	42,33	470 243,97		0,00	11 109,00	470 243,97
6	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m2	т.1п.22	11 109,00	171,31	1 903 082,79		0,00	11 109,00	1 903 082,79
	Итого VII:					**2 582 555,07**		**0,00**		**2 582 555,07**

	VII. Монтаж и демонтаж ж/б плит как временная мера по обеспечению проезда на скважину 449 на период с Февраля 2015 по Май 2016г.г									
	VII. Монтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
1	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m2	t.1.i.33	1 080,00	1 453,63	1 569 920,40	1 080,00	1 569 920,40		0,00
2	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00	1 080,00	968 436,00		0,00
3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m2	т.1.п.7	214,66	1 445,71	310 336,11	214,66	310 336,11		0,00
	VII. Демонтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
4	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км.	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00	1 080,00	968 436,00		0,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома.	m^3	t.1.i.29	42,93	591,55	25 395,24	42,93	25 395,24		0,00
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	142,28	656,79	93 448,08	142,28	93 448,08		0,00
7	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	1 474,00	80,94	119 305,56	1 474,00	119 305,56		0,00
	Итого VII:					**4 055 277,39**		**4 055 277,39**		**0,00**
	ВСЕГО:					**39 292 968,71**		**36 710 413,64**		**2 582 555,07**

Customer

L. Saratchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
Директор ТОО "Елжас"

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО