ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2011 года
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
KARACHAGANAK FIELD OPERATING PROJECT
SOCIAL PROJECTS - 2011

Проект:"Строительство школы на 108 учащихся в п. Ушагаш, Каратобинского р-на, ЗКО"
Project:
Заказчик: КПО б.в.
Purchaser: KPO BV
Подрядчик:ТОО "Уральскстройинвест"
Contractor: LLL Uralskstroyinvest

Контракт № AP/Y/11/2165, дополнение № 02
the Contract № AP/Y/11/2165

Заявка №: 10
Application No.: 10

месяц: Август
month: August

дата 10.08.12
date: 10.08.12

№ п/п / Item	Наименование работ / Description	стоимость вида работ в тенге / PriceTenge	% от суммы контракта / work performed %	на тек. момент / to date	объем работ в тенге / Work progress, tenge за прошлый период / previous period	за отчет. период / present period
1	МОБИЛИЗАЦИЯ	6 197 652	100%	6 197 652	6 197 652	0
2	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ	115 200	100%	115 200	115 200	0
3	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 1-Й ЭТАП	2 921 675	100%	2 921 675	2 921 675	0
4	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 2-Й ЭТАП	1 439 034	100%	1 439 034	1 439 034	0
	ШКОЛА НА 108 МЕСТ					
5	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	1 297 917	100%	1 297 917	1 297 917	0
6	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	38 493 664	100%	38 493 664	38 493 664	0
7	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	2 502 063	100%	2 502 063	2 502 063	0
8	СТЕНЫ	40 411 074	100%	40 411 074	40 411 074	0
9	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	16 685 971	100%	16 685 971	16 685 971	0
10	КРОВЛЯ И КРЫША	43 011 930	100%	43 011 930	43 011 930	0
11	ВЕНТШАХТЫ ВШ1 - 1 ШТ; ВШ2 - 1 ШТ	103 554	100%	103 554	103 554	0
12	ЛЕСТНИЦЫ 1,2	1 285 122	100%	1 285 122	1 285 122	0
13	ОКНА, ДВЕРИ	10 785 851	100%	10 785 851	10 785 851	0
14	ПОЛЫ	8 716 791	100%	8 716 791	8 716 791	0
15	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	28 555 000	100%	28 555 000	28 555 000	0
16	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5 404 355	100%	5 404 355	5 404 355	0
17	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	2 481 310	100%	2 481 310	2 481 310	0
18	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8 474 179	100%	8 474 179	8 474 179	0
19	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 304 395	100%	3 304 395	3 304 395	0
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
20	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И Т.Д. (КОМПЛЕКТОВАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ)	5 206 603	100%	5 206 603	5 206 603	0
21	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОГЛАСНО ДОПОЛНЕНИЮ № 02	2 700 000	100%	2 700 000	0	2 700 000
	КОТЕЛЬНАЯ					
22	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12 902 327	100%	12 902 327	12 902 327	0
23	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	494 395	100%	494 395	494 395	0
24	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	236 194	100%	236 194	236 194	0
25	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	666 893	100%	666 893	666 893	0
26	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СКЛАДА ТОПЛИВА И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ	11 486 451	100%	11 486 451	11 486 451	0
27	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3 681 967	100%	3 681 967	3 681 967	0
28	НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧК.	984 022	100%	984 022	984 022	0
29	ВЛ-10КВ, КЛ-0,4КВ, КТПК-10/0,4КВ	3 891 124	100%	3 891 124	3 891 124	0
30	СОТОВАЯ СВЯЗЬ	403 635	100%	403 635	403 635	0
31	ТЕПЛОСЕТЬ	936 268	100%	936 268	936 268	0
32	РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ НА 25 М3 - 1 ШТ, ВОДОПРОВОД, ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2ШТ	5 148 586	100%	5 148 586	5 148 586	0
33	СЕПТИК НА 6 М3 Т.П. 902-3-73.1.87, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЯ	4 034 500	100%	4 034 500	4 034 500	0

34	16. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, ПОКРЫТИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОГРАЖДЕНИЕ	40 841 680	100%	40 841 680	40 841 680	0
35	МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	1 654 550	100%	1 654 550	1 654 550	0
36	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ТИП II (1-4 КЛАССОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК)-196 М2, БАСКЕТБОЛЬНОЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ, УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК, ПЛОЩАДКА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА	1 324 328	100%	1 324 328	1 324 328	0
37	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	150 000	100%	150 000	150 000	
38	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	451 000	100%	451 000	451 000	
39	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	6 197 652	100%	6 197 652	6 197 652	0
40	ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ	350 000	100%	350 000	350 000	0
41	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	6 197 652	100%	6 197 652	6 197 652	0
42	РАБОЧАЯ КОМИССИЯ					
43	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ					
A	Общая сумма в тенге / Total sum in USD	332 126 565		332 126 565	329 426 565	2 700 000
B	НДС @ 12% от общей суммы / VAT 12%	39 855 188		39 855 188	39 531 188	324 000
C	Удержано @ 5 % от общей суммы / 5% retention of total sum	16 606 328		16 606 328	16 471 328	135 000
D	Сумма к оплате (A - C) / Sum to be paid (A-C)	315 520 237		315 520 237	312 955 237	2 565 000
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B + D) / Total sum to be paid including VAT (B+D)	355 375 425		355 375 425	352 486 425	2 889 000

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Супервайзер по ТБ КПО бв:
HSE Supervisor KPO bv:

Менеджер по социальным проектам:
Social Projects Manager:

Подрядчик:
ТОО «Уральскстройинвест»
090005, г.Уральск, Промзона,
Набережная реки Урал р/н ТЭЦ; дом 2

РНН 271800042860

Компания:
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
090302, Западно-Казахстанская область,
Бурлинский район, Аксай-2

РНН 270300007850

АКТ № 10 от «10» 08.2012 г.

приема-передачи строительно-монтажных работ
услуг по контракту № AP/Y/11/2165, дополнение № 02
Проект: "Строительство школы на 108 учащихся в п. Ушагаш, Каратобинского р-на, ЗКО."
(*дата выпуска)*

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика ТОО «Уральскстройинвест» Директор А. Безьянов., с одной стороны, и представитель Компании КПО Б.В. Менеджер по социальным проектам Ж.Галиев, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что нижеуказанные работы были выполнены в полном объеме в соответствии с условиями и положениями Контракта.

1. Наименование услуг: Выполнение строительно-монтажных работ
(*Опишите оказанные услуги (выполненные работы) с указанием подробностей и результата);*

2. Предусмотренный срок: АВГУСТ месяц 2012 г.

3. Место оказания услуг: п. Ушагаш, Каратобинского р-на, Западно-Казахстанской области

4. Общая стоимость: за АВГУСТ месяц 2012 г.
Без НДС: 2 700 000 тенге
с НДС 12 %: 3 024 000 тенге

Работу сдал:
Подрядчик:
ТОО «Уральскстройинвест»

_____ А. Безьянов
(печать/подпись/фамилия полностью)

Работу принял:
Компания:
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал

_____ Ж.Галиев
(печать/подпись/фамилия полностью)