Наименование объекта: Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная сметная стоимость: 110 045 400,19
Лимит финансирования на 2020 г: 110 045 400,19
Из областного бюджета: 110 045 400,19

Подрядчик: ТОО "СП"NEFT"
Адрес: г.Алматы, ул. Коперника, 84
ИИК:KZ29896KZT0222030924
БИН: 050540006095
БИК: ZAJSKZ22

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начало года: 21 007 556
б) за отчетный период из ОБ: 21 007 556

А К Т № 1

приемки выполненных работ за май 2021 год

Договор № 19, 2021 года.

По бюджетной рограмме 005 "Развитие коммунального хозяйства", **по подпрограмме 028** "За счет трансфертов из областного бюджета", **по специфике 431** "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	Стоимость единицы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2021 г.		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области	028	тенге	110 045 400,19	0	0	0	0	21 007 556		21 007 556	21 007 556
	ИТОГО			**110 045 400,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 007 556**		**21 007 556**	**21 007 556**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства карасайского района Алматинской области":
Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СП"NEFT":
Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Элай":
Айнакулов К.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО"Saulet Trans Servis":
Хациев И.В.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213**

Подрядчик : **ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84**

Стройка : **Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Объект : **Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда: **№ 19, 2021 года**

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Здание акимата									
1	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	438	648,88	0,49	284208	216	--	204474	527777
					648,38	--	283992	--		39095	
		НР - 72% СП - 8%									

2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	438	171,67 151,90	19,77 6,33	75191 66534	8658 2774	–	49902 10007	135100
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	438	299,41 281,36	18,05 5,78	131141 123236	7905 2533	–	90554 17736	239430
4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	438	79,04 67,43	11,60 3,72	34618 29536	5082 1628	–	22439 4565	61621
5	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	375,6	168,25 168,01	0,24 –	63195 63103	91 –	–	45434 8690	117319
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14,58	101,30 101,23	0,07 –	1477 1476	1 –	–	1063 203	2743
7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14,58	171,67 151,90	19,77 6,33	2503 2215	288 92	–	1661 333	4497
8	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14,58	299,41 281,36	18,05 5,78	4365 4102	263 84	–	3014 590	7970
9	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14,58	79,04 67,43	11,60 3,72	1152 983	169 54	–	747 152	2051
10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	16,82	18495,55 10097,67	8397,88 3910,68	311095 169843	141252 65778	–	197921 40721	549738
11	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,7182	20686,58 13175,80	7510,78 3497,58	14857 9463	5394 2512	–	10059 1993	26909

12	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	6	1613,40 963,42	649,98 290,68	9680 5781	3900 1744	--	6321 1280	17281
13	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	7	2126,09 1251,03	875,05 391,34	14883 8757	6125 2739	--	9657 1963	26503
14	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,011222	20686,58 13175,80	7510,78 3497,58	232 148	84 39	--	157 31	420
15	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы. Пробивка в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,080956	69720,10 32541,74	37178,36 17313,02	5644 2634	3010 1402	--	3390 723	9757
16	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	26,13	1826,75 1628,04	198,71 92,53	47733 42541	5192 2418	--	32370 6408	86511
17	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	21,42	24730,19 19881,58	4848,61 2208,10	529721 425863	103857 47297	--	340676 69632	940028
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	50,8	837,15 805,60	31,55 16,60	42527 40925	1603 843	--	30073 5808	78408
19	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	563,95	112,76 109,91	2,85 1,50	63592 61986	1606 845	--	45238 8706	117537
20	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	503	36,38 36,38	-- --	18299 18299	-- --	--	13176 2518	33993

21	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	36,1	786,53 730,37	56,16 26,62	28394 26366	2027 961	--	19676 3846	51915
22	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	443	171,77 171,77	-- --	76094 76094	-- --	--	54788 10471	141352
23	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутренних помещений. Перетирка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1810	336,74 329,82	2,19 1,15	609496 596979	3966 2087	8551	431327 83266	1124089
24	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из плит древесно-волокнистых *НР - 72%; СП - 8%*	м2 подшивки	605,45	144,70 142,72	1,97 1,04	87606 86412	1194 628	--	62669 12022	162297
25	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	31	1418,88 1360,68	58,21 28,04	43985 42181	1804 869	--	30996 5999	80980
26	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	31	2116,89 1999,51	117,39 54,67	65624 61985	3639 1695	--	45849 8918	120391
27	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14,52	968,69 968,69	-- --	14065 14065	-- --	--	10127 1935	26128
28	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	742,43 736,08	6,35 3,34	742 736	6 3	--	532 102	1377
29	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	597,19 591,49	5,70 3,00	597 591	6 3	--	428 82	1107
30	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	1	1530,19 1229,10	301,10 140,24	1530 1229	301 140	--	986 201	2717

31	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	33	1636,84	83,70	54016	2762	–	37949	99322
					1553,14	44,04	51254	1453		7357	
		НР - 72%; СП - 8%									
32	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	38	781,44	3,54	29695	134	950	20600	54318
					752,91	–	28611	–		4024	
		НР - 72%; СП - 8%									
33	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	309	514,71	1,42	159044	438	3269	111842	292558
					502,71	–	155337	–		21671	
		НР - 72%; СП - 8%									
34	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	11140,40	–	11140	–	–	8021	20694
					11140,40	–	11140	–		1533	
		НР - 72%; СП - 8%									
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	414,70	7,90	9538	182	–	6737	17577
					406,80	–	9356	–		1302	
		НР - 72%; СП - 8%									
36	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж	шт.	2	2264,33	977,33	4529	1955	–	2330	7407
					1287,00	331,06	2574	662		549	
		НР - 72%; СП - 8%									
37	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1260	24,51	–	30884	–	–	22236	57370
					24,51	–	30884	–		4250	
		НР - 72%; СП - 8%									
38	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	112	184,23	1,75	20634	196	–	14789	38257
					182,48	0,92	20438	103		2834	
		НР - 72%; СП - 8%									
39	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	139	56,36	–	7833	–	–	5640	14551
					56,36	–	7833	–		1078	
		НР - 72%; СП - 8%									

40	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабель массой 1 м до 1 кг по стене бетонной. Демонтаж	м кабеля	460	168,12	23,80	77336	10947	--	42514	129438
					144,32	7,19	66389	3306		9588	
		НР - 61%; СП - 8%									
41	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	58	413,37	0,27	23975	16	--	14615	41678
					413,10	--	23960	--		3087	
		НР - 61%; СП - 8%									
42	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	142,7296	97,00	--	13845	--		--	14952
					--	--	--	--		1108	
		СП - 8%									
43	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	142,7296	240,00	--	34255	--		--	36996
					--	--	--	--		2740	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3060973	324271	12770	2052977	5523064
							2675831	144697	--	409117	

РАЗДЕЛ 2.Подготовка территории

44	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Стелла. Демонтаж	м3 конструкции	1	4925,47	2190,87	4925	2191	--	4086	9732
					2734,60	727,88	2735	728		721	
		НР - 118%; СП - 8%									
45	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	86,2	2893,06	1504,04	249382	129648	--	184359	468440
					1389,02	591,28	119734	50969		34699	
		НР - 108%; СП - 8%									
46	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	1	186,37	7,61	186	8	--	129	340
					178,76	--	179	--		25	
		НР - 72%; СП - 8%									

47	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	хвост	1	405,54 109,05	296,50 106,00	406 109	296 106	--	155 45	605
48	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	1	566,16 539,81	26,36 --	566 540	26 --	--	389 76	1031
49	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	пень	1	168,75 --	168,75 61,89	169 --	169 62	--	45 17	230
50	1101-0207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	пень	1	62,83 --	62,83 23,04	63 --	63 23	--	17 6	86
51	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	яма	1	103,69 --	103,69 41,70	104 --	104 42	--	30 11	144
52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	11,508	97,00 --	-- --	1116 --	-- --		-- 89	1206
53	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	11,508	240,00 --	-- --	2762 --	-- --		-- 221	2983
54	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	23,785	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	70105 40369	29736 12918	--	57550 10212	137867
55	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	109,411	369,27	256,36	40402	28049	--	20091	65332

					112,91	57,12	12353	6250		4839	
		НР - 108%; СП - 8%									
56	1101-0102-0416 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3	м3 грунта	222,1519	279,89	279,89	62177	62177	--	14135	82418
					--	88,37	--	19632		6105	
		НР - 72%; СП - 8%									
57	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	222,1519	240,00	--	53316	--		--	57582
					--	--	--	--		4265	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				485679	252466	--	280986	827996
							176018	90730	--	61331	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6351060

Локальная смета 02-01-01

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Кровля

1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,0279	89162,56	1432,29	715788	11498	510019	179165	966549
					24199,50	597,99	194271	4801		71596	
		НР - 90%; СП - 8%									
2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,87964	91786,74	1051,20	264313	3027	189173	66187	356940
					25042,50	495,72	72113	1427		26440	
		НР - 90%; СП - 8%									
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,19	84203,86	1334,92	100203	1589	76001	20977	130874
					19002,60	584,22	22613	695		9694	
		НР - 90%; СП - 8%									
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,09754	8866,92	58,24	107268	705	95476	10266	126936

		НР - 90%; СП - 8%			916,50	26,36	11087	319		9403		
5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	417	6417,30	100,92	2676015	42082	1796076	781786		3734425
		НР - 92%; СП - 8%			2009,25	28,56	837857	11911		276624		
6	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	950,00	--	66500	--	66500	--		71820
		СП - 8%			--	--	--	--		5320		
7	1208-0101-1404 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков для крепления соффита. Устройство	м2	76,66667	355,82	3,96	27280	304	14001	9454		39672
		НР - 72%; СП - 8%			169,24	2,02	12975	155		2939		
8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	331	308,89	2,70	102243	894	89849	10714		121993
		НР - 90%; СП - 8%			34,74	1,22	11500	405		9037		
9	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	м2 слоя	295	511,82	11,17	150988	3296	123487	17790		182280
		НР - 72%; СП - 8%			82,05	1,70	24205	503		13502		
10	1208-0101-1602 РСНБ РК 2015	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой	м2 слоя	295	250,77	1,93	73977	570	47339	18974		100386
		НР - 72%; СП - 8%			88,37	0,96	26068	284		7436		
11	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	295	525,83	19,93	155120	5879	92040	42481		213409
		НР - 72%; СП - 8%			193,90	6,10	57201	1800		15808		
12	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	49,1175	11582,00	--	568879	--	568879	--		614389
		СП - 8%			--	--	--	--		45510		

13	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 К1=1,167 Км=1,5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжка выравнивающая цементная толщиной до 30 (35) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2	295	1203,01	62,63	354889	18475	160068	131200	524976
					597,78	19,92	176346	5877		38887	
		НР - 72%; СП - 8%									
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,6549	271135,74	1410,78	177567	924	167367	8809	201286
					14163,60	617,66	9276	405		14910	
		НР - 91%; СП - 8%									
15	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов	13,5	3377,95	29,09	45602	393	34624	9702	59728
16	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	155	279,73	3,04	43358	471	2092	36927	86707
					263,19	1,51	40795	235		6423	
		НР - 90%; СП - 8%									
17	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	155	2690,00	–	416950	–	416950	–	450306
					–	–	–	–		33356	
		СП - 8%									
18	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,00592	547166,00	–	550405	–	550405	–	594438
					–	–	–	–		44032	
		СП - 8%									
19	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	215,56	394,00	–	84931	–	84931	–	91725
					–	–	–	–		6794	
		СП - 8%									
20	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,07704	642431,00	–	49493	–	49493	–	53452

		СП - 8%			–	–	–	–		3959		
21	2113-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	89,88	716,00	–	64354	–	64354	–	69502
		СП - 8%			–	–	–	–		5148		
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	499577,00	–	14987	–	14987	–	16186
		СП - 8%			–	–	–	–		1199		
23	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0816	278523,78	2185,71	22728	178	19131	3166	27965
		НР - 91%; СП - 8%			41904,60	731,37	3419	60		2071		
24	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82,3	1609,57	1082,07	132467	89055	19677	40563	186873
		НР - 92%; СП - 8%			288,39	247,33	23735	20355		13842		
25	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82,3	862,00	–	70943	–	70943	–	76618
		СП - 8%			–	–	–	–		5675		
26	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	82,3	870,72	11,72	71660	964	44316	24553	103910
		НР - 92%; СП - 8%			320,53	3,74	26380	308		7697		
27	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	82,3	1669,00	–	137359	–	137359	–	148347
		СП - 8%			–	–	–	–		10989		
28	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	2250,22	122,20	13501	733	11810	1034	15698
		НР - 92%; СП - 8%			159,73	27,54	958	165		1163		
29	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	42	1504,74	90,97	63199	3821	2132	53662	126210
		НР - 92%; СП - 8%			1363,00	25,77	57246	1082		9349		

30	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм *СП - 8%*	м	42	739,00 –	– –	31038 –	– –	31038	– 2483	33521
31	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый *СП - 8%*	шт.	6	343,00 –	– –	2058 –	– –	2058	– 165	2223
32	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	12	739,00 –	– –	8868 –	– –	8868	– 709	9577
33	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	18171,34 7010,24	858,26 367,84	36343 14020	1717 736	20606	13281 3970	53593
34	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6	5577,90 1739,00	100,92 28,56	33467 10434	605 171	22428	9757 3458	46682
35	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	8	295,00 –	– –	2360 –	– –	2360	– 189	2549
36	1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	352,15 351,71	0,44 0,23	704 703	1 –	–	507 97	1308
37	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,016922	300539,00 –	– –	5086 –	– –	5086	– 407	5493
38	1204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Крепления металлические. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кг	1,8	336,62 98,79	0,08 –	606 178	– –	428	128 59	793
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0135	109878,45	1051,20	1483	14	1131	310	1937

		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	338	7		143	
39.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,000041	605514,00				25,00		
40	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,016848**	**84201,01**	**1051,20**	**1419**	**18**	**979**	**387**	**1950**
		НР - 90%; СП - 8%			**25042,50**	**495,72**	**422**	**8**		**144**	
41	**1115-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Элементы деревянные. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза**	**м2 вертикальной проекции элементов**	**3,1392**	**93,23**	**1,05**	**293**	**3**	**84**	**166**	**496**
		НР - 80%; СП - 8%			**65,72**	**0,53**	**206**	**2**		**37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7446689**	**187215**	**5614545**	**1491946**	**9653722**
							1644932	**51905**	**--**	**715088**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9653722**

Локальная смета № 02-01-05

Электросиловое и электроосветительное оборудование

РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование

1	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**24497,40**	**3257,76**	**24497**	**3258**	**16949**	**3883**	**30651**
		НР - 72%; СП - 8%			**4290,00**	**1103,52**	**4290**	**1104**		**2270**	
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**231127,00**	**--**	**231127**	**--**		**--**	**231127**
					--	**--**	**--**	**--**	**231127**	**--**	
3	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4368,45**	**1426,22**	**8737**	**2852**	**165**	**4892**	**14719**

		НР - 72%; СП - 8%			2860,00	537,02	5720	1074		1090		
4	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779,00	--	9558	--	9558	--	765	10323
		СП - 8%			--	--	--	--				
5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	14	1202,61	27,61	16837	387	--	12482	2345	31664
		НР - 75%; СП - 8%			1175,00	13,77	16450	193		2345		
6	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	229	3095
		СП - 8%			--	--	--	--				
7	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	698,00	--	8376	--	8376	--	670	9046
		СП - 8%			--	--	--	--				
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,45	1426,22	4368	1426	82	2446	545	7359
		НР - 72%; СП - 8%			2860,00	537,02	2860	537		545		
9	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	382	5161
		СП - 8%			--	--	--	--				
10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1202,61	27,61	6013	138	--	4458	838	11309
		НР - 75%; СП - 8%			1175,00	13,77	5875	69		838		
11	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	115	1548
		СП - 8%			--	--	--	--				
12	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698,00	--	2792	--	2792	--	223	3015
		СП - 8%			--	--	--	--				

13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4368,45 2860,00	1426,22 537,02	4368 2860	1426 537	82	2446 545	7359
14	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	7985,00 --	-- --	7985 --	-- --	7985	-- 639	8624
15	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	13	1202,61 1175,00	27,61 13,77	15634 15275	359 179	--	11591 2178	29402
16	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
17	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	12	3180,00 --	-- --	38160 --	-- --	38160	-- 3053	41213
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4368,45 2860,00	1426,22 537,02	4368 2860	1426 537	82	2446 545	7359
19	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	7985,00 --	-- --	7985 --	-- --	7985	-- 639	8624
20	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	20	1202,61 1175,00	27,61 13,77	24052 23500	552 275	--	17832 3351	45234
21	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
22	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	3180,00	--	50880	--	50880	--	54950

		СП - 8%				--	--	--	--		4070	
23	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--		1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115		
24	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445,00	--	5445	--	5445	--		5881
		СП - 8%			--	--	--	--		436		
25	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Модуль интерфейсный электромеханического реле Qmix AR-41F-2 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793,00	--	3793	--	3793	--		4096
		СП - 8%			--	--	--	--		303		
26	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3378,98	95,35	3379	95	424	2083		5899
		НР - 72%; СП - 8%			2860,00	33,44	2860	33		437		
27	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящики управления освещением ЯУО 9601-3474 УХЛ4 с фотореле и программатором	шт.	1	67711,00	--	67711	--		--		67711
					--	--	--	--	67711	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				559443	11920	166135	64559		650013
							82550	4538	298838	26013		

РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия и материалы

28	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	283,80	22,75	4257	341	714	2395		7185
		НР - 72%; СП - 8%			213,44	8,36	3202	125		532		
29	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	167,01	7,28	5845	255	921	3429		10016
		НР - 72%; СП - 8%			133,40	2,68	4669	94		742		

30	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	950	119,12	3,64	113160	3457	20992	64787	192183
					93,38	1,34	88711	1271		14236	
		НР - 72%; СП - 8%									
31	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	530	101,32	1,82	53700	964	10315	30798	91258
					80,04	0,67	42421	354		6760	
		НР - 72%; СП - 8%									
32	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	260	884,27	28,78	229910	7483	69817	111444	368662
					586,96	8,36	152610	2174		27308	
		НР - 72%; СП - 8%									
33	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	692153,00	--	35300	--	35300	--	38124
					--	--	--	--		2824	
		СП - 8%									
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0149	269007,00	--	273015	--	273015	--	294856
					--	--	--	--		21841	
		СП - 8%									
35	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5916	171884,00	--	101687	--	101687	--	109822
					--	--	--	--		8135	
		СП - 8%									
36	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	117985,00	--	21662	--	21662	--	23395
					--	--	--	--		1733	
		СП - 8%									
37	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0306	229447,00	--	7021	--	7021	--	7583
					--	--	--	--		562	
		СП - 8%									
38	2306-1702-0607 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,5	364,00	--	182	--	182	--	197
					--	--	--	--		15	
		СП - 8%									

39	2306-1702-0605 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	2	158,00 --	--	316 --	--	316	-- 25	341
40	2306-1702-0603 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,5-7 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	2	159,00 --	--	318 --	--	318	-- 25	343
41	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	545,62 386,86	36,69 11,04	21825 15474	1468 441	4883	11459 2663	35947
42	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	40,8	109,00 --	--	4447 --	--	4447	-- 356	4803
43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1535	431,35 293,48	16,27 3,68	662125 450492	24980 5646	186653	328419 79244	1069788
44	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	1565,7	80,00 --	--	125256 --	--	125256	-- 10020	135276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1660026 757579	38948 10106	863499 --	552731 177021	2389779

РАЗДЕЛ 3.Установочные материалы

45	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	35	431,28 414,70	3,64 1,34	15095 14515	127 47	453	10484 2046	27625
46	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	35	303,00 --	--	10605 --	--	10605	-- 848	11453

47	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	431,28 414,70	3,64 1,34	1725 1659	15 5	51	1198 234	3157
48	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	324,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
49	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	88	513,01 486,20	3,64 1,34	45145 42786	320 118	2039	30890 6083	82118
50	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	88	361,00 --	-- --	31768 --	-- --	31768	-- 2541	34309
51	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	127	311,84 280,83	-- --	39604 35665	-- --	3939	25679 5223	70505
52	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	127	44,00 --	-- --	5588 --	-- --	5588	-- 447	6035
53	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	111	706,24 702,00	-- --	78392 77922	-- --	470	47532 10074	135999
54	2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм *СП - 8%*	шт.	111	3497,00 --	-- --	388167 --	-- --	388167	-- 31053	419220
55	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4786,46	26,34	4786	26	2048	1953	7278

		НР - 72%; СП - 8%			2712,00	--	2712	--		539	
56	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				623677	489	447930	117736	800725
							175258	170	--	59312	

РАЗДЕЛ 4.Заземление

57	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	398,40	16,66	15936	666	6199	6637	24379
		НР - 72%; СП - 8%			226,78	3,68	9071	147		1806	
58	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	578,38	26,21	11568	524	7309	2795	15512
		НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,36	3735	147		1149	
59	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	486,45	64,28	4864	643	2487	1381	6745
		НР - 72%; СП - 8%			173,42	18,39	1734	184		500	
60	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3135,09	177,66	21946	1244	14165	4942	29039
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	6537	328		2151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				54314	3077	30160	15755	75675
							21077	806	--	5606	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**3916192**
Итого по акту	**19 920 974**
Затраты на временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	**239 052**
Итого	**20 160 026**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	**272 160**
Итого	**20 432 186**

Непредвиденные работы и затраты 2%	**408 644**
Итого	**20 840 830**
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	**20 840 830**
НДС 12%	**2 500 900**
Итого с НДС	**23 341 729**
Тендерная скидка 10%	**2 334 173**
Всего по акту	**21 007 556**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095

Директор: Кадырбеков Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области", БИН: 060140012512

Руководитель отдела: Катубаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612 , аттестат KZ35VJE00051365

Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор ТОО "Элай", БИН 090340015480, приказ I21/п от 19.05.21 г.

Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.