Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №83 от 06.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	24 426 983,47	24 426 983,47
				Итого	1	x	24 426 983,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.рук / подпись / Ж. Сеитаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 83 от 06.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 83	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области	**24 426 983,47**	**21 809 806,67**					**2 617 176,80**	**24 426 983,47**
Итого к оплате за текущий месяц	**24 426 983,47**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 83 от 06.04.21
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Елек Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Вынос в натуру									
1	ССЦИ РК 8.03-04-2019 стр.84 табл. 1601-0204-20	Разбивка земель под трассу газопровода	км	4,519	48 056	–	217 165,06	–	–	–	217 165
					–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**217 165,06**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 1-1-1	**тенге**				**217 165,06**				
		Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения									
		Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	3 633,4718	205,31	194,47	745 980,83	706 619,43	–	153 912,99	971 885,33
					10,83	48,00	39 361,40	174 406,65	–	71 991,51	
		Строительные работы									
15	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,61	84 704		390 485,44		390 485,44	–	421 724,28
					–		–		–	31 238,84	
17	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4 519	2 409		10 886 271,00		10 886 271,00	–	11 757 172,68
					–		–		–	870 901,68	
18	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	14	2 409		33 726,00		33 726,00	–	36 424,08
					–		–		–	2 698,08	
24	ТОО СТТОО "Art Plant"	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 ГОСТ Р 52779-2007	шт	40	3 697		147 863,57		147 863,57	–	159 692,66
					–		–		–	11 829,09	
57	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	62 390		62 390,00		62 390,00	–	67 381,20
					–		–		–	4 991,20	
102	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	62 390		124 780,00		124 780,00	–	134 762,40
					–		–		–	9 982,40	
		Раздел 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (полиэтилен)(подземный)									
		Земляные работы									
173	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	2 821,9469	255,49	241,74	720 983,17	682 172,37	–	152 387,57	943 240,40
					13,75	61,25	38 810,80	172 838,61	–	69 869,66	
		Трубопроводы									
186	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	144,43	1 634		235 998,62		235 998,62	–	254 878,51
					–		–		–	18 879,89	
187	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	1	1 634		1 634,00		1 634,00	–	1 764,72
					–		–		–	130,72	

189	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1 854,36	1 101	2 041 650,36	2 041 650,36	–	2 204 982,39
190	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	6	1 101	6 606,00	6 606,00	163 332,03	7 134,48
192	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3 415,82	552	1 885 532,64	1 885 532,64	528,48	2 036 375,25
195	23-010502-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6 368,05	236	1 502 859,80	1 502 859,80	150 842,61	1 623 088,58
196	23-010502-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	19	236	4 484,00	4 484,00	120 228,78	4 842,72
198	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2 763,36	154	425 557,44	425 557,44	358,72	459 602,04
199	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	8	154	1 232,00	1 232,00	34 044,60	1 330,56
238	ТОО СТТОО "Art Plant"	Муфта ПЭ 100 SDR 17, DN 40 ГОСТ Р 52779-2007 (электросварная)	шт	93	1 157,52	107 649,16	107 649,16	98,56	116 261,09
239	ТОО СТТОО "Art Plant"	Муфта ПЭ 100 SDR 17, DN 32 ГОСТ Р 52779-2007 (электросварная)	шт	674	1 047,32	705 893,68	705 893,68	8 611,93	762 365,17
461	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,92	2 409	223 844,28	223 844,28	56 471,49	241 751,82
487	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	43,43	2 409	104 622,87	104 622,87	17 907,54	112 992,70
								8 369,83	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**20 360 045**
Накладные расходы	тенге		306 301
Сметная прибыль	тенге		1 653 308
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**		**22 319 653**
Стоимость оборудования		тенге	0
Итого по Акту		**тенге**	**22 319 653**
Временные здания и сооружения 2,3%		тенге	513 352
Итого с временными		**тенге**	**22 833 005**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)		тенге	712 047
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге		**тенге**	**23 545 052**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		тенге	470 901
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами		**тенге**	**24 233 118**
Коэффициент договорной цены		**тенге**	**21 809 806,67**
НДС(12%)		тенге	2 617 176,80
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**24 426 983,47**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Умаров А.А.**