**Счет - фактура № 007 от «16 » июля 2015г.**

Поставщик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНАР Караганда»***
Свидетельство о регистрации по НДС: не является плательщиком НДС.
РНН 301010789359 , БИН 130340025001
Адрес: Республика Казахстан, 100026, г.Караганда, ул.Муканова, дом 57, оф.5.
Расчетный счет поставщика: ИИК KZ94319G010005412193, КФ АО «БТА БАНК», БИК ABKZKZKX, Кбе 17
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):**Договор строительного подряда № 108/15 от «05» мая 2015 г.**
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (перечисление)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос.Акжал
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНАР Караганда»
РНН 301010789359 , БИН 130340025001
Адрес: Республика Казахстан, 100026, г.Караганда, ул.Муканова, дом 57, оф.5.
Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Nova Цинк»,
БИН и адрес грузополучателя: 970240000334, Адрес: Республика Казахстан, 101713,Карагандинская область, Шетский р-н, пос.Акжал.
Покупатель: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Nova Цинк»***
БИН и адрес покупателя: БИН: 970240000334,
Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский р-н, пос.Акжал.
Расчетный счет покупателя: ИИК: KZ386010191000204414 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тенге) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка % | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Капитальный ремонт опреаторской ОФ»,согласно Договора строительного подряда № 108/15 от «05» мая 2015г. | тенге | | | 3 410 000-00 | 0 | 0-00 | 3 410 000-00 | | |
| | **Всего по счету** | | | | 3 410 000-00 | | 0-00 | 3 410 000-00 | | |

**Руководитель организации:**
Хамзин Ж.У.
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации:**
не предусмотрен
*(Ф.И.О., подпись)*

**М.П**

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
директор
*(должность)*
Хамзин Ж.У.
*(Ф.И.О., подпись)*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ТОО «Nova-Цинк» 101713,РК, Карагандинская обл., Шетский район, п.Акжал** | **970240000334** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО «ИНАР Караганда» 100026,РК, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Муканова, 57, оф.5** | **130340025001** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор №108/15 от 05 мая 2015г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **4** | **16.07.2015** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) на:
## "Капитальный ремонт операторской ОФ" и "Поставку с установкой систем видеонаблюдения в операторской ОФ" ТОО "Nova-Цинк"

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капиальный ремонт операторской ОФ | | 1ТРУ | 1 | 2 116 072,00 | 2 116 072,00 | | 2 116 072,00 |
| 2 | Поставка и установка систем видеонаблюдения в операторской ОФ ТОО "Nova-Цинк" | | 1ТРУ | 1 | 1 293 928,00 | 1 293 928,00 | | 1 293 928,00 |
| | | | Итого | 1 | x | **3 410 000,00** | | **3 410 000,00** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма 2в

***АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА МАЙ-ИЮНЬ месяц 2015 года***
***на "Капитальный ремонт операторской ОФ"***

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | 2,4 | 378,34 | 18,74 | 908 | 45 | 456 | 0,91 | 2 |
| | | м2 | | 152,26 | 6,18 | 365 | 15 | 120 | 0,03 | – |
| 2 | СПрайс г.Кар-да 2015 "WindOwsPlAsT" | Оконные блоки из металлопластиковых профилей, сложный, 2-ой стеклопакет, с подоконником и москитной сеткой | 2 | 8425,00 | – | 16850 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Пена монтажный | 2 | 366,30 | – | 733 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| 4 | Е0156-23-1 | Установка дверных коробок в каменных стенах | 5,04 | 319,42 | 1,70 | 1610 | 9 | 626 | 0,73 | 4 |
| | | м2 | | 114,66 | 0,27 | 578 | 1 | 108 | – | – |
| 5 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Дверь межкомнатный, разм. 2100х800 | 3 | 7326,09 | – | 21978 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Е0156-27-1 | Установка дверных /оконных/ приборов врезных | 3 | 77,90 | – | 234 | – | 248 | 0,39 | 1 |
| | | шт | | 76,46 | – | 229 | – | 108 | – | – |
| 7 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 2 | 844,00 | – | 1688 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | С12069-45 | Наличники | 15 | 74,00 | – | 1110 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Навес | 3 | 234,43 | – | 703 | – | – | – | – |
| | | пара | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Обшивка потолока** | | | | | | | | |
| 10 | Е0109-37-1 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 0,5 | 11970,00 | – | 5985 | – | 5387 | 65,70 | 33 |
| | | т | | 11970,00 | – | 5985 | – | 90 | 0,99 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Профиль направляющий, для "Армстронга" | 46,2 | 12,82 | – | 592 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Профиль, для "Армстронга" | 396 | 9,16 | – | 3626 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Саморезы | 400 | 1,83 | – | 733 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Анкер-клин для подвесных потолков 6х40 | 1000 | 5,49 | – | 5495 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Прямой подвес | 200 | 7,33 | – | 1465 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Удлинитель, (замок) | 130 | 9,16 | – | 1190 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | СПрайс г.Кар-да 2014 | "Армстронг" вместе с комплектующими | 118,8 | 732,61 | – | 87034 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Обшивка каркасной перегородки с ГКЛ** | | | | | | | | |
| 18 | Е0109-61-1примен. | Монтаж каркасов стен | 0,1 | 3600,00 | – | 360 | – | 324 | 19,60 | 2 |
| | | т | | 3600,00 | – | 360 | – | 90 | 3,30 | – |
| 19 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Профиль направляющий для крепления гипсокартона 28х27х0,5 мм | 79,2 | 20,15 | – | 1596 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Профиль для крепления гипсокартона 60х27х0,5 мм | 184,8 | 30,04 | – | 5551 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Саморезы по гипсокартону, дл. 2,5-3 мм | 450 | 1,83 | – | 824 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Саморезы по металлу (семечки) | 720 | 1,47 | – | 1055 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Дюбель гвозди по бетону 6х40 мм | 216 | 1,83 | – | 396 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен с ГКЛ, толщиной 12,5 мм | 45 | 125,82 | 4,32 | 5662 | 194 | 6650 | 0,75 | 34 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 5468 | 74 | 120 | 0,01 | – |
| 25 | С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | 45 | 184,00 | – | 8280 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Полы** | | | | | | | | |
| 26 | Е0157-17-4 | Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | 108 | 1920,69 | 5,23 | 207435 | 565 | 14459 | 0,75 | 81 |
| | | 1м2 | | 120,11 | 0,83 | 12972 | 90 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 27 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 108 | 925,06 | 4,90 | 99906 | 529 | 8017 | 0,38 | 41 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 6318 | 200 | 123 | 0,01 | 1 |
| 28 | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 72 | 116,30 | 0,09 | 8374 | 6 | 1207 | 0,09 | 7 |
| | | 1м | | 15,12 | 0,02 | 1089 | 1 | 110,7 | – | – |
| 29 | СПрайс ТОО "Юкас-МК" г.Карда 2014 | Дюбель гвоздь 6х40, для плинтусов | 216 | 1,83 | – | 396 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Стены и потолок** | | | | | | | | |
| 30 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание поверхностей стен /гипсовый смесь, толщ. 3 мм/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | 250 | 89,20 | 4,29 | 22299 | 1072 | 20418 | 0,52 | 131 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 21197 | 409 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 31 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание поверхностей стен /Финишом, толщ. 1,5 мм/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | 250 | 89,20 | 4,29 | 22299 | 1072 | 20418 | 0,52 | 131 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 21197 | 409 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 32 | СПрайс ТОО "Юкас-МК" г.Карда 2015 | Гипсовый смесь, "Уют" | 935 | 22,25 | – | 20802 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | СПрайс ТОО "Юкас-МК" г.Карда 2015 | Финиш П, "Уют" | 500 | 41,07 | – | 20537 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | СПрайс ТОО "Юкас-МК" г.Карда 2015 | "HAUSER" Лента для гипсокартона 48ммх45м | 2 | 75,30 | – | 151 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 250 | 208,54 | 2,63 | 52135 | 656 | 17901 | 0,45 | 112 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 18696 | 247 | 94,5 | – | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **629990** | **4148** | | | **579** |
| | | | **Тенге** | | | **94455** | **1447** | | | **9** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **623645** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **328603** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **89556** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 202784 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 90400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42843 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 756888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 597 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103116 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6345 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6345 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 857 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 723 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7202 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 769667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 635 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 110318 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Электротехнические работы** | | | | | | | | |
| 36 | E0167-16-2 | **Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт** | 7 | 263,81 | 2,81 | 1847 | 20 | 1779 | 1,60 | 11 |
| | | шт | | 261,00 | 0,45 | 1827 | 3 | 97,2 | – | – |
| 37 | C151702-26 | **Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4** | 7 | 1160,00 | – | 8120 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | E0167-17-1 | **Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка** | 9 | 37,55 | – | 338 | – | 328 | 0,24 | 2 |
| | | шт | | 37,55 | – | 338 | – | 97,2 | – | – |
| 39 | СПрайс-лист г.Караганда2014 ТОО "Юг-Электрокомплект" | **701-0202-100 Выключатель 1кл. Mira** | 3 | 80,59 | – | 242 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | СПрайс-лист г.Караганда2014 ТОО "Юг-Электрокомплект" | **701-0202-121 Розетка Mira** | 3 | 76,92 | – | 231 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | СПрайсг.Кар-да 2014 ТОО "Юг-Электрокомплект" | **КМ-209 IP44 86x86x41,5 "Светоприбор" Распред коробка** | 3 | 25,64 | – | 77 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **10854** | **20** | | | **13** |
| | | | **Тенге** | | | **2165** | **3** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10305 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2168 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8120 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2107 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 316 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 745 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 13157 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2484 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 549 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 549 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 582 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 13739 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2484 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Оборудование** | | | | | | | | |
| 42 | **Е0120-40-1** | **Установка кондиционера** | 1 | 365,34 | 17,71 | 365 | 18 | 452 | 1,90 | 2 |
| | | **шт** | | 346,50 | 6,75 | 347 | 7 | 128 | 0,03 | -- |
| 43 | **СПрайс г.Кар-да 2015** | **Кондиционер** | 1 | 17113,93 | -- | 17114 | -- | -- | -- | -- |
| | | **компл** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | **Е0120-40-1** | **Переустановка кондиционера б/у** | 1 | 365,34 | 17,71 | 365 | 18 | 452 | 1,90 | 2 |
| | | **шт** | | 346,50 | 6,75 | 347 | 7 | 128 | 0,03 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **17845** | **35** | | | **4** |
| | | | **Тенге** | | | **693** | **14** | | | **--** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 17114 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 17114 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 731 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 707 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 904 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1733 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 842 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 18847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 842 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Мебель** | | | | | | | | |
| 45 | СПрайс г.Кар-да 2014 | Скамья уличная | 1 | 5390,89 | – | 5391 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | СПрайс г.Кар-да 2015 | Кресло "Престиж" | 2 | 1689,14 | – | 3378 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | СПрайс г.Кар-да 2015 | Корзина для мусора пластмассовая, (урна, мусорное ведро) | 3 | 61,61 | – | 185 | – | – | – | – |
| | | компл | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 8954 | – | | | – |
| | | | Тенге | | | – | – | | | – |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8954 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8954 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 8954 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 667643 | 4204 | | | 596 |
| | | | Тенге | | | 97313 | 1463 | | | 9 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 26068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 26068 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10305 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2168 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8120 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2107 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 316 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 745 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 13157 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2484 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 624195 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 328603 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 89556 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 203333 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 90400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 757470 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 597 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103116 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6345 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6345 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 857 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 723 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7202 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 731 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 707 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 904 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1733 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 842 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 811207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 654 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113644 | | | |
| | СН РК8.02-02.2002 | **ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года:** | Тенге | | | 811207 | | | | |
| | к=2,5574 | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 2015 года:** | Тенге | | | | | | | 2074581 |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи: | **тенге** | | | | | | | 41492 |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен:** | тенге | | | | | | | 2116072 |
| | | НДС, 0% | **тенге** | | | | | | | 0 |
| | | **Всего без учета НДС:** | тенге | | | | | | | 2116072 |

**"ЗАКАЗЧИК": ТОО "Nova Цинк"**

**М.П.** _____

**"Подрядчик": ТОО "ИНАР Караганда"**

**М.П.**

# Счет-фактура № 00000000092 от 13 июля 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехНаладка"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 120940008963, 100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, Балхаш г., Молдагуловой, дом № 1, к.31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: ИИК KZ03319G010004978398, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №006/15 от 04 июня 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Муканова, дом № 57, к.оф. 5

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 120940008963, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехНаладка",100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, Балхаш г., Молдагуловой, дом № 1, к.31

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 130340025001, ТОО "ИНАР Караганда",100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Муканова, дом № 57, к.оф. 5

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "ИНАР Караганда"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340025001, 100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Муканова, дом № 57, к.оф. 5

ИИК получателя: KZ94319G010005412193, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поставка и установка оборудования систем видеонаблюдения в операторной ОФ ТОО "NOVA ЦИНК" | шт | 1 | 1 305 810,00 | 1 305 810,00 | Без НДС | | 1 305 810,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 305 810,00** | | | **1 305 810,00** | | |

**Руководитель: Шиян И. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Гужавина И. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Шиян И.М.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "ИНАР Караганда",100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Муканова, дом № 57, к.оф. 5** — **130340025001**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехНаладка",100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, Балхаш г., Молдагуловой, дом № 1, к.31, тел.: +7 (71036) 6-50-91** — **120940008963**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №006/15 от 04 июня 2015года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 92 | 13.07.2015 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поставка и установка оборудования систем видеонаблюдения в операторной ОФ ТОО "NOVA ЦИНК" | | | шт | 1 | 1 305 810,00 | 1 305 810,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 305 810,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шиян Иван Михайлович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2015

М.П.

Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «Nova Цинк»

Койшанов С. К.

**АКТ**

1. **Рабочей комиссии по приемке завершенных работ по объекту «Капитальный ремонт операторской ОФ».**

**п. Акжал** **16.07.2015г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом генерального директора ТОО «Nova Цинк» № 2371/п от 27.04.2015г. для приемки выполненных объемов работ по договору №108/15 от 05.05.2015г года в составе:

**Председателя комиссии:**

Токтанов Д.К -технический директор

**Зам. Председателя комиссии:**

Шохинов М.Т. - начальник ОКС

**Члены комиссии:**

Мухатаев Д.Ш. - зам.генерального директора по ФЭ и КВ

Журавлев А.Н. -директор СБ и Р

Усенова А.С - начальник ОФ

1.Подрядчиком **ТОО «Инар Караганда»** производились ремонтные работы по Капитальный ремонт операторской ОФ.

2. Ремонтные работы осуществлялись: начало работ -17.05.2015г., окончание -26.06.2014г.

3. Субподрядная организация не привлекалось.

4.Сметная документация и дефектная ведомость утверждена ТОО «NovaЦинк».

5.Рабочей комиссии представлена следующая документация: смета,актывыполненных работ,дефектная ведомость.

6.Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды производились согласно ТУ и СниП.

7. Сметная стоимость по договору составляет – **3 410 000 тенге без НДС**.

**Решение комиссии:**

Предъявленные к приемке выполненные объемы работ по объекту: **«Капитальный ремонт операторской ОФ»** ТОО «NovaЦинк» - считать принятым от подрядчика ТОО «Инар Караганда» в эксплуатацию.

**Председателя комиссии:**

Токтанов Д.К -технический директор

**Зам. Председателя комиссии:**

Шохинов М.Т. - начальник ОКС

**Члены комиссии:**

Мухатаев Д.Ш. 17.07.15 - зам.генерального директора по ФЭ и КВ

Журавлев А.Н. -директор СБ и Р

Усенова А.С - начальник ОФ

От подрядчика:

**Директор ТОО « Инар Караганда»** **Хамзин Ж.У**

Казақстан Республикасы Қарағанды облысы Қазыбек би ауданы әкімінің
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ИНАР Караганда"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Караганда район имени Казыбек би

**Форма №3**

**Закзчик: ТОО "Nova-цинк"**

**Подрядчик: ТОО "ИНАР Караганда"**

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА**

**по установке видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт операторской ОФ"**

| | | тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 3410000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 3069660 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 1023000 |
| 4 | Сумма раннее оплоченных работ заказчиком исполнителю | 3069660 |
| 5 | Вид выполняемых работ | Строительно-монтажные |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ | 3410000 |
| 7 | Сумма выполненных работ за "ИЮЛЬ" месяц 2015г. | 340340 |
| 8 | Удержание аванса 100% | 0 |
| 9 | Скидка | 0 |
| 10 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты за выполненные работы с учетом ранее опло-ченных. | 340340 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ТОО "NOVA-ЦИНК"**
Юридический адрес: 101713
п.Акжал,Шетский р-н Караг.обл.
РНН: 240200003111
ИИК KZ386010191000204414
БИН: 970240000334
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ИНАР Караганда"**
БИН 130340025001
Юридический адрес: 100026
г. Караганда, ул. Муканова, 57 оф.5
ИИК KZ94319G010005412193
КФ АО «БТА Банк»
**БИК ABKZKZKKX**

**Генеральный директор**
**ТОО "NOVA-ЦИНК"**
_____ Койшанов С.К.
(подпись)
М.П.

**Директор**
**ТОО "ИНАР Караганда"**
_____ Хамзин Ж.У.
(подпись)
М.П.