Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№ 49 «6» 12 2017 г.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области", 040600 Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абая 47.

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО "Mellon», директор Аширов К.Р. 050008 г. Алматы, ул. Жандосова 1/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "EDMOND SHIPWAY" Ан А.В. № KZ61VJE00023834 от 28.02.2012 г., Конопелько А.Е. №KZ46VJE00026917 от 18.10.2013 г. и №KZ73VJE00026916 от 17.06.2013 г. Лебедев В.В №KZ25VJE00027004 от 16.09.2013 г. и № KZ84VJE00027009 от 16.09.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "Гидротехник Жоба" директор - Жакаев Е.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Узынагаш Жамбылский район, Алматинская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК, на основании пп.1 п.3 ст. 39 Закона РК от 4.12.2015 года «О государственных закупках»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 06.06.2017 г. № KZ47REA00058999.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Гидротехник Жоба" № 0078/1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП "Госэкспертиза» по Алматинской области, №18-0051/14 от 27.01.2014г.;

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Выключатель вакуумный 10 кВ	компл	1	1	1	1
КТПН-160/10/0,4 кВ	компл	1	1	1	1
КТПН-250/10/0,4 кВ	компл	6	6	6	6
КТПН-400/10/0,4 кВ	компл	1	1	1	1
ТМ – 160/10	шт	1	1	1	1
ТМ – 250/10	шт	6	6	6	6
ТМ – 400/10	шт	1	1	1	1
3-х фазный многофункциональный электросчетчик	шт	8	8	8	8
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/200У1	компл	1	1	1	1
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/400У1	компл	8	8	8	8
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/630У1	компл	3	3	3	3
Самонесущий изолированный провод СИП- 3 (1х70)	км	4,16	4,16	4,16	4,16

Самонесущий изолированный провод СИП- 3 (1х50)	км	2,89	2,89	2,89	2,89
Самонесущий изолированный провод СИП-4 (4х35, 50, 70, 95, 120)	км	23,091	23,091	23,091	23,091
Стойка ж/б вибрированная СВ-105-5, 110-5	шт	939	939	939	939
Кабель силовой АПвП 3х95-10	км	0,24	0,24	0,24	0,24

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: модернизация ячейки №10 РУ-10 кВ шкафа К-47 – 1 комплект, ВЛ-10 кВ от ячейки №10 РУ-10 кВ ПС-29А до проектной опоры №103 – 4,1 км, на ул. Токкулова от проектируемой опоры №86 до опоры №102 заменить существующие деревянные опоры на ж/б приставках ВЛ-0,4 кВ на ж/б опоры совместной подвески ВЛ-10/0,4 кВ – 0,542 км, на отпайке к ТП-1441: для эл.питания ТП-1/1 и ТП-1/2 использовать существующей ВЛ-10 кВ опоры №1/8 на отпайке к ТП-1441 фидера №1-29А подвескойй проводов марки СИП-3 (1х50) – 1,22 км, на отпайке к ТП-1399: для эл.питания ТП-6/1 и ТП-6/2 точка подключения от существующей ВЛ-10 кВ опоры №13 на отпайке к ТП-1399.

Промежуточную опору №13 заменить на ответвительную типа ОАтБ10-25 подвеска проводов СИП-3 (1х50) – 0,79 км, ВЛ-0,4 кВ выполнить самонесущими изолированными проводами СИП-2 - 21,33 км, для электропитания участка новостроек предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4 кВ – 8 компл, для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3х-фазного эл. счетчика марки «Дала» СА4У-Э720ТХ PLC IP P и GSM модемом типа МУР 1001.9 GSM-GPRS TL1 - 8 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 224976,633 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 204944,705тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20031,928 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 224976,633 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 204944,705 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20031,928 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по электроснабжению жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Лебедев В.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Жакаев Е.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аширов К.Р. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Магистральная линия от ячейки №10 РУ-10 кВ ПС-29А до проектной опоры №103	км	4,1	
2	ВЛ-10/0,4 на ж/б опорах совместной подвески	км	0,542	
3	На отпайке к ТП-1441: для электропитания ТП-1/1 и ТП-1/2 использовать существующей ВЛ-10 кВ опоры №1/8 на отпайке к ТП-1441 фидера № 1-29 подвеской проводов марки СИП-3 (1х50)	км	1,22	
4	На отпайке к ТП-1399: для электропитания ТП-6/1 и ТП-6/2 использовать существующей ВЛ-10 кВ опоры №13 на отпайке к ТП-1399. Промежуточную опору №13 заменить на ответвительную типа ОАтБ10-25 с подвеской проводов марки СИП-3 (1х50)	км	0,79	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП-2	км	21,33	
	Совместная подвеска ВЛ-10/0,4 кВ	км	2,5	
	Совместная подвеска ВЛ-10/0,4/0,4 кВ	км	1,1	
	2-х цепная подвеска ВЛ-0,4/0,4 кВ	км	0,234	
	1-цепная Вл-0,4 кВ	км	17,5	
6	КТПН-160/10/0,4 кВ	компл	1	1
7	КТПН-250/10/0,4 кВ	компл	6	6
8	КТПН-400/10/0,4 кВ	компл	1	1
9	ТМ – 160/10	шт	1	1
10	ТМ – 250/10	шт	6	6
11	ТМ – 400/10	шт	1	1

Заказчик Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Жакаев Е.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.