Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, ул.Абая, 56** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240008665**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",050008, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 1/1, 1этаж** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080340012870**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках услуг №050240008665/170030/00 от 28.04.2017г	

Номер документа	Дата составления
335	25.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по электроснабжению жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской обл.			усл	1	926 628,00	926 628,00	99 281,57
				Итого	1	x	926 628,00	99 281,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Аширов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джуртишев Э.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

М.П.

Заказчик :Государственное управление" Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Реквизиты: с.Узынагаш Абая 47 БИН 050240008665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ8070103KSN093000 Жамбыльское районное управление Казначейства

Подрядчик
ТОО "Mellon"

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1этаж БИН/ИИН 080340012870 БИК SABRKZKA, ИИК KZ86914002203KZ0048Y ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта "Электрофикация жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района
Основание: Договор №050240008665/170030/00 от
Специфика 009-015-0-159

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-2-5 Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ(двухцепная)								
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов								
		км линии	0,265	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	1924 / 727	1142 / 310	1089 / 105	16,1 / 4,45	4 / 1
2	99-11-15(пл)	Провод СИП2 3*35+2*54,6К=1,020;								
		км	0,1326	234158		31049,3508				
3	99-11-16(пл)	Провод СИП2 3*50+1*70+1*25К=1,020;				0				
		км	0,0153	274546		4200,5538				
4	99-11-21(пл)	Провод СИП2 3*70+1*95+1*25К=1,020;		274546		0				
		км	0,1224	285110		34897,464				
5	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)				0				
		опора	2	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	3068 / 1013	1756 / 493	1581 / 105	3,06 / 1,03	6 / 2
6	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)								
		опора	5	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	15779 / 4928	9951 / 2750	8062 / 105	5,98 / 2,29	30 / 11
7	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
			6	19600		117600				
10	30-14-3	Стоимость П-3и	0,0031	18200		56				

11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м3	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212
			м2 поверхности		37,35	1,44	299	12	118	0,007
12	99-11-56(пл)	Крюк SOT29	шт	4	421		1684			
13	99-11-57(пл)	Крюк SOT39	шт	15	520		7800			
14	99-11-57(пл)	зажим SO130	шт	14	825		11550			
15	99-11-58(пл)	Зажим SLIP22.1	шт	20	625		12500			
16	99-11-59(пл)	зажим SLIP 22.127	шт	14	585		8190			
17	99-2-1(пл)	Зажим SO274	шт	2	1250		2500			
18	99-12-2(пл)	Зажим SO234	шт	3	1540		4620			
19	99-12-21(пл)	Скрепа СОТ36	шт	24	54		1296			
20	99-12-3(пл)	Лента СОт37	шт	25	168		4200			
21	99-12-4(пл)	Зажим SM2.21	шт	7	574		4018			
22	99-12-211(пл)	зажим SL37.2	шт	2	425		850			
23	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,00101	493900		498,839			
24	99-12-6(пл)	Проводник ЗП6	шт	5	235		1175			
25	99-12-26(пл)	Кронштейн У1	шт	5	895		4475			
26	99-12-7(пл)	Траверса ТН-2	шт	18	542		9756			
27	99-12-8(пл)	Хомут Х10	шт	18	387		6966			

Всего по акту прямых затрат

Стоимость: материалов, тенге	292613
Стоимость оборудования	269881
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	11099
	6967

- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18223
Итого по акту	**321935**
Временные здания и сооружения 2,8% с К-0,8	7211
сметная заработная плата	10
трудоемкость чел-ч	5
Затраты на призводство строительно монтажных работ в зимнее время 1,71%	5628
сметная заработная плата	25
трудоемкость чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	3292
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1317
Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775 тенге	**339383**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**811125**
в том числе:	
материалы тенге	645015
оборудование тенге	
сметная заработная плата	16734
нормативная трудоемкость чел-ч	
Налог 2%	**16222**
Итого в текущих ценах с учетом налога	**827347**
НДС 12%	**99281**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**926628**

Подрядчик

ТОО "Mellon"

г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1 этаж

Директор_____Аширов К.Р

Технадзор

Заказчик

Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

_____Джуртшиев Е.Д.

Заказчик: Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района

Реквизиты: с.Узынагаш Абая 47 БИН 050240008665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ8070103KSN093000 Жамбыльское районное

Подрядчик: ТОО "Mellon"

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1этаж БИН/ИИН 080340012870 БИК SABRKZKA, ИИК KZ86914002203KZ0048Y ДБ АО

Наименование объекта "Электрофикация жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района

Основание: Договор №050240008665/170030/(

Специфика 009-0

СПРАВКА №3 за 24 июль 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	договор			точник финансирован		анизационно-правовая фо	
заказчика	подрядкика	05024448665/170030/00			наименова	код	наименование	код

	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге										
			Из графы 1								
Наименование пусковых комплекс	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом		дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов			на приобретение	другие дополнительные		
Всего по объекту:	176897739,0	827347								99281,0	926628,0

Подрядчик **Заказчик** **Технадзор**

ТОО "Mellon"
г.Алматы Бостандыкский район

Директор _____ **Аширов К.Р**

Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Джуртшиев Е.Д.