Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, ул.Абая, 56**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240008665**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",050008, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 1/1, 1этаж**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080340012870

Договор (контракт) Договор о государственных закупках услуг №050240008665/170030/00 от 28.04.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
599	**25.09.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по электроснабжению жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской обл.			усл	1	45 086 294,00	45 086 294,00	4 830 674,36
				Итого	1	x	45 086 294,00	4 830 674,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аширов К.Р.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Заказчик: Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района
Реквизиты: с.Узынагаш Абая 47 БИН 050240008665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ8070103KSN093000 Жамбыльское районное управление
Подрядчик: ТОО "Mellon"

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1этаж БИН/ИИН 080340012870 БИК SABRKZKA, ИИК KZ86914002203KZ0048Y ДБ АО "Сбербанк"

Наименование объекта "Энергоснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района
Основание: Договор №050240008665/170030/00 от
Спецификa 009-015-0-159

СПРАВКА №4 за сентябрь 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядкика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		0502444866 5/170030/0 0		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов ,объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по объекту:	221984033,0	40255619,0							4830675,0	45086294,0

Подрядчик

ТОО "Mellon"

г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1 этаж
Директор _____ Аширов К.Р

шт

Заказчик

Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района

_____ Джуртшиев Е.Д.

Технадзор

Заказчик :Государственное управление" Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Реквизиты: с.Узынагаш Абая 47 БИН 050240008665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ8070103KSN093000 Жамбыльское районное

Подрядчик

ТОО "Mellon"

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1этаж БИН/ИИН 080340012870 БИК SABRKZKA, ИИК KZ86914002203KZ0048Y ДБ АО "Сбербанк"

Наименование объекта "Энергоснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района

Основание: Договор №050240008665/170030/00 от

Спецификa 009-015-0-159

АКТ №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета№2-1-1 Монтаж ячейки №10 РУ									
	Раздел 1 Монтаж ячейки №10 РУ									
1	Ц8-528-2	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу, вакуумный	1	10790	1591	10790	1591	7360	42	42
		шт		7403	344	7403	344	95	2,012	2

2	75-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MIKOM"	1	1451300		1451300					
		шт									
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2	
		шт									
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	317	13,5	317	14	95	0,079	–	
		шт		166,9	5,4	167	5	152	1	1	
5	99-5-65(пл	Счетчик "Отан" САР4У-Э712TXRS OP IP	1	158	2,3	158	2	95	0,013	–	
		шт		19868		19868					
6	80-14-36(п	Концентратор данных УСПД	1	67757		67757					
		шт									
7	Ц8-317-4	Реле	6	3104,1	34,1	18625	205	9673	10	60	
		шт		1688	9	10128	54	95	0,053	–	
8	80-14-55(п	Реле РТ85/1	2	6204		12408					
		шт									
9	80-14-57(п	Реле времени РВ-238	1	5567		5567					
		шт									
10	80-15-1(пл	Реле промежуточное РП-11	1	1923		1923					
		шт									
11	80-11-41(п	Реле РУ-21	2	1886		3772					
		шт									
12	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6	

		шт									
13	80-13-40(п	Трансформатор ТЛМ-10-100/5	3	347	4,5	1041	14	95	0,026	–	
				15895		47685					
		шт									
14	80-13-47(п	Амперметр Э-377	3	2168		6504					
		шт									
15	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2	
		шт									
16	80-13-48(п	Автомат АП50Б 10А	1	227	2,3	454	5	95	0,013	–	
				1099		1099					
		шт									
17	80-13-48(п	Автомат АП-50Б 25А	1	1099		1099					
		шт									
18	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	50	23,2	2,1	1160	105	798	0,1	5	
		м кабеля									
19	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0,0515	16,5	0,3	825	15	95	0,002	–	
				2599		134					
		1000м									
		Итого по разделу 1				**1653640**	**2056**	19735		**118**	
						20326	**448**			**2**	

		Стоимость: материалов, тенге				32144					
		оборудования, тенге				1599114					
		Накладные расходы, тенге				19735					
		- заработная плата, тенге				2960					
		- трудоемкость, чел-ч				10					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100403					
		Всего по смете, тенге				**1773778**					
	Смета№2-1-2										
	Раздел 1 Подстанции 0,4кВ										
1	E33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	8	2238,1	1743,1	17905	13945	7975	3	24	
		подстанция		495	454,41	3960	3635	105	1,81	14	
2	E33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	8	4098,19	1460,06	32786	11680	22118	12,1	97	
		подстанция		2191,5	441,68	17532	3533	105	1,9	15	
3	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-160 кВА; ВВ/ВК	1	473000		473000					
5	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВВ/ВК	1	452900		452900					

		шт									
6	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	261000		261000					
		шт									
8	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	1	199400		199400					
		шт									
9	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	8	957,56	134,06	7660	1072	6464	4,38	35	
		комплект									
10	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	24	720	49,5	5760	396	105	0,24	2	
				599		14376					
		шт									
11	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	8	166,9	5,4	1335	43	1218	1	8	
		шт									
13	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	8	158	2,3	1264	18	95	0,013	–	
				1299,3	68,3	10394	546	2512	2	16	
		шт									
14	80-13-39(п	Модем МУР1001	8	317	13,5	2536	108	95	0,079	1	
				13478		107824					
		шт									
15	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	24	493,6	18,6	11846	446	8014	2	48	
		шт									
16	80-13-55(п	Трансформатор ТТА85-800/5	24	347	4,5	8328	108	95	0,026	1	
				1194		28656					

		Итого по разделу 1				**1619082**	**27732**	**48301**		**228**
		Стоимость: материалов, тенге				**39380**	**7798**			**33**
		оборудования, тенге				262806				
						6482956				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				48301				
		- трудоемкость, чел-ч				7245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24				
						100043				
	Раздел 2 Заземление подстанций									
18	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	280	51,7	2,8	14476	784	7395	0,16	45
		м		27,5	0,3	7700	84	95	0,002	1
19	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	64	330,1	24,1	21126	1542	7205	0,7	45
		шт		116	2,5	7424	160	95	0,015	1
20	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	61,9	3,3	2971	158	1067	0,14	7
		м		23	0,4	1104	19	95	0,002	–
		Итого по разделу 2				**38573**	**2484**			**97**
		Стоимость: материалов, тенге				**16228**	**263**			**2**
						19861				

		Накладные расходы, тенге				15667					
		- заработная плата, тенге				2350					
		- трудоемкость, чел-ч				8					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2314					
		Всего по разделу, тенге				**56554**	56554				
		Сметная заработная плата, тенге				18841					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				107					
		Всего прямые затраты				**1657655**	**30216**				**325**
		Стоимость: материалов, тенге				**55608**	**8061**				**35**
						282667					
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге				63968					
		- трудоемкость, чел-ч				9595					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32					
						102357					
		Всего по смете									
	Смета №2-1-3 Электрооборудование					**1823980**					
	Раздел 1 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД										
1	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	12	1725,14	231,14	20702	2774	18541	7,42	89	
		комплект									
2	80-8-34(пл	РЛНД -1-10Б/200-400У1	9	1386	85,5	16632	1026	105	0,42	5	
		комплект		14467		130203					
3	80-8-35(пл	РЛНД -1-10Б-630У1	3	16848		50544					

		комплект									
4	99-10-9(пл	Комплект разъединителей SZ24	1	39003		39003					
		комплект									
5	2-1-41	Металлоконструкции разъединителя	0,741	147100		109001					
		т									
6	99-10-11(п	Изолятор SDI37	39	2140		83460					
		шт									
7	99-10-12(п	Вязка спиральная SO115/5085	78	3465		170270					
		шт									
8	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	78	348		27144					
		шт									
9	1-1-2104	Болты,гайки,шайбы	429	46,22		19828					
		шт									
10	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	117	51,7	2,8	6049	328	3090	0,16	19	
		м		27,5	0,3	3218	35	95	0,002	–	
11	99-10-16(п	лента СОТ37	133	122		16226					
		м									
12	99-10-17(п	Скрепа СОТ36	78	27		2106					
		шт									
		Итого по разделу 1				**674536**	**3102**			**108**	
		Стоимость: материалов, тенге				**19850**	**1061**			**5**	
		оборудования, тенге				570837					
		Накладные расходы, тенге				180747					
		- заработная плата, тенге				21631					
						3245					

		- трудоемкость, чел-ч				11					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36925					
		Всего по разделу, тенге									
		Сметная заработная плата, тенге				**733092**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				24156					
						124					
	Раздел 2 Установка ОПН на отпаечных и концевых опорах перед ТП-10/0,4кВ										
13	99-10-20(п	Траверса ТМ-96	13	1574		20462					
		шт									
14	16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,04188	322300		13498					
		т									
15	99-10-3(пл	Хомут Х62И	26	260		6760					
		шт									
16	99-10-27(п	Упор УП50	26	605		15730					
		шт									
17	99-10-26(п	Ограничитель перенапряжения SGA 1012.10	39	6541		255099					
		шт									
18	99-10-29(п	Кабельный наконечник SAL2.27	78	716		55848					
		шт									
		Итого по разделу 2				**367397**	–				–
						–	–				–
		Стоимость: материалов, тенге				367397					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22044					

		Всего по разделу, тенге				**389441**					
		Сметная заработная плата, тенге				–					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–					
		Всего прямые затраты				**1041933**	**3102**				**108**
		Стоимость: материалов, тенге				**19850**	**1061**				**5**
		оборудования, тенге				938234					
						180747					
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге				21631					
		- трудоемкость, чел-ч				3245					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11					
						58969					
		Всего по смете				**1122533**					
		Смета №2-2-1 Воздушная линия ВЛЗ-10 кв(одноцепная)									
1	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,09	25922,88	17030,88	28256	18564	13448	43,7	48	
		км линии									
5	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	20	7650	4099,68	8339	4469	105	15,13	16	
				3155,76	1990,26	63115	39805	32243	5,98	120	
		опора									

6	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	13	985,5	549,9	19710	10998	105	2,29	46
		опора		4836,53	3187,28	62875	41435	32137	9	117
9	Е34-118-1		38	1476	878,4	19188	11419	105	3,63	47
		приставка		542,38	90,13	20610	3425	13732	1,83	70
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	268	294,75	33,75	11201	1283	110	0,17	6
		м2 поверхности		245,44	3,82	65778	1024	12267	0,212	57
28	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10мм	355	37,35	1,44	10010	386	118	0,007	2
		м		51,7	2,8	18354	994	9377	0,16	57
29	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	71	27,5	0,3	9763	107	95	0,002	1
		шт		330,1	24,1	23437	1711	7993	0,7	50
				116	2,5	8236	178	95	0,015	1
		Прямые затраты				**282425**	**106958**	**121197**		
						86447	**28840**			
		Накладные расходы				**121197**				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6%				**24217**				
		Всего по смете				**427839**				

	Смета№2-2-3 Воздушная линия совместной подвески ВЛ-10/0,4(одноцепной ВЛЗ-10 кВ и двухцепной ВЛИ-0,1кВ)									
	Раздел 1 10кВ									
1	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,1933	25922,88	17030,88	5011	3292	2385	43,7	8
		км линии		7650	4099,68	1479	792	105	15,13	3
	Раздел 2 0,4кВ									
29	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,437	7259,41	4310,78	10432	6195	5907	16,1	23
		км линии		2745	1169,46	3945	1681	105	4,45	6
		Прямые затраты				**15443**	**9487**			
						5424	**2473**			
		Накладные расходы				**8292**				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6%				**1424**				
		Всего по смете				**25159**				
		Локальная смета № 2-2-4								
		Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)								
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	19,65	7259,41	4310,78	142647	84707	80765	16,1	316
		км линии		2745	1169,46	53939	22980	105	4,45	87

12	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	361	1534,11	878,23	553814	317041	285300	3,06	1105
		опора								
13	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	119	506,25	246,42	182756	88958	105	1,03	372
		опора		3155,76	1990,26	375535	236841	191849	5,98	712
		по смете								
14	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	985,5	549,9	117275	65438	105	2,29	273
		опора		4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9	72
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1230	1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29
		м2 поверхности		245,44	3,82	301890	4699	56300	0,212	261
				37,35	1,44	45941	1771	118	0,007	9
		Прямые затраты				**1412578**	**668786**			
						411719	**186174**			
		Накладные расходы				**633991**				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6%				**122794**				
		Всего по смете				**2169363**				
		Локальная смета № 2-2-5								
		Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ(двухцепная)								

8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
		м2 поверхности								
9	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций анкерных плит объемом до 0,5 м3	0,52	2794,69	1445,81	1453	752	524	3,86	2
		м3								
28	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	99	247,7	20,7	24522	2049	10590	0,7	69
		шт								
29	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	640	51,7	2,8	33088	1792	16902	0,16	102
		м								
		я								
30	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	128	330,1	24,1	42253	3085	14410	0,7	90
		шт								
				116	2,5	14848	320	95	0,015	2
		Прямые затраты				**107207**	**7770**			
						44686	**851**			
		Накладные расходы				**43525**				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6%				**9044**				

		Всего по смете									
						159776					
		Локальная смета № 2-5-1									
		Арматура для подводки к вводу в здание									
8	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	14,73	7259,41	4310,78	106931	63498	60543	16,1	237
		км линии		2745	1169,46	40434	17226	105	4,45	66
9	99-11-12(п	Провод СИП2 2х16К=1,030;	12,70041	265250		3368784				
		км								
10	99-11-21(п	ОПН SE46 128-5	926	2340		2166840				
		шт								
11	Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 1)	926	392,74	154,24	363677	142826	239069	1,27	1176
		ответвление		213,75	32,13	197933	29752	105	0,13	120
12	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	926	1299,3	68,3	1103152	63246	290741	2	1852
		шт		317	13,5	293542	12501	95	0,079	73
		Всего прямых затрат				7109384	269570			
						531909	59479			
		Накладные расходы				590353				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				461984					
		Всего по смете									
		Всего по акту прямых затрат				8161721					
						13280265					
		Стоимость: материалов, тенге									
		Стоимость оборудования				269881					
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге				1502692					
		- трудоемкость, чел-ч									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				881193					
		Итого по акту				15664149					
		Временные здания и сооружения 2,8% с К-0,8				350877					
		сметная заработная плата									
		трудоемкость чел-ч									
		Всего с временными				16015026					
		Затраты на призводство строительно монтажных работ в зимнее время 1,71%				273857					
		сметная заработная плата									
		трудоемкость чел-ч									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				160150					
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				64060					
		Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775 тенге				**16513094**					
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,				**39466294**					
		Налог 2%				**789326**					
		Итого в текущих ценах с учетом налога				**40255619**					

		НДС 12%				4830675				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				45086294				

Подрядчик

ТОО "Mellon"

г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1 1 этаж

Директор_____Аширов К.Р

Технадзор

Заказчик

Государственное управление "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района

_____Джуртшиев Е.Д.