Типовая межведомственная форма
КС-3, предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Справка №3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"**
Договор: **договору №34 от 18.03.2020 г. к доп. соглашение №2 от 02.11.2020 г.**
Стройка: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области**

№ пп	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области	293 707 361,83	293 707 361,83	238 147 165,38	55 560 196,45		130 000 000,00	104 373 721,00	25 626 279,00	0,00
	итого	293 707 361,83	293 707 361,83	238 147 165,38	55 560 196,45	0,00	130 000 000,00	104 373 721,00	25 626 279,00	0,00
2	в том числе НДС	31 468 645,91	31 468 645,91				13 928 571,43			
	удержание аванса	30 624 000,00	30 624 000,00				30 624 000,00			
3	всего к оплате	263 083 361,83	263 083 361,83				99 376 000,00			
4	в том числе НДС	28 187 503,05	28 187 503,05				10 647 428,57			

Заказчик

ЖКХ, ПТ и АД акиматаШуского района"
(наименование организации)
Шаймкулов К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор _____ **Доскараев К.С.**

Star-Stroi

Заказчик: КГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Договор: договору №34 от 18.03.2020 г. к доп. соглашение №2 от 02.11.2020 г.

Стройка: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области

АКТ №3

о приемке работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
				Демонтаж НС 1-го подъема п.1,2(демонтаж) на 2 шт							
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	20,48	243,94	1,58	4996	32	--	3574	9255
					242,36	--	4964	--		686	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	20,48	154,71	21,91	3168	449	--	2075	5663
					132,80	7,91	2720	162		419	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	20,48	219,74	13,81	4500	283	--	3110	8219
					205,93	4,99	4218	102		609	
4	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	10,58	147,00	0,24	1555	2	--	1118	2887
					146,77	--	1553	--		214	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка стяжки	м2	10,58	1690,13	569,24	17882	6023	--	10438	30585
					1120,90	249,31	11859	2638		2266	
6	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка утеплителя	м2 кровли	1,38	147,00	0,24	203	--	--	146	377
					146,77	--	203	--		28	

7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт.	4	2220,56	625,33	8882	2501	--	8566	18844
					1595,23	219,61	6381	878		1396	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	24,62	21951,92	4555,55	540456	112158	--	342600	953700
					17396,38	1930,70	428299	47534		70644	
9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	10,58	1690,13	569,24	17882	6023	--	10438	30585
					1120,90	249,31	11859	2638		2266	
10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	12,44	16702,25	7878,16	207776	98004	--	127939	362572
					8824,09	3419,36	109772	42537		26857	
11	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	508,00	--	5080	--		--	5486
					--	--	--	--		406	
12	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10	173,00	--	1730	--		--	1868
					--	--	--	--		138	
				Демонтаж технологического оборудования Насосная станция 1-							
13	1307-0403-0416 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75.. Демонтаж оборудования	шт.	2	140535,45	77090,25	281071	154181	--	108967	421241
					63445,20	25872,24	126890	51744		31203	
14	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные.Демонтаж	м	100	97,14	14,78	9714	1478	--	7509	18600
					82,35	5,99	8235	599		1378	
15	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Оголовок герметизированный. Демонтаж оборудования. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,192	52609,91	2955,83	10101	568	--	6738	18186
					49654,08	1205,20	9534	231		1347	
				Демонтажные работы. Здание с ультрафиолетовыми							
16	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцемент ных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	13,12	243,94	1,58	3200	21	--	2289	5929
					242,36	--	3180	--		439	

17	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элем ентов конструкций: обрешетка из брусков с прозорам и	м2 кровли	13,12	154,71	21,91	2030	287	--	1329	3628
					132,80	7,91	1742	104		269	
18	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элем ентов конструкций: стропила со стойками и подкосам и из досок	м2 кровли	13,12	219,74	13,81	2883	181	--	1992	5266
					205,93	4,99	2702	65		390	
19	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Р азборка покрытий	м2 кровли	7,36	147,00	0,24	1082	2	--	778	2008
					146,77	--	1080	--		149	
20	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка стяжки	м2	7,36	1690,13	569,24	12439	4190	--	7261	21276
					1120,90	249,31	8250	1835		1576	
21	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка утеплителя	м2 кровли	0,96	147,00	0,24	141	--	--	101	262
					146,77	--	141	--		19	
22	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт.	2	2220,56	625,33	4441	1251	--	4283	9422
					1595,23	219,61	3190	439		698	
23	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разбо рка каменной кладки	м3 кладки	15,28	21951,92	4555,55	335425	69609	--	212629	591899
					17396,38	1930,70	265817	29501		43844	
24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрыти я	м2	7,36	1690,13	569,24	12439	4190	--	7261	21276
					1120,90	249,31	8250	1835		1576	
25	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	7,26	16702,25	7878,16	121258	57195	--	74665	211598
					8824,09	3419,36	64063	24825		15674	
26	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка	т	7	508,00	--	3556	--		--	3840
					--	--	--	--		284	
27	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	7	173,00	--	1211	--		--	1308
					--	--	--	--		97	
				Водонапорная башня емк. 25 м3 (демонтаж)							
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3	1,48	14476,67	7055,54	21425	10442	--	14850	39178

					7421,14	2714,30	10983	4017		2902	
29	1109-0204-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Водонапорная башня емк. 25 м3. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	5,375	42205,00	14683,00	226852	78921	--	113384	367455
					27522,00	3050,10	147931	16394		27219	
30	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	12	32444,72	15681,06	389337	188173	24221	216960	654800
					14745,24	6778,52	176943	81342		48504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				2252717	796162	24221	1291000	3827213
							1420757	309421	--	283497	
		Накладные расходы	Тенге				1291000				
		Сметная прибыль	Тенге				283497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				3827215				
		РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР									
				ЗЕМРАБОТЫ							
		Земляные работы на отметке 500,2м									
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	394,3	198,07	188,38	78099	74276	--	14960	100503
					9,69	43,00	3823	16955		7445	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	39,4	1798,10	--	70845	--	--	51009	131602
					1798,10	--	70845	--		9748	
33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 10 м	м3	433,7	48,05	48,05	20838	20838	--	5168	28086
					--	16,55	--	7177		2080	
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 5 м	м3	206,6	33,67	33,67	6957	6957	--	1725	9377
					--	11,60	--	2396		695	
35	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	206,6	16,63	16,63	3435	3435	--	852	4630
					--	5,73	--	1183		343	

36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	206,6	147,91	71,66	30558	14805	--	16043	50330
					76,25	31,61	15753	6530		3728	
		Земляные работы на отметке 504,2м									
37	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающиеся грунты)	м3	3375,6	198,07	188,38	668603	635879	--	128070	860408
					9,69	43,00	32725	145151		63734	
38	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5907,3	173,00	--	1021963	--		--	1103720
					--	--	--	--		81757	
39	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 10 м (Обсыпка резервуара)(с учетом лишнего грунта)	м3	3692,9	48,05	48,05	177433	177433	--	44001	239148
					--	16,55	--	61112		17715	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3692,9	147,91	71,66	546219	264642	--	286769	899627
					76,25	31,61	281576	116714		66639	
41	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3	180	198,07	188,38	35653	33908	--	6829	45880
					9,69	43,00	1745	7740		3399	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную по перекрытию грунта 2 группы	м3	180	782,46	--	140843	--	--	101407	261630
					782,46	--	140843	--		19380	
43	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (по перекрытию и обсыпке)	м2	3785	123,98	--	469279	--	--	337881	871733
					123,98	--	469279	--		64573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3270726	1232174	--	994714	4606674
							1016589	364958	--	341236	
		Накладные расходы	Тенге				994714				
		Сметная прибыль	Тенге				341235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4606674				

РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВУАР 1. Бетонные работы

44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом. Устройство	м2 покрытия	104,94	4023,94	280,93	422273	29481	340850	57906	518593
					494,97	92,05	51942	9660		38414	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,494	16897,52	1074,12	177323	11272	154108	12952	205497
					1138,05	218,29	11943	2291		15222	
46	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	104,94	1437,56	242,77	150858	25476	25952	83184	252765
					947,50	55,90	99430	5866		18723	
47	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	2,592018	83297,11	6872,74	215908	17814	173103	22257	257217
					9641,69	1227,40	24991	3181		19053	
48	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-Приготовление	т	0,020988	89836,97	6717,64	1885	141	1628	144	2192
					5511,09	3161,55	116	66		162	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,94	695,34	27,30	72969	2864	37379	32025	113394
					311,86	12,80	32726	1343		8400	
50	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Плоские днишапрямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	40,2	27169,17	3031,84	1092201	121880	665176	314182	1518894
					7590,66	997,77	305145	40111		112511	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в п остроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	тн	4,7513	18144,73	1318,15	86211	6263	1368	72995	171942
					16538,58	344,00	78580	1634		12736	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0195	226957,00	--	4426	--	4426	--	4780
					--	--	--	--		354	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7318	217805,00	--	1030610	--	1030610	--	1113058
					--	--	--	--		82449	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,5	695,34	27,30	59452	2334	30454	26093	92388
					311,86	12,80	26664	1095		6844	

86	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом нап ыления	м3 изоляции	5,025	84480,01	6149,06	424512	30899	192264	154589	625429
					40069,53	409,36	201349	2057		46328	
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,112	13739,84	1331,28	1539	149	4	1317	3084
					12377,20	540,08	1386	60		228	
88	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, раз мером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	100,5	442,00	--	44421	--	44421	--	47975
					--	--	--	--		3554	
89	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100,5	635,54	99,34	63872	9984	33301	21100	91770
					204,85	23,36	20587	2347		6798	
90	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм из менения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	502,5	17,16	1,47	8622	738	7503	518	9871
					0,76	0,36	381	182		731	
91	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой вт ри слоя по 5 мм	м2	100,5	1700,99	346,07	170950	34780	36014	85460	276922
					996,58	79,81	100156	8021		20513	
92	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	2,48235	83297,11	6872,74	206773	17061	165778	21315	246334
					9641,69	1227,40	23934	3047		18247	
93	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,0201	89836,97	6717,64	1806	135	1560	138	2099
					5511,09	3161,55	111	64		155	
		Гидроизолция боковая									
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	212,2	842,90	20,15	178863	4276	121233	50094	247274
					251,43	2,41	53354	511		18317	
95	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	1189,13	2,33	356739	699	334602	19804	406667
					71,46	1,08	21438	325		30123	

96	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	300	3009,52	0,78	902856	233	857677	40999	1019364
					149,82	0,36	44946	108		75508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10426058	596816	8046472	1735078	13134025
							1782774	168095	--	972888	
		Накладные расходы	Тенге				1735075				
		Сметная прибыль	Тенге				972891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13134022				
		РАЗДЕЛ 4.РЕЗЕРВУАР 2. Бетонные работы									
97	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом. Устройство	м2 покрытия	104,94	4023,94	280,93	422273	29481	340850	57906	518593
					494,97	92,05	51942	9660		38414	
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,494	16897,52	1074,12	177323	11272	154108	12952	205497
					1138,05	218,29	11943	2291		15222	
99	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	104,94	1437,56	242,77	150858	25476	25952	83184	252765
					947,50	55,90	99430	5866		18723	
100	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	2,592018	83297,11	6872,74	215908	17814	173103	22257	257217
					9641,69	1227,40	24991	3181		19053	
101	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-Приготовление	т	0,020988	89836,97	6717,64	1885	141	1628	144	2192
					5511,09	3161,55	116	66		162	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,94	695,34	27,30	72969	2864	37379	32025	113394
					311,86	12,80	32726	1343		8400	
103	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Плоские днищапрямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	40,2	27169,17	3031,84	1092201	121880	665176	314182	1518894
					7590,66	997,77	305145	40111		112511	
104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в п остроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	тн	4,7513	18144,73	1318,15	86211	6263	1368	72995	171942
					16538,58	344,00	78580	1634		12736	

105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0195	226957,00	--	4426	--	4426	--	4780
					--	--	--	--		354	
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7318	217805,00	--	1030610	--	1030610	--	1113058
					--	--	--	--		82449	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,5	695,34	27,30	59452	2334	30454	26093	92388
					311,86	12,80	26664	1095		6844	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяж ки к норме 11-110101 1101	м2 стяжки	1368	90,29	4,64	123521	6354	111894	7678	141695
					3,85	2,12	5273	2896		10496	
109	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 м м. Устройство	м3	60,2	27169,17	3031,84	1635584	182517	996109	470492	2274562
					7590,66	997,77	456958	60066		168486	
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изг отовление в построечных условиях из арматуры диаме тром до 25 мм	т	4,871	18144,73	1318,15	88383	6421	1403	74834	176274
					16538,58	344,00	80559	1676		13057	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3203	226957,00	--	72694	--	72694	--	78510
					--	--	--	--		5816	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9699	217805,00	--	864664	--	864664	--	933837
					--	--	--	--		69173	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5808	205921,00	--	119599	--	119599	--	129167
					--	--	--	--		9568	
114	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 2 0 кг. Установка	т	0,0272	447235,78	1257,78	12165	34	11529	561	13744
					22140,00	510,84	602	14		1018	
115	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14 63 7-89	т	0,0624	233862,00	--	14593	--	14593	--	15760
					--	--	--	--		1167	

116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Сальники)	т	0,0611	1304268,85	494587,60	79691	30219	21979	35396	124293
					449975,30	135183,05	27493	8260		9207	
117	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс ПМ-1. Устройство	м3	1,34	30759,10	4615,25	41217	6184	23016	12002	57477
					8967,75	874,95	12017	1172		4258	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	226957,00	--	7081	--	7081	--	7648
					--	--	--	--		566	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь ар матурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115888	217805,00	--	25241	--	25241	--	27260
					--	--	--	--		2019	
120	1107-0105-0107 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной дом, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зда ниях и сооружениях. Масса стропильных и подстропил ьных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10	8419,91	2727,81	84199	27278	26368	43770	138206
					3055,32	653,98	30553	6540		10238	
121	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ре бристые для сооружений водопровода, канализации, р езервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяж елого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	18,38	65761,00	--	1208687	--	1208687	--	1305382
					--	--	--	--		96695	
122	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креп ления массой не более 50 кг с преобладанием толсто листовой стали, с отверстиями и без отверстий, сое диняемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,104	609034,00	--	63340	--	63340	--	68407
					--	--	--	--		5067	
123	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Усиление плит перекрытия	м3	0,6	17684,78	1791,08	10611	1075	4565	4732	16570
					8285,68	380,14	4971	228		1227	
124	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Усиление сборных желе зобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,064	49912,10	1164,60	3194	75	--	3722	7470
					48747,50	541,80	3120	35		553	
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	217805,00	--	14593	--	14593	--	15760
					--	--	--	--		1167	

126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плос кие. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм	т	0,064	18264,00	960,96	1169	62	18	1008	2351
					17015,04	292,40	1089	19		174	
127	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонные опоры под переливной и подводящий трубопроводы. Ус тройство	м3	0,08	22467,81	1127,75	1797	90	1312	377	2349
					4939,20	241,01	395	19		174	
128	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонная обойма под отводящей трубопровод. Устройство	м3	2,4	22467,81	1127,75	53923	2707	39362	11314	70455
					4939,20	241,01	11854	578		5219	
		Крепление труб вентиляции									
129	1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применение м охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2	1982,16	830,93	3964	1662	75	2818	7325
					1113,70	563,47	2227	1127		543	
130	1146-0301-0228 РСНБ РК 2015 К=1 3	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазн ыми сверлами в железобетонных конструкциях горизон тальных отверстий диам.100 мм с применением охлажд ающей жидкости /воды/	отверст.	2	-545,96	-201,67	-1092	-403	-116	-715	-1952
					-286,43	-139,30	-573	-279		-145	
131	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Усиление стенывкамере приборов в месте прохода труб	м3	0,5	20435,30	1261,91	10218	631	7985	1587	12749
					3203,82	283,25	1602	142		944	
132	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Заделка пеньковой прядью и раствором в месте прохода труб в камере приборов	м	1	848,04	2,33	848	2	272	679	1649
					574,05	1,08	574	1		122	
133	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляра для вентиляционных труб Д-325 мм	м	3,7	19677,80	291,90	72808	1080	61591	10204	89653
					2739,66	74,39	10137	275		6641	
134	1120-0701-0108 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 710 мм	шт	1	7492,03	96,20	7492	96	5884	1507	9719
					1512,47	25,28	1512	25		720	
135	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,045	456282,92	12011,12	20533	541	10070	11776	34894
					220490,00	1288,28	9922	58		2585	

136	1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Защита концов футляра нанесениемгерметика	м2	0,4	8231,56	106,29	3293	43	2436	575	4177
					2036,16	46,20	814	18		309	
		Теплоизоляционные работы по перекрытию									
137	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100,5	635,54	99,34	63872	9984	33301	21100	91770
					204,85	23,36	20587	2347		6798	
138	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм и зменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2512,5	17,16	1,47	43110	3688	37516	2589	49355
					0,76	0,36	1906	908		3656	
139	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом нап ыления	м3 изоляции	5,025	84480,01	6149,06	424512	30899	192264	154589	625429
					40069,53	409,36	201349	2057		46328	
140	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,112	13739,84	1331,28	1539	149	4	1317	3084
					12377,20	540,08	1386	60		228	
141	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, раз мером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	100,5	442,00	--	44421	--	44421	--	47975
					--	--	--	--		3554	
142	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100,5	635,54	99,34	63872	9984	33301	21100	91770
					204,85	23,36	20587	2347		6798	
143	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм из менения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	502,5	17,16	1,47	8622	738	7503	518	9871
					0,76	0,36	381	182		731	
144	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой вт ри слоя по 5 мм	м2	100,5	1700,99	346,07	170950	34780	36014	85460	276922
					996,58	79,81	100156	8021		20513	
145	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	2,48235	83297,11	6872,74	206773	17061	165778	21315	246334
					9641,69	1227,40	23934	3047		18247	
146	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,0201	89836,97	6717,64	1806	135	1560	138	2099
					5511,09	3161,55	111	64		155	

		Гидроизолиия боковая									
147	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	212,2	842,90	20,15	178863	4276	121233	50094	247274
					251,43	2,41	53354	511		18317	
148	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	1189,13	2,33	356739	699	334602	19804	406667
					71,46	1,08	21438	325		30123	
149	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	300	3009,52	0,78	902856	233	857677	40999	1019364
					149,82	0,36	44946	108		75508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10426058	596816	8046472	1735078	13134025
							1782774	168095	--	972888	
		Накладные расходы	Тенге				1735075				
		Сметная прибыль	Тенге				972891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13134022				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОХОДНАЯ									
150	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21	285,37	272,72	5993	5727	--	1688	8295
					12,65	99,00	266	2079		614	
151	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11	471,43	431,94	5186	4751	2	1540	7264
					39,37	155,12	433	1706		538	
152	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,25	46,00	--	886	--		--	956
					--	--	--	--		71	
153	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11	19,87	16,97	219	187	1	72	314
					2,80	6,31	31	69		23	
154	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемешении грунта до 10 м 50 м во временный отвал	м3 грунта	21	48,05	48,05	1009	1009	--	250	1360
					--	16,55	--	348		101	
155	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемешения грунта	м3 грунта	84	43,03	43,03	3615	3615	--	896	4872
					--	14,82	--	1245		361	

156	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м 50 м из временного отвала	м3 грунта	21	48,05	48,05	1009	1009	--	250	1360
					--	16,55	--	348		101	
157	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	84	43,03	43,03	3615	3615	--	896	4872
					--	14,82	--	1245		361	
158	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,25	36,67	36,67	156	156	--	32	203
					--	10,49	--	45		15	
159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4,25	147,91	71,66	629	305	--	330	1035
					76,25	31,61	324	134		77	
160	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	782,46	--	587	--	--	423	1090
					782,46	--	587	--		81	
161	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. засыпка фунламентов с внутренней стороны и подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16	285,37	272,72	4566	4364	--	1286	6320
					12,65	99,00	202	1584		468	
162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	16	147,91	71,66	2367	1147	--	1242	3898
					76,25	31,61	1220	506		289	
		Фундаменты									
163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,912	16897,52	1074,12	15411	980	13393	1126	17859
					1138,05	218,29	1038	199		1323	
164	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,95	18892,62	1312,71	131304	9123	102033	20069	163482
					2898,96	274,24	20148	1906		12110	
165	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм перегородки. Устройство	м3	0,025	22125,22	1963,85	553	49	408	96	701
					3841,20	375,36	96	9		52	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032331	226957,00	--	734	--	734	--	792
					--	--	--	--		59	

167	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	6	975,95	10,35	5856	62	3484	2175	8674
					385,06	4,82	2310	29		642	
168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,6	842,90	20,15	24950	596	16912	6988	34492
					251,43	2,41	7442	71		2555	
		Стены и перегородки									
169	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,09	20630,69	2362,40	290686	33286	196182	63243	382244
					4344,78	481,60	61218	6786		28314	
170	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник МС-1. Устройство	м3	0,53	34127,20	6022,25	18087	3192	9124	5843	25845
					10888,80	1226,84	5771	650		1914	
171	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023002	18264,00	960,96	420	22	7	362	845
					17015,04	292,40	391	7		63	
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018868	226957,00	--	4282	--	4282	--	4625
					--	--	--	--		343	
173	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004134	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
174	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,57	39143,28	4266,76	22312	2432	12204	7407	32096
					13466,80	812,75	7676	463		2377	
175	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05165	18264,00	960,96	943	50	14	813	1897
					17015,04	292,40	879	15		141	
176	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0149537	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142829	217805,00	--	3111	--	3111	--	3360

					--	--	--	--		249	
178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0191642	217805,00	--	4174	--	4174	--	4508
					--	--	--	--		334	
179	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	5,95	3614,08	245,58	21504	1461	11466	8257	32142
					1441,44	50,81	8577	302		2381	
180	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные М1 и М2 весом до 4 кг. Установка	т	0,00296	644281,78	1257,78	1907	4	1254	592	2699
					219186,00	510,84	649	2		200	
		Перекрытие									
181	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	4	5328,63	946,27	21315	3785	8231	11928	35902
					2324,70	202,51	9299	810		2659	
182	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	11,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
183	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные узлы 1 и 2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,06328	32410,40	1791,08	66872	3696	46080	16271	89794
					8285,68	380,14	17096	784		6651	
184	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1111692	18264,00	960,96	2030	107	31	1751	4084
					17015,04	292,40	1892	33		303	
185	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190364	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0921328	217805,00	--	20067	--	20067	--	21672
					--	--	--	--		1605	
		Кровля									
187	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2	10,4	271,41	10,91	2823	113	1697	943	4067
					97,37	1,24	1013	13		301	

188	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2	10,4	155,54	6,91	1618	72	1098	417	2197
					43,03	0,53	448	6		163	
189	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	10,4	851,30	51,57	8854	536	3347	4679	14615
					477,96	11,03	4971	115		1083	
190	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	10,4	685,47	50,11	7129	521	2760	3646	11637
					370,03	11,03	3848	115		862	
191	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	1,456	22831,00	--	33242	--	33242	--	35901
					--	--	--	--		2659	
192	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10,4	174,98	12,33	1820	128	936	722	2745
					72,66	2,79	756	29		203	
193	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,4	635,54	99,34	6610	1033	3447	2183	9497
					204,85	23,36	2130	243		703	
194	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	52	17,16	1,47	892	76	777	54	1021
					0,76	0,36	39	19		76	
195	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	8	986,76	430,04	7894	3440	91	5591	14564
					545,41	286,55	4363	2292		1079	
196	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	64	15,34	6,10	982	390	37	693	1808
					8,67	4,21	555	270		134	

197	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007104	544473,06	2148,06	3868	15	1662	1999	6336
					308363,00	875,48	2191	6		469	
198	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3	2,23	93477,47	1354,94	208455	3022	158269	43497	272108
					21149,70	522,88	47164	1166		20156	
199	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	29,46	2319,65	73,82	68337	2175	53321	12403	87199
					435,87	21,76	12841	641		6459	
200	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Крыши. Устройство карнизов	м2	18	3462,09	23,48	62318	423	35949	23527	92712
					1441,44	10,84	25946	195		6868	
201	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 о	18	1198,12	3,05	21566	55	8479	10446	34573
					723,98	1,43	13032	26		2561	
202	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	13,8	136,29	0,26	1881	4	1195	629	2710
					49,39	0,12	682	2		201	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	2,23	8766,77	54,87	19550	122	17640	1656	22902
					801,84	23,05	1788	51		1696	
204	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	11	304,97	2,54	3355	28	2993	311	3959
					30,36	1,07	334	12		293	
		Проемы									
205	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,4	2637,07	164,46	14240	888	7064	6021	21882
					1164,37	74,43	6288	402		1621	

206	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	18047,00	--	97454	--	97454	--	105250
					--	--	--	--		7796	
207	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	5,4	907,01	26,48	4898	143	1502	2955	8481
					602,41	5,66	3253	31		628	
208	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,75	1571,00	--	5891	--	5891	--	6363
					--	--	--	--		471	
209	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	2532,62	530,61	9573	2006	3737	3881	14531
					1013,17	127,74	3830	483		1076	
210	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4292,00	--	8112	--	8112	--	8761
					--	--	--	--		649	
211	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПШ СТ РК 943-92	м2	1,89	14737,00	--	27853	--	27853	--	30081
					--	--	--	--		2228	
212	11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	6083,84	--	6084	--	--	--	6571
					--	--	--	--		487	
213	11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение	комплект	1	4283,52	--	4284	--	--	--	4626
					--	--	--	--		343	
214	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2740,00	--	2740	--	2740	--	2959
					--	--	--	--		219	
		Внутренняя отделка									
215	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	9,94	80,25	2,24	798	22	152	508	1411
					62,82	1,11	624	11		104	

216	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутризданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	42,33	1383,16	53,14	58549	2250	29777	22696	87745
					626,56	43,65	26522	1848		6500	
217	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	5,7	2881,06	41,92	16422	239	4490	9449	27941
					2051,34	20,76	11693	118		2070	
		Наружная отделка									
218	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Штукатурка улучшенная цементно-известковым растворомпо камню	м2	52	1315,10	28,82	68385	1498	28634	31609	107994
					735,64	24,19	38253	1258		8000	
219	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	52	513,39	6,15	26696	320	13307	10550	40225
					251,32	2,27	13069	118		2980	
220	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	6,87	1111,85	28,82	7638	198	2386	4176	12760
					735,64	24,19	5054	166		945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1507159**	**104446**	**1013233**	**361067**	**2017684**
							378229	**31009**	**--**	**149458**	
		Накладные расходы	Тенге				**361069**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**219**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2017686**				
		РАЗДЕЛ 6.Здание с бактерицидными установками									
221	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	73	160,53	153,41	11719	11199	–	3301	16222
					7,12	55,69	520	4065		1202	
222	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	1148,14	–	5741	–	–	4133	10664
					1148,14	--	5741	--		790	
223	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м(во временный отвал)	м3	47	41,11	41,11	1932	1932	–	479	2604
					--	14,16	--	666		193	

224	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	47	38,06	38,06	1789	1789	--	444	2411
					--	13,11	--	616		179	
225	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3 грунта	12	160,53	153,41	1926	1841	--	543	2667
					7,12	55,69	85	668		198	
226	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12	147,91	71,66	1775	860	--	932	2923
					76,25	31,61	915	379		217	
227	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	19	712,43	--	13536	--	--	9746	25145
					712,43	--	13536	--		1863	
228	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устрой ство	м2 покрытия	9,48	4023,94	280,93	38147	2663	30792	5231	46848
					494,97	92,05	4692	873		3470	
229	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,4	19076,33	1312,71	122089	8401	95135	18481	151815
					2898,96	274,24	18553	1755		11246	
230	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стек лом	м2 поверхност и	6,32	975,95	10,35	6168	65	3669	2292	9136
					385,06	4,82	2434	30		677	
231	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной пов ерхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	37,92	2138,19	41,73	81080	1582	58451	19808	108959
					555,05	6,62	21047	251		8071	
232	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической рам	т	0,0722	61263,65	25744,89	4423	1859	1173	1393	6282
					19271,70	8699,67	1391	628		465	
233	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные металлических рам	т	0,0722	589395,00	--	42554	--	42554	--	45959
					--	--	--	--		3404	
234	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Установка металлических щитов	т	0,018	48080,53	12850,68	865	231	172	353	1315
					25680,60	2708,78	462	49		97	
235	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций ОМ	т конструкци й	0,0444	95948,30	6634,02	4260	295	348	2508	7309
					81475,20	381,84	3617	17		541	

236	2106-0405-0601 РСНБ РК 2015)	Щиты ЩМ-1	т	0,018	434030,00	--	7813	--	7813	--	8438
					--	--	--	--		625	
237	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015)	Опорные конструкции ОМ	т	0,0444	593829,00	--	26366	--	26366	--	28475
					--	--	--	--		2109	
238	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	644281,78	1257,78	6314	12	4154	1959	8935
					219186,00	510,84	2148	5		662	
239	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3880,17	66,02	1940	33	1462	447	2578
					889,58	21,83	445	11		191	
240	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб , наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1388,50	18,68	8331	112	62	7994	17631
					1359,44	0,15	8157	1		1306	
241	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных с оединениях в раструб	м трубопровода	20,1	1812,01	30,06	36421	604	121	34992	77126
					1775,90	0,53	35696	11		5713	
242	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовы х труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на с варных соединениях	м трубопровода	3	3569,46	585,72	10708	1757	5002	4320	16230
					1316,46	152,80	3949	458		1202	
243	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2752,08	--	5504	--	1519	3905	10162
					1992,60	--	3985	--		753	
244	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015)	Сальник D 108 мм	м	0,5	1907,00	--	954	--	954	--	1030
					--	--	--	--		76	
245	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,64134	20734,37	2362,40	345048	39314	233431	74695	453322
					4344,78	481,60	72303	8014		33579	
246	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурн ые плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0495	18264,00	960,96	904	48	14	780	1818
					17015,04	292,40	842	14		135	

247	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015)	Сетки арматурные сварны е из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0495	298362,00	--	14769	--	14769	--	15950
					--	--	--	--		1182	
248	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связ ями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00042	386399,72	1350,50	162	1	106	50	229
					130626,00	382,13	55	--		17	
249	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство В25	м3	0,2	41915,24	4266,76	8383	853	4837	2599	11860
					13466,80	812,75	2693	163		879	
250	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в п остроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	тн	0,0174	18144,73	1318,15	316	23	5	267	630
					16538,58	344,00	288	6		47	
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	205921,00	--	3089	--	3089	--	3336
					--	--	--	--		247	
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	226957,00	--	545	--	545	--	588
					--	--	--	--		44	
253	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,1	17684,78	1791,08	54823	5552	23585	24446	85611
					8285,68	380,14	25686	1178		6342	
254	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1564	18264,00	960,96	2856	150	45	2463	5745
					17015,04	292,40	2661	46		426	
255	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная п ериодического профиля класса А-III (А400) диаметро м 8 мм СТ РК 2591-2014	т	4	217805,00	--	871220	--	871220	--	940918
					--	--	--	--		69698	
				Кровля							
256	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнива юшие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14	656,95	99,34	9197	1391	4938	2939	13107
					204,85	23,36	2868	327		971	
257	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1 701	м2 стяжки	70	18,59	1,47	1301	103	1145	72	1483

					0,76	0,36	53	25		110	
258	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид наплавляемый. Устройство в один сл ой	м2	14	895,09	26,32	12531	368	9633	2376	16100
					180,73	3,73	2530	52		1193	
259	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной ма стике в один слой	м2	14	851,30	51,57	11918	722	4505	6298	19674
					477,96	11,03	6691	154		1457	
260	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ма рки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,7304	33600,00	--	58141	--	58141	--	62793
					--	--	--	--		4651	
261	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14	656,95	99,34	9197	1391	4938	2939	13107
					204,85	23,36	2868	327		971	
262	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1 701	м2 стяжки	70	18,59	1,47	1301	103	1145	72	1483
					0,76	0,36	53	25		110	
263	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная битумным праймером. Устройство в один слой	м2	14	1012,79	26,32	14179	368	11281	2376	17879
					180,73	3,73	2530	52		1324	
264	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным сл оем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 к ровли	14	2287,40	109,21	32024	1529	25859	4565	39516
					331,14	23,31	4636	326		2927	
265	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оц инкованной стали	м2	7,88	3046,22	13,62	24004	107	16176	7127	33621
					979,78	3,25	7721	26		2490	
				Двери							
266	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен пло щадью до 3 м2	м2	2	2532,62	530,61	5065	1061	1978	2054	7688
					1013,17	127,74	2026	255		570	
267	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3 1173-2003	м2	2	52097,00	--	104194	--	104194	--	112530

					--	--	--	--		8336	
268	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
269	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015)	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2 011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
					--	--	--	--		435	
				Отделочные работы							
270	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	11,79	613,84	6,11	7237	72	1504	4557	12738
					480,15	3,02	5661	36		944	
271	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,9	1088,19	68,17	36890	2311	10186	20969	62487
					719,55	53,63	24393	1818		4629	
272	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и к амню	м2	0,98	2881,06	41,92	2823	41	772	1625	4804
					2051,34	20,76	2010	20		356	
				Наружная отделка							
273	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	39,8	1111,85	28,82	44252	1147	13826	24193	73920
					735,64	24,19	29279	963		5476	
274	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с д екоративно-защитным слоем с лесов	м2	42	4521,90	213,35	189920	8961	55986	105784	319360
					2975,55	172,77	124973	7257		23656	
275	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015)	Плиты из минеральной ваты насинтетическом связующем теплоизоляционные марки П -150 ГОСТ 9573 2012	м3	1,68	22831,00	--	38356	--	38356	--	41425
					--	--	--	--		3068	
276	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен прямоугольных, холодные, изоляция изделиями из пено стекло на битуме	м3 изоляции	0,104	34489,02	1220,17	3587	127	1141	1795	5812
					22294,59	409,36	2319	43		431	

277	СТ ПЕРЕЧЕНЬ п.3)	Пеностекло foamglas	М3	0,10192	78579,29	--	8009	--	--	--	8650
					--	--	--	--		641	
278	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенио е	м2	14,9	2903,17	32,60	43257	486	23460	15625	63593
					1296,05	14,79	19311	220		4711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2408271	101465	1826973	433927	3069570
							471825	31832	--	227381	
		Накладные расходы	Тенге				433926				
		Сметная прибыль	Тенге				227376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3069572				
		РАЗДЕЛ 7.Насосная станция-1 подъема №1									
279	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19	198,07	188,38	3763	3579	--	721	4843
					9,69	43,00	184	817		359	
280	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЛИШНЕГО)	м3	3	265,28	256,00	796	768	--	160	1032
					9,18	64,67	28	194		76	
281	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,25	173,00	--	908	--		--	981
					--	--	--	--		73	
282	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	19,87	16,97	60	51	1	20	86
					2,80	6,31	8	19		6	
283	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	1498,42	--	1498	--	--	1079	2783
					1498,42	--	1498	--		206	
284	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 10 м (перемешение во временный отвал на 50 м)	м3	20	31,52	31,52	630	630	--	169	863
					--	11,71	--	234		64	
285	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	80	21,21	21,21	1697	1697	--	454	2323
					--	7,88	--	630		172	

286	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение из временного отвала на 50 м)	м3	20	31,52	31,52	630	630	--	169	863
					--	11,71	--	234		64	
287	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	80	21,21	21,21	1697	1697	--	454	2323
					--	7,88	--	630		172	
288	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9	20,04	20,04	180	180	--	48	247
					--	7,45	--	67		18	
289	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (засыпка пазух и подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	м3	10	295,43	286,24	2954	2862	--	814	4070
					9,19	103,91	92	1039		301	
290	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19	147,91	71,66	2810	1362	--	1475	4629
					76,25	31,61	1449	600		343	
291	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	782,46	--	782	--	--	563	1453
					782,46	--	782	--		108	
292	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18	4023,94	280,93	72431	5057	58465	9932	88952
					494,97	92,05	8909	1657		6589	
293	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5)	м3	5,5	21003,64	1963,85	115520	10801	83592	21104	147554
					3841,20	375,36	21127	2064		10930	
294	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	217805,00	--	10019	--	10019	--	10821
					--	--	--	--		802	
295	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046	18264,00	960,96	840	44	13	724	1690
					17015,04	292,40	783	13		125	

296	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под оголовок	м3	2,21	21465,15	1127,75	47438	2492	34030	10418	62484
					4939,20	241,01	10916	533		4628	
297	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,2	975,95	10,35	5075	54	3019	1885	7517
					385,06	4,82	2002	25		557	
298	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности	м2 поверхности	29,88	842,90	20,15	25186	602	17071	7054	34819
					251,43	2,41	7513	72		2579	
299	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Оголовок герметизированный и фундамент	м3	0,64	18651,05	1312,71	11937	840	9242	1848	14888
					2898,96	274,24	1855	176		1103	
300	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10064,70	139,92	8052	112	6365	1566	10387
					1968,76	28,41	1575	23		769	
		Приямок									
301	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4	35654,80	5325,03	14262	2130	6307	5952	21831
					14563,34	1787,41	5825	715		1617	
302	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	217805,00	--	65	--	65	--	71
					--	--	--	--		5	
303	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0053	489301,78	1257,78	2593	7	2246	312	3138
					64206,00	510,84	340	3		232	
304	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,557344	20734,37	2362,40	301837	34390	204199	65341	396553
					4344,78	481,60	63248	7011		29374	
305	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2	24417,66	4266,76	4884	853	1338	2599	8081
					13466,80	812,75	2693	163		599	
306	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	205921,00	--	3089	--	3089	--	3336
					--	--	--	--		247	

307	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	226957,00	--	545	--	545	--	588
					--	--	--	--		44	
308	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	635,54	99,34	6483	1013	3381	2141	9314
					204,85	23,36	2089	238		690	
309	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,2	85,79	7,34	875	75	761	53	1002
					3,79	1,81	39	18		74	
310	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10,2	697,69	12,33	7116	126	6249	708	8450
					72,66	2,79	741	28		626	
311	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	10,2	851,30	51,57	8683	526	3282	4589	14334
					477,96	11,03	4875	112		1062	
312	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,42024	33600,00	--	14120	--	14120	--	15250
					--	--	--	--		1130	
313	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Кровля. Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	10,2	256,73	0,26	2619	3	1455	1150	4070
					113,78	0,12	1161	1		302	
314	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	635,54	99,34	6483	1013	3381	2141	9314
					204,85	23,36	2089	238		690	
315	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,2	343,17	29,36	3500	299	3046	210	4007
					15,17	7,22	155	74		297	
316	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14	2287,40	109,21	32024	1529	25859	4565	39516

					331,14	23,31	4636	326		2927	
317	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	37	136,29	0,26	5043	10	3205	1685	7266
					49,39	0,12	1828	4		538	
				Двери							
318	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2	2532,62	530,61	5065	1061	1978	2054	7688
					1013,17	127,74	2026	255		570	
319	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	52097,00	--	104194	--	104194	--	112530
					--	--	--	--		8336	
320	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
321	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
					--	--	--	--		435	
				Отделочные работы							
322	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	10	613,84	6,11	6138	61	1275	3865	10804
					480,15	3,02	4802	30		800	
323	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2	33	1259,25	82,36	41555	2718	10343	24530	71372
					863,46	65,72	28494	2169		5287	
324	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1	2881,06	41,92	2881	42	788	1658	4902
					2051,34	20,76	2051	21		363	
325	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	34	2903,17	32,60	98708	1108	53534	35655	145112
					1296,05	14,79	44066	503		10749	

326	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	34	20346,45	1326,68	691779	45107	70005	454134	1237586
					16960,80	614,04	576667	20877		91673	
327	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,7004	22831,00	--	15991	--	15991	--	17270
					--	--	--	--		1279	
328	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм(10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	160	26,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
329	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	5	508,58	0,75	2543	4	613	1541	4411
					385,28	--	1926	--		327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1708555	125534	773642	675540	2574826
							808474	41817	--	190728	
		Накладные расходы	Тенге				675541				
		Сметная прибыль	Тенге				190727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2574824				
		РАЗДЕЛ 8.Насосная станция-1 подъема №2									
330	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19	198,07	188,38	3763	3579	--	721	4843
					9,69	43,00	184	817		359	
331	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЛИШНЕГО)	м3	3	265,28	256,00	796	768	--	160	1032
					9,18	64,67	28	194		76	
332	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,25	173,00	--	908	--		--	981
					--	--	--	--		73	

333	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	19,87	16,97	60	51	1	20	86
					2,80	6,31	8	19		6	
334	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	1498,42	--	1498	--	--	1079	2783
					1498,42	--	1498	--		206	
335	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение во временный отвал на 50 м)	м3	20	31,52	31,52	630	630	--	169	863
					--	11,71	--	234		64	
336	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	80	21,21	21,21	1697	1697	--	454	2323
					--	7,88	--	630		172	
337	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение из временного отвала на 50 м)	м3	20	31,52	31,52	630	630	--	169	863
					--	11,71	--	234		64	
338	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	80	21,21	21,21	1697	1697	--	454	2323
					--	7,88	--	630		172	
339	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9	20,04	20,04	180	180	--	48	247
					--	7,45	--	67		18	
340	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (засыпка пазух и подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	м3	10	295,43	286,24	2954	2862	--	814	4070
					9,19	103,91	92	1039		301	
341	1101-0201-0501 РСНЬ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19	147,91	71,66	2810	1362	--	1475	4629
					76,25	31,61	1449	600		343	
342	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	782,46	--	782	--	--	563	1453
					782,46	--	782	--		108	

343	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18	4023,94	280,93	72431	5057	58465	9932	88952
					494,97	92,05	8909	1657		6589	
344	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5)	м3	5,5	21003,64	1963,85	115520	10801	83592	21104	147554
					3841,20	375,36	21127	2064		10930	
345	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	217805,00	--	10019	--	10019	--	10821
					--	--	--	--		802	
346	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046	18264,00	960,96	840	44	13	724	1690
					17015,04	292,40	783	13		125	
347	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под оголовок	м3	2,21	21465,15	1127,75	47438	2492	34030	10418	62484
					4939,20	241,01	10916	533		4628	
348	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,2	975,95	10,35	5075	54	3019	1885	7517
					385,06	4,82	2002	25		557	
349	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности	м2 поверхности	29,88	842,90	20,15	25186	602	17071	7054	34819
					251,43	2,41	7513	72		2579	
350	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Оголовок герметизированный и фундамент	м3	0,64	18651,05	1312,71	11937	840	9242	1848	14888
					2898,96	274,24	1855	176		1103	
351	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10064,70	139,92	8052	112	6365	1566	10387
					1968,76	28,41	1575	23		769	
		Приямок									
352	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4	35654,80	5325,03	14262	2130	6307	5952	21831
					14563,34	1787,41	5825	715		1617	
353	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	217805,00	--	65	--	65	--	71

					--	--	--	--		5	
354	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0053	489301,78	1257,78	2593	7	2246	312	3138
					64206,00	510,84	340	3		232	
355	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,557344	20734,37	2362,40	301837	34390	204199	65341	396553
					4344,78	481,60	63248	7011		29374	
356	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2	24417,66	4266,76	4884	853	1338	2599	8081
					13466,80	812,75	2693	163		599	
357	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	205921,00	--	3089	--	3089	--	3336
					--	--	--	--		247	
358	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	226957,00	--	545	--	545	--	588
					--	--	--	--		44	
359	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	635,54	99,34	6483	1013	3381	2141	9314
					204,85	23,36	2089	238		690	
360	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,2	85,79	7,34	875	75	761	53	1002
					3,79	1,81	39	18		74	
361	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10,2	697,69	12,33	7116	126	6249	708	8450
					72,66	2,79	741	28		626	
362	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	10,2	851,30	51,57	8683	526	3282	4589	14334
					477,96	11,03	4875	112		1062	
363	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,42024	33600,00	--	14120	--	14120	--	15250
					--	--	--	--		1130	

364	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Кровля. Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	10,2	256,73	0,26	2619	3	1455	1150	4070
					113,78	0,12	1161	1		302	
365	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	635,54	99,34	6483	1013	3381	2141	9314
					204,85	23,36	2089	238		690	
366	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,2	343,17	29,36	3500	299	3046	210	4007
					15,17	7,22	155	74		297	
367	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14	2287,40	109,21	32024	1529	25859	4565	39516
					331,14	23,31	4636	326		2927	
368	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	37	136,29	0,26	5043	10	3205	1685	7266
					49,39	0,12	1828	4		538	
				Двери							
369	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2	2532,62	530,61	5065	1061	1978	2054	7688
					1013,17	127,74	2026	255		570	
370	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	52097,00	--	104194	--	104194	--	112530
					--	--	--	--		8336	
371	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
372	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
					--	--	--	--		435	
				Отделочные работы							

373	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	10	613,84	6,11	6138	61	1275	3865	10804
					480,15	3,02	4802	30		800	
374	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2	33	1259,25	82,36	41555	2718	10343	24530	71372
					863,46	65,72	28494	2169		5287	
375	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1	2881,06	41,92	2881	42	788	1658	4902
					2051,34	20,76	2051	21		363	
376	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	2903,17	32,60	98708	1108	53534	35655	145112
					1296,05	14,79	44066	503		10749	
377	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымиа синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	34	20346,45	1326,68	691779	45107	70005	454134	1237586
					16960,80	614,04	576667	20877		91673	
378	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,7004	22831,00	--	15991	--	15991	--	17270
					--	--	--	--		1279	
379	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм(10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	160	26,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
380	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	5	508,58	0,75	2543	4	613	1541	4411
					385,28	--	1926	--		327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1708555	125534	773642	675540	2574826
							808474	41817	--	190728	

		Накладные расходы	Тенге				675541				
		Сметная прибыль	Тенге				190727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2574824				
		РАЗДЕЛ 9.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 ПОДЪЕМА									
				Земляные работы							
381	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	137	251,17	238,86	34410	32724	--	6592	44282
					12,31	54,52	1686	7470		3280	
382	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	124,5	276,28	262,75	34397	32712	--	6590	44266
					13,54	59,98	1686	7467		3279	
383	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,5	5338,27	--	66728	--	--	48044	123955
					5338,27	--	66728	--		9182	
384	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. водоотлив	М3	137	1377,00	1377,00	188649	188649	--	84850	295379
					--	860,20	--	117847		21880	
385	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	49,1	39,36	39,36	1932	1932	--	479	2605
					--	13,56	--	666		193	
386	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	49,1	176,39	85,31	8661	4189	--	4550	14267
					91,07	37,63	4472	1847		1057	
				Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала							
387	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	92,7	2011,97	140,47	186510	13021	150547	25576	229053

					247,48	46,03	22942	4267		16967	
388	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. устройство	м3	9,27	16897,52	1074,12	156640	9957	136133	11442	181528
					1138,05	218,29	10550	2024		13447	
389	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений В20 при толщине более 150 мм. устройство	м3	84,7	27169,17	3031,84	2301229	256797	1401503	661971	3200256
					7590,66	997,77	642929	84512		237056	
390	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	6,0984	383404,00	--	2338151	--	2338151	--	2525203
					--	--	--	--		187052	
391	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,058	217805,00	--	1101658	--	1101658	--	1189790
					--	--	--	--		88133	
		Плиты перекрытия на отм. -0,030м									
392	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (с учетом балки) В7,5	м3	9,5	25701,23	1472,73	244162	13991	174016	53795	321793
					5911,00	311,66	56155	2961		23837	
393	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,783	18144,73	1318,15	14207	1032	225	12029	28336
					16538,58	344,00	12950	269		2099	
394	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,635	217805,00	--	138306	--	138306	--	149371
					--	--	--	--		11064	
395	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	205921,00	--	15444	--	15444	--	16680
					--	--	--	--		1236	
396	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0854	963278,85	494587,60	82264	42238	1598	49473	142276
					449975,30	135183,05	38428	11545		10539	
397	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,034	654964,20	429946,60	22269	14618	425	10885	35806
					212540,30	110849,15	7226	3769		2652	

398	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(МН1). Установка	т	0,012	644281,78	1257,78	7731	15	5086	2399	10941
					219186,00	510,84	2630	6		810	
399	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (МН2). Установка	т	0,034	489301,78	1257,78	16636	43	14410	2002	20130
					64206,00	510,84	2183	17		1491	
400	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. (МН3, МН5)Установка	т	0,0122	644281,78	1257,78	7860	15	5171	2439	11123
					219186,00	510,84	2674	6		824	
401	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
402	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	367,00	--	294	--	294	--	317
					--	--	--	--		23	
403	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МН4). Установка	т	0,1274	644281,78	1257,78	82081	160	53997	25470	116156
					219186,00	510,84	27924	65		8604	
404	Т1 Книга №2"Строительные конструкции и изделия" тех.частьп.4	Оцинковать МН 4	т	0,1274	30424,00	--	3876	--	3876	--	4186
					--	--	--	--		310	
405	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138	842,90	20,15	116320	2781	78841	32578	160810
					251,43	2,41	34698	332		11912	
406	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен прямоугольных, холодные. изоляция изделиями из пеностекло на битуме	м3 изоляции	5,52	34489,02	1220,17	190379	6735	60578	95248	308477
					22294,59	409,36	123066	2260		22850	
407	СТПЕРЕЧЕНЬ п.3	Пеностекло foamglas	м3	5,4096	78579,29	--	425083	--	--	--	459089
					--	--	--	--		34007	
				Фундаменты под оборудование							
408	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,6	20975,44	967,56	12585	581	9664	2309	16085

					3900,60	327,53	2340	197		1192	
409	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,6	745,62	12,88	447	8	63	344	855
					627,08	3,66	376	2		63	
410	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	1,5	830,53	5,49	1246	8	553	626	2021
					456,54	1,98	685	3		150	
411	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/устройство бетонных опор ОП/	м3	0,11	20975,44	967,56	2307	106	1772	423	2949
					3900,60	327,53	429	36		218	
412	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МП1/	1т	0,0217	489301,78	1257,78	10618	27	9198	1278	12847
					64206,00	510,84	1393	11		952	
413	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /укладка металлических щитов Щм1/	т	0,043	72144,76	23034,69	3102	990	372	1423	4888
					40459,30	7513,20	1740	323		362	
414	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг /Щм1/	т	0,043	466991,00	--	20081	--	20081	--	21687
					--	--	--	--		1606	
415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2	146,46	3,27	293	7	192	66	387
					47,16	0,48	94	1		29	
				Каркас							
416	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,69	35742,25	5311,78	24662	3665	13802	7251	34467
					10428,12	1120,61	7195	773		2553	
417	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,97	40502,13	5070,70	39287	4919	22402	11733	55102
					12336,00	956,58	11966	928		4082	
418	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0674	217805,00	--	14680	--	14680	--	15854

					--	--	--	--		1174	
419	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1838	205921,00	--	37848	--	37848	--	40876
					--	--	--	--		3028	
				Стены							
420	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	15,3	975,95	10,35	14932	158	8883	5547	22118
					385,06	4,82	5891	74		1638	
421	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. кладка	М3 кладки	52,3	20220,55	2067,10	1057535	108109	728200	226237	1386473
					4229,94	421,40	221226	22039		102702	
422	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	35,1	3614,08	245,58	126854	8620	67639	48711	189611
					1441,44	50,81	50595	1783		14045	
423	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (элементы крепления перегородок)	т	0,0338	516763,00	--	17467	--	17467	--	18864
					--	--	--	--		1397	
		Перемычки									
424	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,255	39143,28	4266,76	88268	9622	48278	29302	126976
					13466,80	812,75	30368	1833		9406	
425	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03349	226957,00	--	7601	--	7601	--	8209
					--	--	--	--		608	
426	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0988	217805,00	--	21519	--	21519	--	23241
					--	--	--	--		1722	
		Плиты перекрытия на отм. +2,85м									
427	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,5	29652,63	1472,73	133437	6627	100210	25482	171632
					5911,00	311,66	26600	1402		12713	

428	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,204	18144,73	1318,15	3702	269	59	3134	7382
					16538,58	344,00	3374	70		547	
429	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	217805,00	--	44432	--	44432	--	47987
					--	--	--	--		3555	
		Плиты перекрытия на отм. +4,2м									
430	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,9	29652,63	1472,73	530782	26362	398613	101361	682714
					5911,00	311,66	105807	5579		50571	
431	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0967	18144,73	1318,15	19899	1446	315	16849	39688
					16538,58	344,00	18138	377		2940	
432	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0631	226957,00	--	14321	--	14321	--	15467
					--	--	--	--		1146	
433	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0336	217805,00	--	225123	--	225123	--	243133
					--	--	--	--		18010	
434	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0131	489301,78	1257,78	6410	16	5553	771	7756
					64206,00	510,84	841	7		575	
				Узлы прохода в кровле							
435	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	м	2,6	28908,31	419,30	75162	1090	65099	9062	90961
					3451,26	105,16	8973	273		6738	
436	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	м	2,6	4140,76	419,30	10766	1090	703	9062	21414
					3451,26	105,16	8973	273		1586	
437	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	2,6	36030,00	--	93678	--	93678	--	101172
					--	--	--	--		7494	

438	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,7	3046,22	13,62	5179	23	3490	1537	7253
					979,78	3,25	1666	6		537	
439	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,069	456282,92	12011,12	31484	829	15441	18057	53504
					220490,00	1288,28	15214	89		3963	
440	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,069	486729,00	--	33584	--	33584	--	36271
					--	--	--	--		2687	
441	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,069	1860,00	--	128	--	--	--	139
					--	--	--	--		10	
442	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм /изоляция футляров/	м3	0,4	35500,80	1445,50	14200	578	4370	7233	23147
					23128,95	662,20	9252	265		1715	
443	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,496	6990,00	--	3467	--	3467	--	3744
					--	--	--	--		277	
444	1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм /защита концов футляра нанесением герметика/	м2	0,5	8231,56	106,29	4116	53	3045	718	5221
					2036,16	46,20	1018	23		387	
445	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетонный бортик вокруг футляров/	м2	0,5	1626,37	60,37	813	30	686	98	984
					193,31	21,19	97	11		73	
446	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,5	-777,16	-29,64	-389	-15	-343	-33	-455
					-61,73	-10,44	-31	-5		-34	
447	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных/у обжимных колец тиоколовой мастикой/	м	4	1888,72	26,71	7555	107	6744	831	9057
					176,01	--	704	--		671	

448	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками/уплотнение под обжимными кольцами/	м	4,5	82,88	10,82	373	49	--	383	816
					72,07	--	324	--		60	
449	2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	4,5	731,00	--	3290	--	3290	--	3553
					--	--	--	--		263	
450	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0002	517567,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3	146,46	3,27	439	10	288	99	581
					47,16	0,48	141	1		43	
				Вентиляционные шахты							
452	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,9	21010,37	2362,40	18909	2126	12873	4040	24785
					4344,78	481,60	3910	433		1836	
453	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/установка уголков/	т	0,032	709272,24	6533,14	22697	209	20716	2138	26822
					55381,90	1240,12	1772	40		1987	
454	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,032	1860,00	--	60	--	--	--	64
					--	--	--	--		5	
455	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	92782,07	988,13	9278	99	6990	2009	12191
					21892,50	433,44	2189	43		903	
456	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	2,55	723,37	20,46	1845	52	223	1461	3570
					615,57	7,17	1570	18		264	
457	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	2,9325	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
458	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	6	704,66	19,94	4228	120	876	2262	7009
					538,71	7,74	3232	46		519	

459	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	6	921,00	--	5526	--	5526	--	5968
					--	--	--	--		442	
460	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,7	146,46	3,27	249	6	163	56	329
					47,16	0,48	80	1		24	
461	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	7,2	161,84	1,34	1165	10	645	411	1703
					70,82	0,60	510	4		126	
				РКровля							
462	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	635,54	99,34	54021	8444	28165	17846	77616
					204,85	23,36	17412	1985		5749	
463	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	85,79	7,34	7292	624	6346	438	8349
					3,79	1,81	322	154		618	
464	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	85	1006,19	26,32	85526	2237	67927	14425	107947
					180,73	3,73	15362	317		7996	
465	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	85	851,30	51,57	72360	4384	27350	38238	119447
					477,96	11,03	40626	937		8848	
466	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,5	33600,00	--	117600	--	117600	--	127008
					--	--	--	--		9408	
467	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	85	150,99	12,33	12834	1048	5610	5900	20233
					72,66	2,79	6176	237		1499	
468	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,021	395048,00	--	8296	--	8296	--	8960
					--	--	--	--		664	
469	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	635,54	99,34	54021	8444	28165	17846	77616
					204,85	23,36	17412	1985		5749	

470	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	514,75	44,03	43754	3743	38076	2627	50091
					22,76	10,84	1935	921		3710	
471	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	85	104,18	1,04	8855	88	4798	3689	13548
					46,70	0,48	3969	41		1004	
472	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	85,9	2193,87	20,79	188453	1786	167036	18503	223512
					228,54	5,59	19631	480		16556	
473	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /дополнительные слои по карнизам/	м2	10	1434,16	13,76	14342	138	12595	1515	17125
					160,91	3,75	1609	37		1269	
474	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков /к узлам прохода и вентиляционным шахтам/	м	10	1799,51	54,19	17995	542	14850	2439	22069
					260,34	4,80	2603	48		1635	
475	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с двумя фартуками /к парапетам/	м	14	3519,44	59,27	49272	830	39701	8165	62032
					624,36	9,56	8741	134		4595	
476	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб /с учетом сливов над цоколем/	м2	108,2	367,93	0,78	39810	84	25111	13482	57555
					135,07	0,36	14615	39		4263	
477	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб/с учетом сливов над цоколем/	м2	76,8	136,29	0,26	10467	20	6654	3498	15082
					49,39	0,12	3793	9		1117	
478	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев /деревянные элементы на парапетах/	м3	0,5	92782,07	988,13	46391	494	34951	10047	60953
					21892,50	433,44	10946	217		4515	
479	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8	3046,22	13,62	24370	109	16423	7235	34133
					979,78	3,25	7838	26		2528	

480	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство настенных желобов	м	24,6	6365,06	143,76	156580	3536	134446	18069	188621
					756,00	42,38	18598	1043		13972	
481	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок /устройство молниезащитной сетки/	1т	0,034	13739,84	1331,28	467	45	1	400	936
					12377,20	540,08	421	18		69	
482	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций /устройство токоотводов/	т	0,024	360701,46	2160,66	8657	52	7161	1358	10816
					60178,80	650,16	1444	16		801	
483	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-I, d 3 мм	т	0,024	-298362,00	--	-7161	--	-7161	--	-7734
					--	--	--	--		-573	
484	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,024	486729,00	--	11681	--	11681	--	12616
					--	--	--	--		935	
485	ТССЦ кн.2 т.ч.п4.10	Цинкование токоотводов	т	0,058	30424,00	--	1765	--	1765	--	1906
					--	--	--	--		141	
				Металлоконструкции							
486	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,255	69114,52	25317,72	17624	6456	2575	7263	26878
					33697,40	7578,72	8593	1933		1991	
487	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /лестницы, стремянки, ограждения лестниц из стали С255/	т	0,255	544342,00	--	138807	--	138807	--	149912
					--	--	--	--		11105	
488	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,608	72144,76	23034,69	43864	14005	5260	20125	69109
					40459,30	7513,20	24599	4568		5119	
489	2106-0404-0102 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	0,295	446885,00	--	131831	--	131831	--	142378
					--	--	--	--		10546	

490	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение площадок из стали С235/	т	0,313	544342,00	--	170379	--	170379	--	184009
					--	--	--	--		13630	
491	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /монтаж съемного ограждения/	т	0,018	72144,76	23034,69	1299	415	156	596	2046
					40459,30	7513,20	728	135		152	
492	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	544342,00	--	5443	--	5443	--	5879
					--	--	--	--		435	
493	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	8	1671,00	--	13368	--	13368	--	14437
					--	--	--	--		1069	
494	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	м	19	3764,06	2467,91	71517	46890	2143	27414	106846
					1183,35	907,75	22484	17247		7915	
495	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" /монорельсы из стали С255/	т	0,7264	459104,00	--	333493	--	333493	--	360173
					--	--	--	--		26679	
496	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,7264	1860,00	--	1351	--	--	--	1459
					--	--	--	--		108	
497	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /монтаж балок, поддерживающих монорельсы и подвески/	т	0,61	28578,35	9904,68	17433	6042	2386	7342	26756
					14762,70	2680,00	9005	1635		1982	
498	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,597	496458,00	--	296385	--	296385	--	320096
					--	--	--	--		23711	
499	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,597	1860,00	--	1110	--	--	--	1199
					--	--	--	--		89	
500	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,013	444428,00	--	5778	--	5778	--	6240
					--	--	--	--		462	

501	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,013	1860,00	--	24	--	--	--	26
					--	--	--	--		2	
502	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4	1708,51	56,70	6834	227	2046	5436	13252
					1140,21	11,56	4561	46		982	
503	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,053	66600,00	--	3530	--	3530	--	3812
					--	--	--	--		282	
504	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	90	146,46	3,27	13181	295	8642	2958	17431
					47,16	0,48	4244	43		1291	
				Проемы							
505	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий, установка блоков с переплетами спаренными	М2 проемов	10,8	3592,95	461,45	38804	4984	14567	18456	61841
					1782,68	116,12	19253	1254		4581	
506	2109-0201-0803 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	26162,00	--	282550	--	282550	--	305154
					--	--	--	--		22604	
507	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, Монтаж	т конструкций	0,4819	88344,62	4494,38	42573	2166	526	28090	76316
					82756,80	1721,72	39881	830		5653	
508	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10	52097,00	--	520970	--	520970	--	562648
					--	--	--	--		41678	
509	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,8	47539,00	--	133109	--	133109	--	143758
					--	--	--	--		10649	
510	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах, установка блоков	М2 проемов	1,68	2532,62	530,61	4255	891	1662	1725	6458
					1013,17	127,74	1702	215		478	

511	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5239,00	--	8802	--	8802	--	9506
					--	--	--	--		704	
512	СТ11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	Комплект	5	5738,88	--	28694	--	--	--	30990
					--	--	--	--		2296	
513	СТ11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение	Комплект	2	4040,64	--	8081	--	--	--	8728
					--	--	--	--		647	
				Отделочные работы							
		Внутренняя отделка									
514	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	М2	133	80,25	2,24	10673	298	2020	6802	18873
					62,82	1,11	8355	147		1398	
515	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	М2	172	1111,85	28,82	191238	4956	59751	104553	319455
					735,64	24,19	126531	4161		23663	
516	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. штукатурка поверхностей по бетону и камню	М2	18,2	2881,06	41,92	52435	763	14338	30170	89214
					2051,34	20,76	37334	378		6608	
517	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	116	501,84	5,09	58213	590	12686	36184	101949
					387,39	2,52	44937	292		7552	
		Наружная отделка									
518	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	140,8	4836,90	213,35	681036	30040	232038	354627	1118516
					2975,55	172,77	418958	24327		82853	
519	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	11,264	22831,00	--	257168	--	257168	--	277742
					--	--	--	--		20573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15234113	955279	11242101	2516144	19170281

							2572199	350146	--	1420018	
		Накладные расходы	Тенге				2516146				
		Сметная прибыль	Тенге				1420020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19170280				
		РАЗДЕЛ 10.Благоустройство (вертикальная планировка)									
520	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Растительные грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	301,88	41,11	41,11	12411	12411	--	3078	16727
					--	14,16	--	4275		1239	
521	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1207,52	38,06	38,06	45960	45960	--	11397	61946
					--	13,11	--	15830		4589	
522	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из под автодорожные покрытия	м3 грунта	241,85	25,46	25,46	6157	6157	--	1647	8429
					--	9,46	--	2288		624	
523	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	241,85	38,06	38,06	9205	9205	--	2283	12407
					--	13,11	--	3170		919	
524	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м плодородная почва для озеленения	м3 грунта	301,88	25,46	25,46	7686	7686	--	2056	10521
					--	9,46	--	2856		779	
525	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м насыпь	м3 грунта	310,94	25,46	25,46	7916	7916	--	2118	10837
					--	9,46	--	2941		803	
526	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	317,33	338,50	310,13	107415	98414	30	31906	150468
					28,27	111,38	8971	35344		11146	

527	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	555,3275	173,00	--	96072	--		--	103757
					--	--	--	--		7686	
528	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	317,33	16,27	13,93	5163	4420	15	1706	7419
					2,29	5,18	728	1642		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				297985	192169	45	56191	382511
							9698	68346	--	28335	
		Накладные расходы	Тенге				56192				
		Сметная прибыль	Тенге				28334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				382511				
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство (ограждение)									
		Демонтажные работы									
529	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные изпанелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	343	1900,81	1124,04	651979	385545	--	481129	1223757
					776,78	411,96	266434	141302		90649	
530	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж столбов	шт.	1	12500,83	545,95	12501	546	--	14404	29057
					11954,88	251,78	11955	252		2152	
531	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж столбов	шт.	1	7917,15	60,87	7917	61	--	9304	18599
					7856,28	28,32	7856	28		1378	
532	ТУ1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м.типа Б6В-1, строительные работы	м	519	34061,68	1342,76	17678013	696892	15957748	1725919	20956247
					1971,82	403,52	1023373	209427		1552315	
533	ТУ1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	519	97,06	--	50375	--	30834	27358	83951
					37,65	--	19541	--		6219	
534	ТУ1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы	м ограды	479	5140,13	440,49	2462123	210994	2000898	436021	3129995
					522,40	127,79	250231	61212		231851	
535	ТУ1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций	м ограды	479	494,47	0,84	236850	401	208393	25344	283170

					58,57	0,22	28056	104		20976	
536	86-010605-0206	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	126023,00	4710,00	126023	4710	99331	21509	159334
					21982,00	1654,00	21982	1654		11803	
36.1	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт	1	126023,00	4710,00	126023	4710	99331	21509	159334
					21982,00	1654,00	21982	1654		11803	
537	86-010605-0404	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	70040,00	152,00	70040	152	59927	9110	85482
					9961,00	50,00	9961	50		6332	
37.1	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	70040,00	152,00	70040	152	59927	9110	85482
					9961,00	50,00	9961	50		6332	
538	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	9	2515,62	1457,22	22641	13115	787	15909	41633
					970,97	527,04	8739	4743		3084	
539	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград Г-образные глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	3,6	40925,00	--	147330	--	147330	--	159116
					--	--	--	--		11786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				21465791	1312417	18505248	2766007	26170341
							1648128	418773	--	1938545	
		Накладные расходы	Тенге				2766006				
		Сметная прибыль	Тенге				1938544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				26170341				
РАЗДЕЛ 12.Водананорная башня											
		Земляные работы									
540	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	70	198,07	188,38	13865	13186	--	2656	17842
					9,69	43,00	679	3010		1322	

541	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, р азработанных механизированным способом, применен к оэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	1798,10	--	5394	--	--	3884	10020
					1798,10	--	5394	--		742	
542	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мошностью 5 9 кВт (80 л с) при перемешении г рунта до 10 м во временный отвал	м3 грунта	73	48,05	48,05	3507	3507	--	870	4727
					--	16,55	--	1208		350	
543	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мошностью 5 9 кВт (80 л с). Добавлять на к аждые последуюшие 10 м перемешения грунта	м3 грунт а	292	41,11	41,11	12005	12005	--	2977	16180
					--	14,16	--	4135		1199	
544	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мошностью 5 9 кВт (80 л с) при перемешении г рунта до 10 м из временного отвала	м3 грунта	37	41,11	41,11	1521	1521	--	377	2050
					--	14,16	--	524		152	
545	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мошностью 5 9 кВт (80 л с). Добавлять на каж дые последуюшие 10 м перемешения грунта	м3 грунта	37	38,06	38,06	1408	1408	--	349	1898
					--	13,11	--	485		141	
546	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асынка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	782,46	--	3912	--	--	2817	7267
					782,46	--	3912	--		538	
547	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мошностью 59 кВт (80 л с) при перемешении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32	28,87	28,87	924	924	--	229	1245
					--	9,94	--	318		92	
548	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	32	147,91	71,66	4733	2293	--	2485	7796
					76,25	31,61	2440	1011		577	
549	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Обсыпка резервуара	м3 грунта	116	160,53	153,41	18621	17795	--	5246	25777
					7,12	55,69	826	6460		1909	
550	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растите льной земли, вручную	м2	118	432,51	0,26	51036	30	16688	24709	81805

					290,83	--	34318	--		6060	
551	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (недостающий грунт для обвалования)	м3 грунта	116	266,29	244,02	30889	28306	8	9173	43268
					22,20	87,64	2575	10166		3205	
552	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностьт. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	197,2	173,00	--	34116	--		--	36845
					--	--	--	--		2729	
		Подземная часть									
553	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,2	4023,94	280,93	85308	5956	68859	11698	104766
					494,97	92,05	10493	1952		7760	
554	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	2,12	19228,57	7,68	40765	16	33572	6747	51312
					3385,50	--	7177	--		3801	
555	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	ФУЧЧаменты общего назначения железобетонные объемом дом3 В25,W8. F200. Устройство	м3	29,4	23723,12	615,03	697460	18082	561499	112844	875128
					4009,50	208,35	117879	6126		64824	
556	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4414	18264,00	960,96	8062	424	128	6952	16215
					17015,04	292,40	7510	129		1201	
557	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 25 91 -2014	т	0,0553	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
558	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,861	217805,00	--	840945	--	840945	--	908221
					--	--	--	--		67276	
559	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомболее 20 кг. Установка	т	0,17856	447235,78	1257,78	79858	225	75680	3681	90222
					22140,00	510,84	3953	91		6683	
560	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в г рунтах сухих	м3	1,48	35307,26	8819,42	52255	13053	25473	18563	76483
					9276,42	3392,87	13729	5021		5665	

561	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 НН15	шт.	1	21617,00	--	21617	--	21617	--	23346
					--	--	--	--		1729	
562	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971 2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18865,00	--	18865	--	18865	--	20374
						--	--	--		1509	
563	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	15175,00	--	30350	--	30350	--	32778
					--	--	--	--		2428	
564	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3279,00	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--			262	
565	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КЦ01	шт.	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
					--	--	--	--		152	
566	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	18077,00	--	198847	--	198847	--	214755
					--	--	--	--		15908	
		Отмостки									
567	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	8363,94	1636,89	4433	868	1977	1823	6756
					2997,00	662,20	1588	351		500	
568	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	19228,57	7,68	10191	4	8393	1687	12828
					3385,50	--	1794	--		950	
		Металлоконструкции									
569	1109-0204-0101 РСНБ РК 2015	Водонапорная башня емк. 50м3. Монтаж	т конструкций	7,21	81184,87	20975,71	585343	151235	103385	249876	902036
					45870,00	4357,28	330723	31416		66817	
570	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые цел иком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	7,21	528783,00	--	3812525	--	3812525	--	4117527
					--	--	--	--		305002	
		Отделочные работы									

571	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	183	342,72	--	62718	--	--	43275	114472
					342,72	--	62718	--		8479	
572	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	183	82,66	12,10	15127	2214	--	8910	25959
					70,56	--	12912	--		1923	
573	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спири том	м2	183	184,48	0,96	33759	175	16187	12050	49474
					95,07	0,36	17397	66		3665	
574	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	183	162,91	2,57	29812	471	23700	3938	36450
					30,83	0,36	5641	66		2700	
575	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 ха два раза	м2	366	224,22	1,90	82064	694	75819	3921	92864
					15,17	0,36	5551	132		6879	
576	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	1189,13	2,33	59457	116	55768	3301	67778
					71,46	1,08	3573	54		5021	
577	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	1189,13	2,33	59457	116	55768	3301	67778
					71,46	1,08	3573	54		5021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7016331	274625	6051236	548339	8169839
							656358	72775	--	605171	
		Накладные расходы	Тенге				548338				
		Сметная прибыль	Тенге				605174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8169842				
		РАЗДЕЛ 13.Внутрипоселковые сети В1									
578	4101-0301-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	217,198	8381,00	--	1820336	--		--	1965963
					--	--	--	--		145627	
579	4101-0301-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т км	8687,92	35,00	--	304077	--		--	328403
					--	--	--	--		24326	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2124414	--	--	--	2294366
							--	--	--	169953	
		Сметная прибыль	Тенге				169953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2294367				
		РАЗДЕЛ 14.Внутрипоселковые сети подводка к домам									
580	4101-0301-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	106,79433	8381,00	--	895043	--		--	966647
					--	--	--	--		71603	
581	4101-0301-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	4271,7732	35,00	--	149512	--		--	161473
					--	--	--	--		11961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1044555	--	--	--	1128120
							--	--	--	83564	
		Сметная прибыль	Тенге				83564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1128120				
		РАЗДЕЛ 15.ВОДОВОД									
				Земляные работы							
582	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98	41,11	41,11	4029	4029	--	999	5430
					--	14,16	--	1388		402	
583	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	98	152,25	152,25	14920	14920	--	3700	20110
					--	52,44	--	5139		1490	
584	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Грунты 1 группы. Возврат растительного слоя. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	98	190,31	190,31	18650	18650	--	4625	25137
					--	65,55	--	6424		1862	
585	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	711,9	198,07	188,38	141006	134104	--	27010	181456

					9,69	43,00	6902	30612		13441	
586	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	195,6	217,88	207,21	42617	40531	--	8163	54842
					10,66	47,30	2086	9252		4062	
587	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающийна инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,7	3544,83	--	76923	--	--	55384	142892
					3544,83	--	76923	--		10585	
588	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	217,3	1158,30	1158,30	251699	251699	--	113208	394100
					--	723,58	--	157234		29193	
589	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,4	3553,31	153,51	93807	4053	64846	25761	129134
					943,50	42,14	24908	1112		9565	
590	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3 грунта	134,8	712,43	--	96035	--	--	69145	178394
					712,43	--	96035	--		13214	
591	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	610	33,67	33,67	20542	20542	--	5094	27686
					--	11,60	--	7075		2051	
592	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	610	147,91	71,66	90225	43714	--	47369	148602
					76,25	31,61	46511	19279		11008	
				Водопровод							
593	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,245	423719,76	145250,88	103811	35586	25	77085	195368
					278369,00	39440,36	68200	9663		14472	

594	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,45	2306,00	--	570620	--	570620	--	616269
					--	--	--	--		45650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1524883	567828	635491	437543	2119420
							321565	247177	--	156995	
		Накладные расходы	Тенге				437543				
		Сметная прибыль	Тенге				111345				
		Сметная прибыль	Тенге				45650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2119421				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								104373721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13677844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6981264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2314261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56938776		
		- Перевозка грузов	Тенге				4335398				
		- Накладные расходы	Тенге							14226168	
		- Сметная прибыль	Тенге							7731385	
		ИТОГО									104 373 721
		Оборудование									0
		итого									104 373 721
		временные здания и сооружения 2,9%									3 026 838
		итого									107 400 559
		доп.затраты на зимнее время									1 313 183
		Итого									108 713 741
		непредвиденные работы и затраты 2%									2 174 275
		итого									110 888 016
		Оборудование									0
		итого в базовых ценах									110 888 016
		итого в ценах 2020 года 67% к=1,0348515									76 884 262
		итого в ценах 2021 года 33% к=1,0708911									39 187 167
		итого									116 071 429
		с пониж.коэф. К=0.68999									116 071 429
		НДС 12%									13 928 571
		всего к оплате									**130 000 000**

НО

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Директор _____ Шаимкулов К.

ТЕХНАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба

Инженер-технадзор _____ Имашев А.А.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Доскараев К.С.

Star-Stroi