Типовая межведомственная форма
КС-3, предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Справка №4
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"**

Договор: **доп. соглашение №2 от 02.11.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г**

Стройка: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области**

№ пп	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области	315 787 361,83	315 787 361,83	250 874 871,38	58 685 156,30	6 227 334,15	22 080 000,00	12 727 706,00	3 124 959,85	6 227 334,15
	итого	315 787 361,83	315 787 361,83	250 874 871,38	58 685 156,30	6 227 334,15	22 080 000,00	12 727 706,00	3 124 959,85	6 227 334,15
2	в том числе НДС	33 834 360,20	33 834 360,20				2 365 714,29			
	удержание аванса	30 624 000,00	30 624 000,00				0,00			
3	всего к оплате	285 163 361,83	285 163 361,83				22 080 000,00			
4	в том числе НДС	30 553 217,34	30 553 217,34				2 365 714,29			

ЗАКАЗЧИК

ЖКХ, ПТ и АД акиматаШуского района"
(наименование организации)
Шаимкулов К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор **Доскараев К.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской обл.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"
Договор: доп. соглашение №2 от 02.11.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г
Стройка: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области

АКТ №4
о приемке работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Площадка водозаборных сооружений. Водовод В1,В2											
				Земляные работы							
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	411,983784	41,11	41,11	16937	16937	–	4200	22828
					--	14,16	--	5834		1691	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	411,983784	152,25	152,25	62723	62723	–	15554	84540
					--	52,44	--	21603		6262	
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Грунты 1 группы. Возврат растительного слоя. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	411,983784	190,31	190,31	78404	78404	–	19443	105674
					--	65,55	--	27004		7828	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2040,52232	198,07	188,38	404165	384383	–	77417	520109
					9,69	43,00	19782	87742		38527	

	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1224,31339	217,88	207,21	266749	253693	--	51096	343272
					10,66	47,30	13056	57910		25428	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	122,19858	1798,10	--	219726	--	--	158203	408163
					1798,10	--	219726	--		30234	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	124,13824	2067,82	--	256695	--	--	184821	476838
					2067,82	--	256695	--		35321	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,9226152	3553,31	153,51	287543	12422	198771	78963	395827
					943,50	42,14	76350	3410		29320	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3	550,397922	712,43	--	392117	--	--	282324	728397
					712,43	--	392117	--		53955	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3391,80586	33,67	33,67	114218	114218	--	28324	153946
					--	11,60	--	39339		11403	

	701-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3391,80586	147,91	71,66	501684	243065	-	263388	826277
					76,25	31,61	258618	107198		61206	
				Водопровод							
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,0303474	429671,76	145250,88	442711	149659	6235	324180	828242
					278369,00	39440,36	286817	40637		61351	
13	2301-0501-1012 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1040,65087	1750,00	-	1821139	-	1821139	-	1966830
					--	--	--	--		145691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4864812	1315505	2026145	1487913	6860943
							1523162	390678	--	508217	
		Накладные расходы	Тенге				1487913				
		Сметная прибыль	Тенге				508218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6860943				
		РАЗДЕЛ 2.Комплектную трансформаторнуюп одстанцию 100/10/0,4кВ									
14	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установ ки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжениен а стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на с тороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	995021,00	-	995021	-		-	995021
					--	--	--	--	995021	--	
15	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/10/0, 4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	-	624634	-		-	624634
					--	--	--	--	624634	--	
16	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,0826	657857,75	17818,34	54339	1472	47696	4026	63034
					62608,00	5087,76	5171	420		4669	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	16897,52	1074,12	9463	602	8224	691	10966

					1138,05	218,20	637	122		812	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,2	5591,58	1647,28	1118	329	632	271	1500
					786,25	668,96	157	134		111	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	782,46	--	782	--	--	563	1453
					782,46	--	782	--		108	
20	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см (5 см), однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М Па (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	20	839,85	238,75	16797	4775	11075	2633	20985
					47,37	74,54	947	1491		1554	
21	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройс тво при укатке щебня с пределом прочности на сжати е свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на кажд ый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	20	-422,32	-113,75	-8446	-2275	-6171	-788	-9973
					--	-36,47	--	-729		-739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1693708	4903	61456	7396	1707620
							7696	1438	1619655	6515	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Генге				1619655				
		Накладные расходы	Генге				7397				
		Сметная прибыль	Генге				6516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Генге				1707621				
		РАЗДЕЛ 3.Воздушную линию 10 кВ									
22	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом Уст ановка	опора	2	13713,44	6779,20	27427	13558	1347	15191	46028
					6261,06	3233,60	12522	6467		3409	
23	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установк а	опора	1	21008,86	10912,68	21009	10913	673	11704	35329
					9423,00	5206,44	9423	5206		2617	
24	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36933,00	--	73866	--	73866	--	79775

					--	--	--	--		5909	
	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	5	118902,00	--	594510	--	594510	--	642071
					--	--	--	--		47561	
26	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор В.Л-10 кВ. Установка	шт.	7	2327,27	1319,90	16291	9239	--	8386	26651
					1007,37	490,20	7052	3431		1974	
27	2104 9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты П-3и	м3	0,35	28668,00	--	10034	--	10034	--	10837
					--	--	--	--		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				743136	33710	680430	35281	840691
							28997	15105	--	62273	
		Накладные расходы	Тенге				35281				
		Сметная прибыль	Тенге				62273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				840691				
		РАЗДЕЛ 4.Дизельная электростанция									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,48	4023,94	280,93	14003	978	11303	1920	17197
					494,97	92,05	1722	320		1274	
29	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков фундаментных	шт	6	1537,90	797,11	9227	4783	1454	5540	15949
					498,37	284,18	2990	1705		1181	
30	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,584	19595,00	--	31038	--	31038	--	33522
					--	--	--	--		2483	
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,4	30215,06	4615,25	12086	1846	6653	3583	16922
					8967,75	874,95	3587	350		1254	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036403	217805,00	--	7929	--	7929	--	8563
					--	--	--	--		634	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	226957,00	--	4289	--	4289	--	4633

					--	--	--	--		--	
	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1344	447235,78	1257,78	60108	169	56963	2770	67909
					22140,00	510,84	2976	69		5030	
35	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,92	2138,19	41,73	16934	330	12208	4137	22757
					555,05	6,62	4396	52		1686	
36	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00885	536126,95	3384,10	4745	30	1178	3513	8919
					399627,00	1381,16	3537	12		661	
37	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные БИТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,85	1011,00	--	8947	--	8947	--	9663
					--	--	--	--		716	
38	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.61	Дизельная электростанция мощностью 56 кВт, тип AKSA APD70A в кожухе	шт	1	3692166,34	--	3692166	--		--	3692166
					--	--	--	--	3692166	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3861475	8136	141962	21463	3898200
							19208	2509	3692166	15262	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3692166				
		Накладные расходы	Тенге				21464				
		Сметная прибыль	Тенге				15262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3898201				
РАЗДЕЛ 5.Кабельная линия 0,4 кВ											
39	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	103	206,60	197,41	21279	20333	--	5996	29457
					9,19	71,66	946	7381		2182	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кптр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2	1798,10	--	5754	--	--	4143	10689
					1798,10	--	5754	--		792	

	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,8	33,67	33,67	2384	2384	--	591	3213
					--	11,60	--	821		238	
42	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,8	16,17	16,17	1145	1145	--	284	1543
					--	5,57	--	394		114	
43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	297	504,42	432,18	149814	128359	--	46649	212180
					72,24	145,91	21455	43335		15717	
44	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	586	147,93	123,85	86688	72577	--	27802	123649
					24,08	41,81	14111	24503		9159	
45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	35,4	2233,00	--	79048	--	79048	--	85372
					--	--	--	--		6324	
46	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	м	909	131,84	110,17	119842	100143	--	38526	171038
					21,67	37,19	19700	33809		12669	
47	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.62	Лента сигнальная	м	909	32,79	--	29802	--	29802	--	32186
					--	--	--	--		2384	
48	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,308	133173,92	--	41018	--	464	30821	77586
					131670,00	--	40554	--		5747	
49	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм	м	308	1595,00	--	491260	--	491260	--	530561
					--	--	--	--		39301	
50	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр 40 мм	м	4	847,62	85,90	3390	344	1740	1008	4750
					326,48	23,39	1306	94		352	
51	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	944,00	--	3776	--	3776	--	4078

	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	319	357,58	167,51	114069	53437	14543	44400	171146
					144,48	48,83	46089	15577		12678	
53	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	378	330,82	152,79	125050	57754	17234	47982	186874
					132,44	43,86	50062	16580		13843	
54	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	129	431,88	205,95	55712	26568	5847	22283	84235
					180,60	59,32	23297	7652		6240	
55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	310,39	144,66	56800	26472	8295	21351	84403
					120,40	41,64	22033	7621		6252	
56	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН, масса 1 м до 1 кг	м	2	217,07	96,98	434	194	96	145	626
					72,24	28,64	144	57		46	
57	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН, масса 1 м до 2 кг	м	6	248,75	116,62	1493	700	287	515	2168
					84,28	34,84	506	209		161	
58	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по зданию, масса 1 м до 1 кг	м	84	818,85	402,11	68783	33778	20846	17864	93579
					168,56	126,81	14159	10652		6932	
59	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по зданию, масса 1 м до 2 кг	м	27	912,14	471,33	24628	12726	6701	6639	33768
					192,64	148,85	5201	4019		2501	
60	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	8	20613,82	15722,98	164911	125784	599	58491	241274
					4816,00	5338,69	38528	42710		17872	
61	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 70 мм2	шт	6	24275,86	18181,02	145655	109086	449	52675	214197
					6020,00	6173,31	36120	37040		15866	

	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ0015/4-35 СЕЕ01	шт.	8	8670,00	–	69360	–	69360	–	74909
					–	–	–	–		5549	
63	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ0047/70-150 СЕЕ01	шт.	6	10547,00	–	63282	–	63282	–	68345
					–	–	–	–		5063	
64	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	18	1273,94	86,61	22931	1559	13137	6308	31579
					457,52	29,24	8235	526		2339	
65	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,481	1738246,00	–	836096	–	836096	–	902984
					–	–	–	–		66888	
66	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,202	302759,00	–	61157	–	61157	–	66050
					–	–	–	–		4893	
67	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	249720,00	–	16482	–	16482	–	17800
					–	–	–	–		1319	
68	2306-0217-1201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	236264,00	–	10159	–	10159	–	10972
					–	–	–	–		813	
69	2306-0217-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,263	267501,00	–	70353	–	70353	–	75981
					–	–	–	–		5628	
70	2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,069	512338,00	–	35351	–	35351	–	38179
					–	–	–	–		2828	
71	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные А-4	100 шт.	0,08	5196,00	–	416	–	416	–	449
					–	–	–	–		33	

	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные А-6	100 шт.	0,24	5196,00	--	1247	--	1247	--	1347
					--	--	--	--		100	
73	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные А-70	100 шт.	0,24	13317,00	--	3196	--	3196	--	3452
					--	--	--	--		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2982767	773341	1861223	434473	3690619
							348203	252978	--	273381	
		Накладные расходы	Тенге				434472				
		Сметная прибыль	Тенге				273379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3690618				
		РАЗДЕЛ 6.Существующую ВЛ-10 кВ фидер 3									
		Демонтажные работы									
74	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	7	2579,79	1683,12	18059	11782	--	9529	29795
					896,67	804,96	6277	5635		2207	
75	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,4186	423,00	--	177	--		--	191
					--	--	--	--		14	
76	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	0,4186	260,00	--	109	--		--	118
					--	--	--	--		9	
77	4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	2,184	383,00	--	836	--		--	903
					--	--	--	--		67	
78	4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	2,184	383,00	--	836	--		--	903
					--	--	--	--		67	
79	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,6026	450,00	--	1171	--		--	1265
					--	--	--	--		94	
		Монтажные работы									
80	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	6	8344,10	3666,15	50065	21997	4039	27613	83892
					4004,78	1747,95	24029	10488		6214	

	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	36933,00	--	221598	--	221598	--	239326
					--	--	--	--		17728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**292851**	**33779**	**225637**	**37142**	**356393**
							30305	**16122**	**--**	**26400**	
		Накладные расходы	Тенге				**37142**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26399**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**356393**				
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
82	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**15**	**6809,92**	**2932,92**	**102149**	**43994**	**10098**	**55226**	**169965**
					3203,82	**1398,36**	**48057**	**20975**		**12590**	
83	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9**	**28371,00**	**--**	**255339**	**--**	**255339**	**--**	**275766**
					--	**--**	**--**	**--**		**20427**	
84	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**	**36933,00**	**--**	**221598**	**--**	**221598**	**--**	**239326**
					--	**--**	**--**	**--**		**17728**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**579086**	**43994**	**487035**	**55226**	**685057**
							48057	**20975**	**--**	**50745**	
		Накладные расходы	Тенге				**55226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**685057**				
		ИТОГО									18 039 527
		Оборудование									5 311 821
		итого									12 727 706
		временные здания и сооружения 2,9%									369 103
		итого									13 096 809
		доп.затраты на зимнее время									160 134
		Итого									13 256 944
		непредвиденные работы и затраты 2%									265 139
		итого									13 522 083
		Оборудование									5 311 821

		итого в базовых ценах									18 833 904
		итого в ценах 2020 года 67% к=1.0348515									13 058 497
		итого в ценах 2021 года 33% к=1.0708911									6 655 790
		итого									19 714 286
		с пониж.коэф. К=0.68999									19 714 286
		НДС 12%									2 365 714
		всего к оплате									22 080 000

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Директор: _____ Шаимкулов К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор_____Доскараев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба

Инженер технадзор_____Имашев А.А.