Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Молдабаева Жазира Мадалимовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в г.Талгар ул.Дружбы дом №25а ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89	25,89	1083	1083	0	295	1488
						0	9,81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48	36,48	192	192	0	52	264
						0	13,82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48	36,48	1584	1584	0	432	2178
						0	13,82	0	600		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97	14,97	440	440	0	120	605
						0	5,67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1	1055,9	5745	5102	0	1867	8221
						133,2	224,63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06	244,33	29796	9837	18685	4651	37203
						31,65	75,31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04	30,56	22797	391	13239	10057	35483
						716,15	11,33	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501		27541
											2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1	1055,9	4756	4224	0	1546	6806
						133,2	224,63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153,75	1020,55	2308	2041	0	753	3306
						133,2	215,52	266	431		245	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565
						365,38	14,42	7308	288		1301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								3016	
				м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	47144	166326
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			716.15	11.38	42969	683		12320	
				м3	3.04	36894		112158		112158		121130
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте								8973	
				яма	12	326.04	72.58	3912	871	0	2940	7401
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка			253.46	24.96	3042	300		548	
				шт	12	751.73	145.26	9021	1743	1407	5509	15692
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)			489.22	32.45	5871	389		1162	
				шт.	12	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка									
				м	50.25	3143.94	1055.83	157983	53055	12909	131043	312149
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75			1831.21	378.82	92018	19035		23122	
				м	50.5	3211		162156		162156		178128
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								12972	
				м3	0.909	15115		13740		13740		14839
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012								1099	
				т	0.00808	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения									
				т	0.859154	540085		464016		464016		501137
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								37121	
				м3	0.1	15115		1512		1512		1632
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических								121	
				шт	4	32757.26	4855.46	131029	19422	20970	115381	266123
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических			22659.4	1785.75	90638	7143		19713	
				шт	4	11099.65	102.71	44399	411	3262	48235	100045
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения			10181.45	37.88	40726	152		7411	
				т	0.38971	540085		210477		210477		227315
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								16838	
				м	48	4358		209184		209184		225919
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная								16735	
				шт.	16	295		4720		4720		5098
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)								378	
				шт.	24	132		3168		3168		3421
			ИТОГО:					1785913	110788	1377297	384377	2343915
			В том числе :					297832	37149		173623	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		281270				2 625 184

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Молдабаева Жазира Мадалимовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в г.Талгар ул.Дружбы дом №25**-Наружные сети

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт №2 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	162,960525	191,36 9,79	151,57 43,68	31184 1595	29589 7119	0	6274 2997	40454
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3,179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8888175	3002,78 3002,78	0 0	14680 14680	0 0	0	10570 2020	27270
3	3	Е11-010104-0406	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	147,0267505	20,38 0	20,38 7,72	2997 0	2997 1135	0	817 305	4119
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, разъем котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8888175	810,65 810,65	0 0	3963 3963	0 0	0	2853 545	7362
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,0267505	181,43 94,43	87 39	26675 13883	12791 5734	0	14125 3264	44063
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,9337745	32,05 0	32,05 12,14	511 0	511 193	0	139 52	702
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	79,6688725	8,78 0	8,78 2,39	700 0	700 190	0	137 67	904
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0469	424350,9 346357	68058,32 23502,32	19902 16244	3192 1102	466	17173 2966	40941
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,925	343		15066		15066	1205	16272
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1626	956		3118		3118	249	3368
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0469	57361,94 53817,5	0 0	2690 2524	0 0	166	2498 415	5604
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0469	909380,4 245427	36682,86 661,92	42650 11511	1720 31	29419	11426 4326	58402
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632,11 1901,9	175,7 73,1	2632 1902	176 73	555	1955 367	4954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	56006	12118
						43994.5	1310.4	1320	39		1346	
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	898	124600
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	9230	14636
						1842.1	689.32	3684	1379		5012	
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	1084	3162
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	234	5987
						1249.76	37.44	2500	75		2549	
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	443	5119
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	379	54794
						9621.96	3517.06	14144	5170		19121	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	4059	343
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958	25	1035
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	77	18923
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	1402	35089
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	2599	26433
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1958	17110
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	1267	5181
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	384	19525
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	1446	6695
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	496	32487
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	228650	1335.36	9311	54		11051	90533
						15655.14	1079.64	77493	5344	66308	2406	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	1179.9	226.26	5841	1120		6334	24349
						23294.47	1133.41	18636	907	13632	6706	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА			5120.5	249.81	4096	200		3910	1507714
											1804	
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	7877	23704
						6494.28	3352	6494	3352		1756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040		9763
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	723	778
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	58	4649
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	344	4315
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	320	2225
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	165	13290
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	984	484
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	36	4549
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	337	95107
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	7045	85134
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	6306	12270
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	909	4882
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	362	389
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	29	3985
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	49	24453
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	1811	8260
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	612	3985
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	49	24453
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1811	16520
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	1224	5681
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69 169.26	9.81 3.33	447 339	20 7	89	421 249 56	752
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	32		64		64		69
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2565		2565		2565	5	2770
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		1	1254		1254		1254	205	1354

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							100	
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0656	115422.08	23362.92	7572	1533	3431	2574	10957
						39756.27	9282.49	2608	609		812	
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0656	158657		10408		10408		11241
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ								833	
												381947
			ИТОГО:					1621696	84829	1420225	127991	1889661
			В том числе :					116639	27582		139975	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		226759				
			Итого с НДС									2 116 419

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Молдабаева Жазира Мадалимовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в г.Талгар ул.Дружбы дом №25а**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		47,9232	191,36	181,57	9171	8701	0	1845	11897
				м3 грунта		9,79	43,68	469	2093		881	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,437696	2502,32	0	3598	0	0	2590	6683
				м3 грунта		2502,32	0	3598	0		495	
3	3	Е11-010205-0503	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы		29,13936	1160,39	0	33813	0	0	24345	62811
				м3 грунта		1160,39	0	33813	0		4653	
4	4	Е11-010104-0406	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		20,221536	20,38	20,38	412	412	0	112	567
				м3 грунта		0	7,72	0	156		42	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,221536	181,43	87	3669	1759	0	1943	6060
				м3 уплотненного грунта		94,43	39	1909	789		449	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,428	15655,14	1079,64	6700	462	5733	548	7828
				м3		1179,9	226,26	505	97		580	
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		5,822	24700,48	1966,19	143806	11447	109178	23156	180319
				м3		3981,6	389,07	23181	2265		13357	
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,44372	217344		96440		96440		104155
				т							7715	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01856	209067		3880		3880		4191
				т							310	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,051912	306480		15910		15910		17183
				т							1273	
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		11,2	937,41	10,53	10499	118	5910	4210	15886
				м2 поверхности		399,19	4,99	4471	56		1177	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		115,36	853,43	19,95	98452	2301	66094	28221	136807
				м2 поверхности		260,55	2,5	30057	288		10134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.192	24700.48	1966.19	4742	378	3601	764	5947
						3981.6	389.07	764	75		440	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.019688	217344		4279		4279		4621
											342	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	2.4	937.41	10.53	2250	25	1266	902	3404
						399.19	4.99	958	12		252	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2.608	853.43	19.95	2226	52	1494	638	3093
						260.55	2.5	680	7		229	
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.05908	601536.57	16939.23	35539	1001	31404	3196	41833
						53040	6402.49	3134	378		3099	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.049216	209067		10289		10289		11113
											823	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.009864	217344		2144		2144		2315
											172	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.876	21762.41	979.81	19064	858	14664	3493	24362
						4042.44	339.59	3541	297		1805	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0078	257825		2011		2011		2172
											161	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.788	42102.05	4271.29	33176	3366	18817	10608	47288
						13951.5	842.46	10994	664		3503	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.012792	222453		2846		2846		3073
											228	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.043932	217344		9548		9548		10312
											764	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.264	28431.5	4575.76	35937	5784	23222	7394	46798
						5484.3	944.24	6932	1194		3467	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.003648	222453		812		812		876
											65	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04832	217344		10502		10502		11342
											840	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1.616	33006.09	4626.15	53338	7476	30837	15007	73812
						9297.75	906.92	15025	1466		5468	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10384	217344		22569		22569		24375
											1806	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03238	222453		7203		7203		7779
											576	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.884	33006.09	4626.15	29177	4090	16869	8209	40377
						9297.75	906.92	8219	802		2991	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.011368	222453		2529		2529		2731
											202	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.028008	209067		5856		5856		6324

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							468	
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.704	28431.5	4575.76	20016	3221	12933	4118	26065
						5484.3	944.24	3861	665		1931	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.017328	222453		3855		3855		4163
											308	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04912	209067		10269		10269		11091
											822	
37	37	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20.79	26049.53	2613.16	541570	54328	404876	87217	679090
						3961.8	549.12	82366	11416		50303	
38	38	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.25	64560.29	2181.89	16140	545	0	14660	33264
						62378.4	673.92	15595	168		2464	
39	39	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0.245	414569		101569		101569		109695
											8126	
40	40	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00125	240428		301		301		325
											24	
41	41	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00375	268795		1008		1008		1089
											81	
42	42	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0.005	624992		3125		3125		3375
											250	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.02384	53721.89	27073.26	1281	645	113	452	1871
						21910.05	5549.84	522	132		139	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.02384	331742		7909		7909		8541
											633	
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	52	885.11	97.87	46026	5089	1271	37603	96319
						762.8	40.69	39666	2116		6690	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.84	20854		17517		17517		18919
											1401	
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.24	20854		5005		5005		5405
											400	
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.488	61496		30010		30010		32411
											2401	
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.56	47434		73997		73997		79917
											5920	
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	52	63.68	2.02	3312	105	931	2088	5832
						43.77	0.86	2276	45		432	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.1225	93986.23	1376.31	11513	169	8659	2477	15109
						21923.2	542.01	2686	66		1119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.287	18574.58	1304.59	5331	374	1417	3325	9348
						12331	542.01	3539	156		692	
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.8253	93814.3	1004.3	77425	829	57860	17196	102191
						22702.5	449.28	18736	371		7570	
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	26.04	2860.98	59.1	74500	1539	64901	7804	88888
						309.51	23.48	8060	611		6584	
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.027636	711326.22	6450.96	19658	178	17893	1915	23299
						57431.5	1285.44	1587	36		1726	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.006272	555792.09	2183.09	3486	14	1467	1829	5741
						319634	907.51	2005	6		425	
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	53.23395	162		8624		8624		9314
											690	
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7.47677	33845		253051		253051		273295
											20244	
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	69.3	2783.71	97.73	192911	6773	59932	117768	335524
						1821.15	25.89	126206	1794		24854	
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0.7	17422.03	823.51	12195	576	7171	4213	17721
						6353.6	333.41	4448	233		1313	
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м де 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1057	47196		4989		4989		5388
											399	
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.0801	49538		53506		53506		57786
											4280	
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.047628	711326.22	6450.96	33879	307	30836	3300	40153
						57431.5	1285.44	2735	61		2974	
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3.325	1969.85	97.73	6550	325	984	4901	12367
						1576.2	25.89	5241	86		916	
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	0.7	566		396		396		428
											32	
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	1.4	827		1158		1158		1250
											93	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.000182	837503.27	1278.27	152	0	111	38	205
						227106	529.53	41	0		15	
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.2068	8779.61	55.77	10595	67	9525	928	12445
						830.7	23.89	1002	29		922	
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	69.3	305.56	2.59	21175	179	18814	2033	25065
						31.49	1.11	2183	77		1857	
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									3075223
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4.06536	27031.21	1816.08	109892	7383	12266	71245	195628
						22198	861.12	90243	3501		14491	
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	4.24732	20214		85855		85855		92724
											6868	
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	57.608	2024.2	33.09	116610	1906	37325	62610	193557
						1343.2	15.33	77379	883		14338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.129412	306480		39662		39662		42835
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	57.608	206.14	1.37	11875	79	5773	3173	
						104.54	0.62	6023	36		4847	18060
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	14.184	3517.95	23.86	49899	338	28364	1338	
						1494.35	11.23	21196	159		19220	74648
76	76	С121-136502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	14.184	1627		23077		23077	5529	
												24924
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	5.4	2287.15	166.12	12351	897	5452	1846	
						1111.41	78.1	6002	422		5781	19582
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5.4	19044		102838		102838	1451	111065
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3.7	1071.06	4.78	3963	18	3126	8227	
						221.44	2.29	819	8		745	5085
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3.7	1377		5095		5095	377	5502
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1.11	2873.33	13.72	3189	15	2047	408	
						1015.74	3.37	1127	4		1041	4569
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0.72	2683.05	167.06	1932	120	942	338	
						1207.74	77.16	870	56		833	2986
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0.72	22760		16387		16387	221	17698
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	0.5	1071.06	4.78	536	2	422	1311	
						221.44	2.29	111	1		101	687
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	0.5	1377		689		689	51	744
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.15	2873.33	13.72	431	2	277	55	
						1015.74	3.37	152	1		141	617
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0.756	2714.01	46.52	2052	35	365	46	
						2184.81	18.77	1652	14		1149	3457
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0.756	45551		34437		34437	256	37191
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.208	1637.67	74.4	8529	387	2625	2755	
						1059.18	32.24	5516	168		5116	14736
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0.672	5239		3521		3521	1092	3802
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		4.536	4293		19473		19473	282	21031

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	м2	2.8	3544		9923		9923	1558	10717
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	пара	4.8	654		3139		3139	794	3390
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	шт.	40.2395	573.13	142.44	23063	5732	7013	251	37332
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м2 покрытия	3.2193	256.43	47.71	10318	1920		11504	84615
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.8107775	21037.42	7.2	67726	23	56403	2765	31710
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 изоляции	40.2395	3509.94	0	11300	0		10622	41843
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80.479	12341.74	1568.34	22348	2840	12999	6268	7619
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	40.2395	3594.8	525.06	6509	951		7013	142058
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	37.149	646.5	27.62	26015	1112	11896	2349	13447
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3.2165	323.25	13.27	13007	534		12729	41843
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.25732	21037.42	7.2	5413	2	4508	3099	6763
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.1447425	3509.94	0	903	0		849	2535
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.2165	12341.74	1568.34	1786	227	1039	591	3345
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6.433	3594.8	525.06	520	76		561	609
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.2165	646.5	27.62	2079	89	951	188	3345
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5.614	323.25	13.27	1040	43		1017	4994
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40.2395	81.84	4.69	526	30	471	248	609
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40.2395	4	2.19	26	14		37	9499
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40.2395	1549.24	74.18	4983	239	792	45	9499
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	110.418	1228.92	32.02	3953	103		3812	4994
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110.418	550.28	1.58	3089	9	1452	704	4994
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110.418	290.04	0.75	1628	4		1535	4994
						2340.68	13.81	94188	556	47671	370	
						1142.19	5.15	45961	207		41552	146599
						715.2	3.08	28779	124	9055	10859	
						487.08	0.92	19600	37		15709	48048
						795.02	4.62	31991	186	9584	3559	
						552.23	2.21	22221	89		17848	53827
						2024.2	33.09	223508	3653	71541	3987	
						1343.2	15.33	148313	1693		120005	370994
						968.26	9.02	106914	996	59154	27481	
						423.52	2.76	46764	305		37655	156134
						662.24	4.36	73124	482	24110	11565	
						439.53	2.08	48532	230		39009	121104
											8971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	3.2165	2340.68	13.81	7529	44	3811	3321	11718
						1142.19	5.15	3674	17		868	
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3.2165	715.2	3.08	2300	10	724	1256	3841
						487.08	0.92	1567	3		284	
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3.2165	795.02	4.62	2557	15	766	1427	4303
						552.23	2.21	1776	7		319	
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19.082	1081.57	69.83	20639	1333	5079	12230	35498
						745.55	55.59	14227	1061		2629	
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	19.082	3898.19	32.58	74385	622	47520	21234	103268
						1375.32	15.63	26244	298		7650	
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1.82	1486.13	13.99	2705	25	875	1632	4684
						991.12	5.15	1804	9		347	
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									2354606
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47	1014.02	12098	1014	8490	2086	15319
						2594	303.1	2594	303		1135	
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005		5405
											400	
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41	116.25	4352	116	1778	1792	6636
						2458	30.31	2458	30		492	
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973		4291
											318	
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16	87.85	549	88	20	339	960
						440.98	30.31	441	30		71	
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790		7333
											543	
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46	23.4	11427	117	5165	4424	17120
						1229	0	6145	0		1268	
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
											39	
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45	11.78	655	12	8	460	1205
						635.53	3.64	636	4		89	
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4	12.33	4840	37	2897	1381	6719
						635.53	3.94	1907	12		498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333	27	360
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183	15	198
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59	478.78	21039	3351	0	13568	37375
						2526.81	165.19	17688	1156		2769	
135	135	С123-061709-6202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711		12648
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	392.58	3.51	785	7	26	937	1435
						376.13	1.21	752	2		543	
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	392.58	3.51	1178	11	39	106	2152
						376.13	1.21	1128	4		815	
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	438.25	3.47	438	3	7	159	807
						428.01	0.91	428	1		309	
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	60	654
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	324		972		972	48	1050
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	78	238
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	467.66	3.51	5144	39	255	18	9338
						440.98	1.21	4851	13		3502	
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	478.04	4.35	478	4	7	692	880
						466.92	1.21	467	1		337	
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	419		4190		4190	65	4525
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	559		559		559	335	604
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	285		285		285	45	308
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	640.74	0	5126	0	34	23	8891
						636.5	0	5092	0		3106	
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	8	39		312		312	659	337
149	149	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	16	42		672		672	25	726
											54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	1	652		652		652		704
											52	
151	151	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32.2	93.66	1.76	3016	57	624	1696	5089
						72.54	0.61	2336	20		377	
152	152	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	59.5	110.15	3.51	6554	209	1309	3677	11050
						84.63	1.21	5035	72		818	
153	153	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5.25	293.76	120.83	1542	634	253	604	2318
						124.8	35.1	655	184		172	
154	154	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869		11738
											870	
155	155	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876		7426
											550	
156	156	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072		49755
											3686	
157	157	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050		2214
											164	
158	158	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	94.15	223.69	9.81	21060	924	4201	11700	35381
						169.26	3.33	15936	314		2621	
159	159	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	31.15	26		810		810		875
											65	
160	160	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	63	32		2016		2016		2177
											161	
161	161	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	22.75	509.09	60.97	11582	1387	6619	2848	15584
						157.17	16.67	3576	379		1154	
162	162	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2.8	4453.62	197.72	12470	554	8870	2310	15962
						1088.1	57.59	3047	161		1182	
163	163	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3.92	254.03	241.27	996	946	0	196	1287
						12.76	56.52	50	222		95	
164	164	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2.59	20.38	20.38	53	53	0	14	73
						0	7.72	0	20		5	
165	165	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.00035	589480		206		206		223
											17	
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									326290
			Раздел: 4. Водопровод холодной воды В1									
166	166	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0.35	12213.45	139.26	4275	49	3512	710	5383
						2040.14	29.45	714	10		399	
167	167	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1.05	1748.71	38.21	1836	40	1057	738	2780
						703.97	13.6	739	14		206	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	168	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5.95	1439.98	18.18	8568	108	75	8217	18128
						1409.12	0.15	8384	1		1343	
169	169	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1.4	1334.56	15.13	1868	21	20	1791	3952
						1305.41	0.09	1828	0		293	
170	170	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182		3437
											255	
171	171	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431		466
											34	
172	172	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66	0	21445	0	21070	367	23556
						374.4	0	374	0		1745	
173	173	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98	235571.8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175.7	336	40		266	
174	174	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4	36682.86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661.92	736	2		277	
175	175	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47	1133.41	1165	57	852	244	1522
						5120.5	249.81	256	12		113	
176	176	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312		24097
											1785	
177	177	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
178	178	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49	65.8	10293	1119	4522	3939	15371
						273.67	31.2	4652	530		1139	
179	179	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973		7531
											558	
180	180	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156		168
											12	
181	181	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18		19
											1	
182	182	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182		197
											15	
183	183	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42
											3	
184	184	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
185	185	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. Водопровод холодной воды В1									119064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Отопление									
186	186	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	4.4695	24929.1	152.5	111421	682	107201	3789	124426
						791.67	73.27	3538	328		9217	
187	187	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2289.31	289.41	9157	1158	303	8039	18572
						1924.12	126.71	7696	507		1376	
188	188	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	4	2048		8192		8192		8847
											655	
189	189	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1419		11352		11352		12260
											908	
190	190	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0016	5602		9		9		10
											1	
191	191	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311		622		622		672
											50	
192	192	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85	17.65	105072	1482	72454	31057	147019
						370.66	6.61	31135	556		10890	
193	193	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8.2	1444.61	17.65	11846	145	8662	3032	16068
						370.66	6.61	3039	54		1190	
194	194	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714.48	0.48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. Отопление									346090
			ИТОГО:					4629589	169544	3181601	1130843	6221272
			В том числе :					1278449	47307		460841	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		746552				
			Итого с НДС									6 967 822

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)