Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Абдибеков Ерболат Кудышевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Коктал мкр. Айганым п.№470 Кайнарский с/о Талгарский район- ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41.82	25.89 0	25.89 9.81	1083 0	1083 410	0	295 110	1488
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5.2635	36.48 0	36.48 13.82	192 0	192 73	0	52 20	264
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43.4305	36.48 0	36.48 13.82	1584 0	1584 600	0	432 161	2178
4	4	Е11-010104-0404	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29.42275	14.97 0	14.97 5.67	440 0	440 167	0	120 45	605
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4.83144	1189.1 133.2	1055.9 224.63	5745 644	5102 1085	0	1867 609	8221
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40.262	740.06 31.65	244.33 75.31	29796 1274	9837 3032	18685	4651 2756	37203
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23 41.93	97.14 28.77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23 41.93	97.14 28.77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12.8	1781.04 716.15	30.56 11.38	22797 9167	391 146	13239	10057 2628	35483
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.6912	36894		25501		25501	2040	27541
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189.1 133.2	1055.9 224.63	4756 533	4224 899	0	1546 504	6806
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1153.75 133.2	1020.55 215.52	2308 266	2041 431	0	753 245	3306
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402.99 365.38	36.76 14.42	8060 7308	735 288	17	8204 1301	17565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	47144	166326
						716.15	11.38	42969	683		12320	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158		121130
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	12	326.04	72.58	3912	871	0	2940	7401
						253.46	24.96	3042	300		548	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	12	751.73	145.26	9021	1743	1407	5509	15692
						489.22	32.45	5871	389		1162	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	12	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	150.75	3143.94	1055.83	473949	159166	38728	393130	936446
						1831.21	378.82	276055	57106		69366	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	151.5	3211		486467		486467		525384
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.727	15115		41219		41219	38917	44516
											3297	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.02424	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.577462	540085		1392049		1392049		1503412
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.3	15115		4535		4535	111364	4897
											363	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	32757.26	4855.46	131029	19422	20970	115381	266123
						22659.4	1785.75	90638	7143		19713	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	11099.65	102.71	44399	411	3262	48235	100045
						10181.45	37.88	40726	152		7411	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.38971	540085		210477		210477		227315
											16838	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48	4358		209184		209184		225919
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	16	295		4720		4720	16735	5098
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	24	132		3168		3168	378	3421
											253	
			ИТОГО:					3384723	216898	2685962	646464	4353685
			В том числе :					481869	75220		322495	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		522442				
			Итого с НДС									4 876 126

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Абдибеков Ерболат Кудышевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Коктал мкр. Айганым п.№470 Кайнарский с/о Талгарский район- Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465,6015	191,36 9,79	181,57 43,68	89097 4558	84539 20339	0	17926 8562	115584
2	2	Е11-010205-0303 т.м. п.3,179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,96805	3002,78 3002,78	0 0	41943 41943	0 0	0	39199 5771	77913
3	3	Е11-010104-0406	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	420,07643	20,38 0	20,38 7,72	8562 0	8562 3243	0	2335 872	11769
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,96805	810,65 810,65	0 0	11323 11323	0 0	0	8153 1558	21034
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420,07643	181,43 94,43	87 39	76214 39667	36547 16383	0	40356 9326	125895
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45,52507	32,05 0	32,05 12,14	1459 0	1459 553	0	398 149	2006
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	227,62535	8,78 0	8,78 2,39	1999 0	1999 544	0	392 191	2582
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,134	424350,9 346357	68058,32 23502,32	56863 46412	9120 3149	1331	49066 8474	114403
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	125,5	343		43047		43047	3444	46490
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,636	986		8909		8909	713	9622
11	11	Е11-226701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	57361,94 53817,5	0 0	7686 7212	0 0	475	7139 1186	16012
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,134	909380,4 245427	36652,86 661,92	121857 32887	4916 89	84054	32646 12360	166863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
											56006	
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	1346	12118
						43994.5	1310.4	1320	39		898	
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ПШФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	5012	14636
						1842.1	689.32	3684	1379		1084	
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928		3162
											234	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	2549	5987
						1249.76	37.44	2500	75		443	
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740		5119
											379	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	19121	54794
						9621.96	3517.06	14144	5170		4059	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317		343
											25	
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958		1035
											77	
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
											2599	
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
											1958	
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843		17110
											1267	
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079		19525
											1446	
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199		6695
											496	
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335.36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179.9	226.26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
						5120.5	249.81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1969326
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним «одкосом. Установка		1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	787[illegible]	23704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		6494.28	3352	6494	3352		1756	
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37 2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	421	5681
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	169.26	3.33	339	7		56	69
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	32		64		64	5	2770
						2565		2565		2565	205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254		1354
											100	
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.082	115422.08	23362.92	9465	1916	4289	3217	13696
						39756.27	9282.49	3260	761		1015	
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.082	158657		13010		13010		14051
											1041	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ									387496
			ИТОГО:					1931013	180858	1513266	251231	2356822
								236893	56530		174581	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		282819				
			Итого с НДС									2 639 641

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абдибеков Ерболат Кудышевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Коктал мкр. Айганым п.№470 Кайнарский с/о Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	155,7504	191,36 9,79	181,57 43,68	29804 1525	28280 6804	0	5996 2864	38665
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,672512	2502,32 2502,32	0 0	11692 11692	0 0	0	8418 1609	21719
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	94,70292	1160,39 1160,39	0 0	109892 109892	0 0	0	79122 15121	204136
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	65,719992	20,38 0	20,38 7,72	1339 0	1339 507	0	365 136	1841
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65,719992	181,43 94,43	87 39	11923 6206	5718 2563	0	6314 1459	19696
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,391	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	21776 1641	1502 315	18633	1780 1884	25441
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18,9215	24700,48 3981,6	1966,19 389,07	467370 75338	37203 7362	354829	75257 43410	586037
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44209	217344		313430		313430	25074	338504
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06032	209667		12611		12611	1009	13620
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168714	306480		51707		51707	4137	55844
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	36,4	937,41 399,19	10,53 4,99	34122 14531	383 182	19208	13682 3824	51629
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	374,92	853,43 260,55	19,95 2,5	319969 97685	7479 936	214806	91717 32935	444621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.624	24700.48	1966.19	15413	1227	11702	2482	19327
						3981.6	389.07	2485	243		1432	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.063986	217344		13907		13907		15020
											1113	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	7.8	937.41	10.53	7312	82	4116	2932	11063
						399.19	4.99	3114	39		820	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8.476	853.43	19.95	7234	169	4856	2073	10052
						260.55	2.5	2208	21		745	
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.19201	601536.57	16939.23	115501	3253	102064	10386	135958
						53040	6402.49	10184	1229		10071	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.159952	209067		33441		33441		36116
											2675	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.032058	217344		6968		6968		7525
											557	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.847	21762.41	979.81	61958	2790	47659	11353	79175
						4042.44	339.59	11509	967		5865	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02535	257825		6536		6536		7059
											523	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2.561	42102.05	4271.29	107823	10939	61155	34477	153685
						13951.5	842.46	35730	2158		11384	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.041574	222453		9248		9248		9988
											740	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.142779	217344		31032		31032		33515
											2483	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.108	28431.5	4575.76	116797	18797	75470	24032	152095
						5484.3	944.24	22530	3879		11266	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.011856	222453		2637		2637		2848
											211	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.15704	217344		34132		34132		36862
											2731	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.252	33006.09	4626.15	173348	24297	100220	48771	239889
						9297.75	906.92	48832	4763		17770	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.33748	217344		73349		73349		79217
											5868	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.105235	222453		23410		23410		25283
											1873	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2.873	33006.09	4626.15	94826	13291	54823	26679	131226
						9297.75	906.92	26712	2606		9720	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.036946	222453		8219		8219		8876
											657	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.091026	209067		19031		19031		20553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	2.288	28431.5	4575.76	65051	10469	42034	1522	84711
				м3		5484.3	944.24	12548	2160		13385	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.056316	222453		12528		12528	6275	13530
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.15964	209067		33375		33375	1002	36045
37	37	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	74.844	26049.53	2613.16	1949651	195579	1457554	2670	2444724
						3961.8	549.12	296517	41098		313982	
38	38	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.9	64560.29	2181.89	58104	1964	0	181091	119749
						62378.4	673.92	56141	607		52775	
39	39	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0.882	414569		365650		365650	8870	394902
40	40	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0045	240428		1082		1082	29252	1168
41	41	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0135	268795		3629		3629	87	3919
42	42	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0.018	624992		11250		11250	290	12150
43	43	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	13.1	35195.23	1797.65	461057	23549	325059	900	613530
						8583.9	394.03	112449	5162		107026	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.131	222453		29141		29141	45447	31473
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.572	209067		328653		328653	2331	354946
46	46	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0298	53721.89	27073.26	1601	807	141	26292	2339
						21910.05	5549.84	653	165		565	
47	47	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0298	331742		9886		9886	173	10677
48	48	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	65	885.11	97.87	57532	6361	1589	791	112899
						762.8	40.69	49582	2645		47004	
49	49	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.05	20854		21897		21897	8363	23648
50	50	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3	20854		6256		6256	1752	6757
51	51	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.61	61496		37513		37513	500	40514
											3001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.95	47434		92496		92496	7400	99896
53	53	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	65	63.68	2.02	4140	131	1163	2610	7290
						43.77	0.86	2845	56		540	
54	54	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.14	93986.23	1376.31	13158	193	9896	2831	17268
						21923.2	542.01	3069	76		1279	
55	55	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.328	18574.58	1304.59	6092	428	1620	3800	10684
						12331	542.01	4045	178		791	
56	56	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.9432	93814.3	1004.3	88486	947	66125	19653	116790
						22702.5	449.28	21413	424		8651	
57	57	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	29.76	2860.98	59.1	85143	1759	74173	8919	101586
						309.51	23.48	9211	699		7525	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.031584	711326.22	6450.96	22467	204	20449	2188	26627
						57431.5	1285.44	1814	41		1972	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.007168	555792.09	2183.09	3984	16	1677	2091	6561
						319634	907.51	2291	7		486	
60	60	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	60.8388	162		9856		9856		10644
											788	
61	61	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	8.54488	33845		289201		289201		312338
											23136	
62	62	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	79.2	2783.71	97.73	220470	7740	68494	134583	383456
						1821.15	25.89	144235	2050		28404	
63	63	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8.8	17422.03	823.51	13938	659	8196	4815	20352
						6353.6	333.41	5083	267		1500	
64	64	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1208	47196		5701		5701		6157
											456	
65	65	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.2344	49538		61150		61150		66042
66	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.054432	711326.22	6450.96	38719	351	35242	4892	45890
						57431.5	1285.44	3126	70		3771	
67	67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3.8	1969.85	97.73	7485	371	1124	3399	14133
						1576.2	25.89	5990	98		5601	
68	68	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	0.8	566		453		453	1047	489
											36	
69	69	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	1.6	827		1323		1323		1429
											106	
70	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.000208	837503.27	1278.27	174	0	127	43	235
						227106	529.53	47	0		17	
71	71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.3792	8779.61	55.77	12109	77	10886	1061	14223
						830.7	23.89	1146	33		1054	
72	72	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	79.2	305.56	2.59	24200	205	21501	2324	28646
						31.49	1.11	2494	88		2122	
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									8615402
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	13.21242	27031.21	1816.08	357148	23995	39864	231547	635790
						22198	861.12	293289	11377		47096	
74	74	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	13.80379	20214		279030		279030		301352
											22322	
75	75	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	187.226	2024.2	33.09	378983	6195	121306	203482	629062
						1343.2	15.33	251482	2871		46597	
76	76	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.420589	306480		128902		128902		139214
											10312	
77	77	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	187.226	206.14	1.37	38594	257	18764	15752	58694
						104.54	0.62	19573	117		4348	
78	78	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	46.098	3517.95	23.86	162171	1100	92184	62464	242605
						1494.35	11.23	68887	518		17971	
79	79	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	46.098	1627		75001		75001		81002
											6000	
80	80	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	17.55	2287.15	106.12	40140	2915	1771[illegible]	18788	63642
						1111.41	78.1	19505	1371		4714	
81	81	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	17.55	19044		334222		334222		360960
											26738	
82	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	12.025	1071.06	4.78	12880	57	10159	2421	16525
						221.44	2.29	2663	28		1224	
83	83	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	12.025	1377		16558		16558		17883
											1325	
84	84	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3.6075	2873.33	13.72	10366	49	6652	3382	14848
						1015.74	3.37	3664	12		1100	
85	85	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2.34	2683.05	167.06	6278	391	3061	2706	9703
						1207.74	77.16	2826	181		719	
86	86	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2.34	22760		53258		53258		57519
											4261	
87	87	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1.625	1071.06	4.78	1740	8	1373	327	2233
						221.44	2.29	360	4		165	
88	88	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1.625	1377		2238		2238		2417
											179	
89	89	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.4875	2873.33	13.72	1401	7	899	457	2006
						1015.74	3.37	495	2		149	
90	90	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.457	2714.01	46.52	6668	114	1186	3736	11236
						2184.81	18.77	5368	46		832	
91	91	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2.457	45551		111919		111919		120872
											8954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16.926	1637.67	74.4	27719	1259	8532	16626	47893
						1059.18	32.24	17928	546		3548	
93	93	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.184	5239		11442		11442		12357
											915	
94	94	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14.742	4293		63287		63287		68350
											5063	
95	95	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	9.1	3544		32250		32250		34830
											2580	
96	96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	15.6	654		10202		10202		11019
											816	
97	97	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	149.461	573.13	142.44	85661	21289	26047	42729	138661
						256.43	47.71	38326	7131		10271	
98	98	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11.9574	21037.42	7.2	251553	86	209497	39452	314285
						3509.94	0	41970	0		23280	
99	99	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6.725745	12341.74	1568.34	83007	10548	48281	26047	117778
						3594.8	525.06	24178	3531		8724	
100	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149.461	646.5	27.62	96626	4129	44185	47279	155418
						323.25	13.27	48313	1984		11512	
101	101	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	298.922	81.84	4.69	24464	1402	21867	1739	28299
						4	2.19	1194	656		2096	
102	102	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	149.461	2903.29	20.4	433929	3049	374243	54630	527643
						378.94	9.9	56637	1479		39085	
103	103	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	137.982	258.72	2.17	35699	299	24290	10549	49948
						80.52	0.81	11110	112		3700	
104	104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11.947	573.13	142.44	6847	1702	2082	3416	11084
						256.43	47.71	3064	570		821	
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.95576	21037.42	7.2	20107	7	16745	3153	25121
						3509.94	0	3355	0		1861	
106	106	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.537615	12341.74	1568.34	6635	843	3859	2082	9414
						3594.8	525.06	1933	282		697	
107	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11.947	646.5	27.62	7724	330	3532	3779	12423
						323.25	13.27	3862	159		920	
108	108	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23.894	81.84	4.69	1955	112	1748	139	2262
						4	2.19	95	52		168	
109	109	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11.947	1549.24	74.18	18509	886	2941	14161	35283
						1228.92	32.02	14682	383		2614	
110	110	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20.852	550.28	1.58	11474	33	5394	5700	18548
						290.04	0.75	6048	16		1374	
111	111	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	149.461	2340.68	13.81	349841	2064	177065	154334	544509
						1142.19	5.15	170712	770		40334	
112	112	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149.461	715.2	3.08	106894	460	33634	58350	178463
						487.08	0.92	72799	137		13219	
113	113	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149.461	795.02	4.62	118825	691	35597	66293	199928
						55...23	2.21	82537	330		14809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	410.124	2024.2	33.09	830172	13569	265724	445733	1377978
						1343.2	15.33	550879	6288		102072	
115	115	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	410.124	968.26	9.02	397107	3700	219713	139861	579926
						423.52	2.76	173694	1132		42957	
116	116	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	410.124	662.24	4.36	271602	1789	89551	144892	449813
						439.53	2.08	180262	853		33320	
117	117	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	11.947	2340.68	13.81	27964	165	14153	12337	43525
						1142.19	5.15	13646	62		3224	
118	118	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11.947	715.2	3.08	8544	37	2689	4664	14265
						487.08	0.92	5819	11		1057	
119	119	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11.947	795.02	4.62	9498	55	2845	5299	15981
						552.23	2.21	6597	26		1184	
120	120	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	70.876	1081.57	69.83	76657	4949	18866	45426	131850
						745.55	55.59	52842	3940		9767	
121	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	70.876	3898.19	32.58	276288	2309	176502	78868	383568
						1375.32	15.63	97477	1108		28412	
122	122	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6.76	1486.13	13.99	10046	95	3252	6061	17396
						991.12	5.15	6700	35		1289	
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									8325381
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
123	123	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47	1014.02	12098	1014	8490	2086	15319
						2594	303.1	2594	303		1135	
124	124	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005		5405
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41	116.25	4352	116	1778	1792	6636
						2458	30.31	2458	30		492	
126	126	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973		4291
127	127	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16	87.85	549	88	20	318	960
						440.98	30.31	441	30		339	
128	128	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	71	7333
129	129	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46	23.4	11427	117	5165	543	17120
						1229	0	6145	0		4424	
130	130	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	1268	531
											39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	131	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
132	132	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
133	133	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45	11.78	655	12	8	460	1205
						635.53	3.64	636	4		89	
134	134	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4	12.33	4840	37	2897	1381	6719
						635.53	3.94	1907	12		498	
135	135	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333		360
											27	
136	136	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183		198
											15	
137	137	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59	478.78	21039	3351	0	13568	37375
						2526.81	165.19	17688	1156		2769	
138	138	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711		12648
											937	
139	139	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392.58	3.51	1570	14	52	1087	2870
						376.13	1.21	1505	5		213	
140	140	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	392.58	3.51	2355	21	78	1630	4304
						376.13	1.21	2257	7		319	
141	141	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438.25	3.47	877	7	14	618	1614
						428.01	0.91	856	2		120	
142	142	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212		1309
											97	
143	143	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324		1944		1944		2100
											156	
144	144	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440		475
											35	
145	145	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	467.66	3.51	10289	77	510	7004	18676
						440.98	1.21	9702	27		1383	
146	146	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478.04	4.35	956	9	14	674	1761
						466.92	1.21	934	2		130	
147	147	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	419		8380		8380		9050
											670	
148	148	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118		1207
											89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570	46	616
150	150	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	16	640.74	0	10252	0	68	6212	17781
						636.5	0	10184	0		1317	
151	151	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39		624		624	50	674
152	152	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344	108	1452
153	153	С124-010103-1406	Клеммы упругие SkI12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	104	1408
154	154	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	119.6	93.66	1.76	11202	210	2316	6299	18901
						72.54	0.61	8676	73		1400	
155	155	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	110.15	3.51	24342	777	4862	13659	41042
						84.63	1.21	18703	268		3040	
156	156	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкция м и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	19.5	293.76	120.83	5728	2356	939	2245	8611
						124.8	35.1	2434	685		638	
157	157	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
						220305		6876		6876	550	7426
158	158	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	260488		46072		46072	3686	49758
						128848		2050		2050	164	2214
159	159	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	223.69	9.81	78225	3430	15604	43456	131416
						169.26	3.33	59190	1166		9734	
160	160	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	26		3008		3008	241	3249
						32		7488		7488	599	8087
161	161	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	349.7	509.09	60.97	43018	5152	24585	10576	57882
						157.17	16.67	13281	1409		4288	
162	162	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	115.7	4453.62	197.72	46318	2056	32945	8579	59288
						1088.1	57.59	11316	599		4392	
163	163	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	234	254.03	241.27	3699	3513	0	726	4779
						12.76	56.52	186	823		354	
164	164	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	84.5	20.38	20.38	196	196	0	53	270
165	165	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10.4							
166	166	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14.56							
167	167	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		9.62							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	168	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	м3 грунта	0.0013	0	7.72	0	74		20	828
				т		589480		766		766	61	603272
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			Раздел: 4. Водопровод холодной воды В1									
169	169	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1.3	12213.45	139.26	15877	181	13044	2637	19995
						2040.14	29.45	2652	38		1481	
170	170	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3.9	1748.71	38.21	6820	149	3925	2743	10328
						703.97	13.6	2745	53		765	
171	171	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22.1	1439.98	18.18	31824	402	280	30522	67333
						1409.12	0.15	31141	3		4988	
172	172	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5.2	1334.56	15.13	6940	79	73	6653	14680
						1305.41	0.09	6788	0		1087	
173	173	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182	255	3437
174	174	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431	34	466
175	175	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66	0	21445	0	21070	367	23556
						374.4	0	374	0		1745	
176	176	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98	235571.8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175.7	336	40		266	
177	177	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4	36682.86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661.92	736	2		277	
178	178	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47	1133.41	1165	57	852	244	1522
						5120.5	249.81	256	12		113	
179	179	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312	1785	24097
180	180	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500	360	4860
181	181	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49	65.8	10293	1119	4522	3939	15371
						273.67	31.2	4652	530		1139	
182	182	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
183	183	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156	12	168
184	184	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18	1	19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182		197
											15	
186	186	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42
											3	
187	187	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
188	188	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. Водопровод холодной воды В1									201157
			Раздел: 5. Отопление									
189	189	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	16.601	24929.1	152.5	413848	2532	398174	14072	462153
						791.67	73.27	13143	1216		34234	
190	190	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2289.31	289.41	18314	2315	606	16079	37144
						1924.12	126.71	15393	1014		2751	
191	191	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048		16384		16384		17695
											1311	
192	192	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1419		22704		22704		24520
											1816	
193	193	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0032	5602		18		18		19
											1	
194	194	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311		622		622		672
											50	
195	195	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85	17.65	105072	1482	72454	31057	147019
						370.66	6.61	31135	556		10890	
196	196	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8.2	1444.61	17.65	11846	145	8662	3032	16068
						370.66	6.61	3039	54		1190	
197	197	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714.48	0.48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. Отопление									723506
			ИТОГО:					13701067	550876	9286999	3399590	18468718
								3863198	148817		1368053	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		2216246				
			Итого с НДС									20 684 963

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)