Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019,3)

Заказчик : **Ахметова Меруерт Жумадиловна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Кызыл Ту ул. А. Кырбасова п.46В Панфиловский с/о Талгарский район -ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **А. жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41.82	25.89 0	25.89 9.81	1083 0	1083 410	0	295 110	1488
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5.2635	36.48 0	36.48 13.82	192 0	192 73	0	52 20	264
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43.4305	36.48 0	36.48 13.82	1584 0	1584 600	0	432 161	2178
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29.42275	14.97 0	14.97 5.67	440 0	440 167	0	120 45	605
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4.83144	1189.1 133.2	1055.9 224.63	5745 644	5102 1085	0	1867 609	8221
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40.262	740.06 31.65	244.33 75.31	29796 1274	9837 3032	18685	4651 2756	37203
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23 41.93	97.14 28.77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23 41.93	97.14 28.77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12.8	1781.04 716.15	30.56 11.38	22797 9167	391 146	13239	10057 2628	35483
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.6912	36894		25501		25501		27541
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189.1 133.2	1055.9 224.63	4756 533	4224 899	0	1546 504	6806
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153.75 133.2	1020.55 215.52	2308 266	2041 431	0	753 245	3306
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402.99 365.38	36.76 14.42	8060 7308	735 288	17	8204 1301	17565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
											3016	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	47144	166326
						716.15	11.38	42969	683			
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158	12320	121130
											8973	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	326.04	72.58	1304	290	0	980	2467
						253.46	24.96	1014	100		183	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	4	751.73	145.26	3007	581	469	1836	5231
						489.22	32.45	1957	130		387	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	4	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	100.5	3143.94	1055.83	315966	106111	25819	262087	624297
						1831.21	378.82	184037	38071		46244	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 3262-75	м	101	3211		324311		324311		350256
											25945	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.818	15115		27479		27479		29677
											2198	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.01616	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1.718308	540085		928032		928032		1002275
											74243	
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2	15115		3023		3023		3265
											242	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	0.8	32757.26	4855.46	26206	3884	4194	23076	53225
						22659.4	1785.75	18128	1429		3943	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	0.8	11099.65	102.71	8880	82	652	9647	20009
						10181.45	37.88	8145	30		1482	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.077942	540085		42095		42095		45463
											3368	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9.6	4358		41837		41837		45184
											3347	
30	30	С121-130211-0501	Петли накладная	шт.	3.2	295		944		944		1020
											76	
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	4.8	132		634		634		684
											51	
			ИТОГО:					2094314	146235	1669265	378895	2671069
			В том числе :					278818	49890		197859	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		320528				
			Итого с НДС									2 991 596

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ахметова Меруерт Жумадиловна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Кызыл Ту ул. А. Кырбасова п.46В Панфиловский с/о Талгарский район -Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	139.68645	191.36	181.57	26729	25362	0	5378	34675
						9.79	43.68	1367	6102		2569	
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4.190415	3002.78	0	12583	0	0	9060	23374
						3002.78	0	12583	0		1731	
3	3	Е11-010104-0406	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	126.022929	20.38	20.38	2569	2569	0	701	3531
						0	7.72	0	973		262	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.190415	810.65	0	3397	0	0	2446	6310
						810.65	0	3397	0		467	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126.022929	181.43	87	22864	10964	0	12107	37769
						94.43	39	11900	4915		2798	
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13.657521	32.05	32.05	438	438	0	119	602
						0	12.14	0	166		45	
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	68.287605	8.78	8.78	600	600	0	117	775
						0	2.39	0	163		57	
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0402	424350.9	68058.32	17059	2736	399	14720	34321
						346357	23502.32	13924	945		2542	
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	37.65	343		12914		12914		13947
											1033	
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.7108	986		2673		2673		2887
											214	
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0402	57361.94	0	2306	0	142	2142	4804
						53817.5	0	2163	0		356	
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0402	909380.4	36682.86	36557	1475	25216	9794	50059
						245427	661.92	9866	27		3708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	C123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
15	15	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	56006	
						43994.5	1310.4	1320	39		1346	12118
16	16	C123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	898	124600
17	17	E11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	9230	
						1842.1	689.32	3684	1379		5012	14636
18	18	C123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	1084	3162
19	19	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижки или клапаны	2	1497.35	78.96	2995	158	337	234	
						1249.76	37.44	2500	75		2549	5987
20	20	C123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Г до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	443	
21	21	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	379	5119
						9621.96	3517.06	14144	5170		19121	54794
22	22	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	4059	
						15620		958		958	25	343
23	23	C121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333						77	1035
24	24	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	1402	18923
25	25	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	2599	35089
26	26	C121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	1958	26433
27	27	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1267	17110
28	28	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
29	29	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	1446	19525
30	30	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	496	6695
31	31	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
32	32	E11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	228650	1335.36	9311	54		2406	
						15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
33	33	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	1179.9	226.26	5841	1120		6706	
						23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА			5120.5	249.81	4096	200		1804	
												1472207
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	7877	23704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				овора		6494.28	3352	6494	3352		1756	
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
40	40	С124-040207-5202	Колуох защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-2-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
50	50	С124-040207 4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	421	5681
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	169.26	3.33	339	7		56	
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	32		64		64	5	69
						2565		2565		2565	205	2770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254		1354
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.041	115422.08	23362.92	4732	958	2144	100	
						39756.27	9282.49	1630	381		1608	6848
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.041	158657		6505		6505	507	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ								520	7025
			ИТОГО:									373622
								1591506	76901	1408144	117596	1845829
			В том числе :					106461	25141		136728	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		221499				
			Итого с НДС									2 067 326

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ахметова Меруерт Жумадиловна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Кызыл Ту ул. А. Кырбасова п.46В Панфиловский с/о Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт №3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЖ									
1	1	E11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47.9232	191.36 9.79	181.57 43.68	9171 469	8701 2093	0	1845 881	11897
2	2	E11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1.437696	2502.32 2502.32	0 0	3598 3598	0 0	0	2590 495	6683
3	3	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	29.13936	1160.39 1160.39	0 0	33813 33813	0 0	0	24345 4653	62811
4	4	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20.221536	20.38 0	20.38 7.72	412 0	412 156	0	112 42	567
5	5	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20.221536	181.43 94.43	87 39	3669 1909	1759 789	0	1943 449	6060
6	6	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.428	15655.14 1179.9	1079.64 226.26	6700 505	462 97	5733	548 530	7828
7	7	E11-060101-0120 Изм. в дон. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5.822	24700.48 3981.6	1966.19 389.07	143806 23181	11447 2265	109178	23156 13357	180319
8	8	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.44372	217344		96440		96440	7715	104155
9	9	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01856	209067		3880		3880	310	4191
10	10	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.051912	306480		15910		15910	1273	17183
11	11	E11-080101-0501	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	11.2	937.41 399.19	10.53 4.99	10499 4471	118 56	5910	4210 1177	15886
12	12	E11-080101-0307 Изм. в дон. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115.36	853.43 260.55	19.95 2.5	98452 30057	2301 288	66094	28221 10134	136807

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.192	24700.48 3981.6	1966.19 389.07	4742 764	378 75	3601	764 440	5947
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.019688	217344		4279		4279		4621
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляции горизонтальная цементная	м2 поверхности	2.4	937.41 399.19	10.53 4.99	2250 958	25 12	1266	342 902 252	3404
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2.608	853.43 260.55	19.95 2.5	2226 680	52 7	1494	638 229	3093
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.05908	601536.57 53040	16939.23 6402.49	35539 3134	1001 378	31404	3196 3099	41833
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.049216	209067		10289		10289		11113
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.009864	217344		2144		2144	823 172	2315
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.876	21762.41 4042.44	979.81 339.59	19064 3541	858 297	14664	3493 1805	24362
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0078	257825		2011		2011		2172
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.788	42102.05 13951.5	4271.29 842.46	33176 10994	3366 664	18817	161 10608 3503	47288
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.012792	222453		2846		2846		3073
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.043932	217344		9548		9548	228 764	10312
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.264	28431.5 5484.3	4575.76 944.24	35937 6932	5784 1194	23222	7394 3467	46798
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.003648	222453		812		812		876
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04832	217344		10502		10502	65	11342
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1.616	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	53338 15025	7476 1466	30837	840 15007 5468	73812
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10384	217344		22569		22569		24375
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03238	222453		7203		7203	1806	7779
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.884	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	29177 8219	4090 802	16869	576 8209 2991	40377
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.011368	222453		2529		2529		2731
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.028008	209067		5856		5856	202	6324

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0.704	28431.5	4575.76	20016	3221	12933	468	26065
						5484.3	944.24	3861	665		4118	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0.017328	222453		3855		3855	1931	4163
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04912	209067		10269		10269	308	11091
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25.044	2266.94	246.99	56773	6186	13163	822	100229
						1494.35	52.67	37425	1319		36031	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.013072	306480		4006		4006	7424	4327
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.035424	837503.27	1278.27	29668	45	21577	321	39966
						227106	529.53	8045	19		7338	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.00256	400424.98	4963.65	1025	13	922	2960	1200
						35442.3	1675.16	91	4		86	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26.11512	10980.43	2672.55	286755	69794	84321	89	457650
						5079.04	561.6	132640	14666		136995	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.042408	371040.29	2181.89	15735	93	12997	33900	19680
						62378.4	673.92	2645	29		2487	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.02384	53721.89	27073.26	1281	645	113	1458	1871
						21910.05	5549.84	522	132		452	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.02384	331742		7909		7909	139	8541
45	45	Е11-100205-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	52	885.11	97.87	46026	5089	1271	633	90319
						762.8	40.69	39666	2116		37603	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.84	20854		17517		17517	6690	18919
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.24	20854		5005		5005	1401	5405
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.488	61496		30010		30010	400	32411
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.56	47434		73997		73997	2401	79917
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	52	63.68	2.02	3312	105	931	5920	5832
						43.77	0.86	2276	45		2088	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.14	93986.23	1376.31	13158	193	9896	432	17268
						21923.2	542.01	3069	76		2831	
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.328	18574.58	1304.59	6092	428	1620	1279	10684
						12331	542.01	4045	178		3800	
											791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.9432	93814.3 22702.5	1004.3 449.28	88486 21413	947 424	66125	19653 8651	116790
54	54	Е11-190114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	29.76	2860.98 309.51	59.1 23.48	85143 9211	1759 699	74173	8919 7525	101586
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.031584	711326.22 57431.5	6450.96 1285.44	22467 1814	204 41	20449	2188 1972	26627
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.007168	555792.09 319634	2183.09 907.51	3984 2291	16 7	1677	2091 486	6561
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	60.8388	162		9856		9856	788	10644
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	8.54488	33845		289201		289201	23136	312338
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	79.2	2783.71 1821.15	97.73 25.89	220470 144235	7740 2050	68494	134683 28404	383456
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0.8	17422.03 6353.6	823.51 333.41	13938 5083	659 267	8196	4815 1500	20252
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1208	47196		5701		5701	456	6157
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.2344	49538		61150		61150	4892	66042
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.054432	711326.22 57431.5	6450.96 1285.44	38719 3126	351 70	35242	3771 3399	45890
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3.8	1969.85 1576.2	97.73 25.89	7485 5990	371 98	1124	5601 1047	14133
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	0.8	566		453		453	36	489
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	1.6	827		1323		1323	106	1429
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.000208	837503.27 227106	1278.27 529.53	174 47	0 0	127	43 17	235
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.3792	8779.61 830.7	55.77 23.89	12109 1146	77 33	10886	1061 1054	14223
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	79.2	305.56 31.49	2.59 1.11	24200 2494	205 88	21501	2324 2122	28646
			Итого по разделу: 1. КЖ									3019370
			Раздел: 2. АР									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4.06536	27031.21 22198	1816.08 861.12	109892 90243	7383 3501	12266	71245 14491	195628
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	4.24732	20214		85855		85855	6868	92724
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	57.608	2024.2 1343.2	33.09 15.33	116610 77379	1906 883	37325	62610 14338	193557
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.129412	306480		39662		39662	3173	42835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилапетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	57.608	206.14	1.37	11875	79	5773	4847	18060
						104.54	0.62	6023	36		1338	
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	14.184	3517.95	23.86	49899	338	28364	19220	74648
						1494.35	11.23	21196	159		5529	
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	14.184	1627		23077		23077		24924
											1846	
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	5.4	2287.15	166.12	12351	897	5452	5781	19582
						1111.41	78.1	6002	422		1451	
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5.4	19044		102838		102838		111065
											8227	
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3.7	1071.06	4.78	3963	18	3126	745	5085
						221.44	2.29	819	8		377	
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3.7	1377		5095		5095		5502
											408	
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1.11	2873.33	13.72	3189	15	2047	1041	4569
						1015.74	3.37	1127	4		338	
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0.72	2683.05	167.06	1932	120	942	833	2986
						1207.74	77.16	870	56		221	
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0.72	22760		16387		16387		17698
											1311	
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	0.5	1071.06	4.78	536	2	422	101	687
						221.44	2.29	111	1		51	
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	0.5	1377		689		689		744
											55	
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.15	2873.33	13.72	431	2	277	141	617
						1015.74	3.37	152	1		46	
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0.756	2714.01	46.52	2052	35	365	1149	3457
						2184.81	18.77	1652	14		256	
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0.756	45551		34437		34437		37191
											2755	
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.208	1637.67	74.4	8529	387	2625	5116	14736
						1059.18	32.24	5516	168		1092	
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0.672	5239		3521		3521		3802
											282	
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4.536	4293		19473		19473		21031
											1558	
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		2.8	3544		9923		9923		10717

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	пара	4.8	654		3139		3139	794	3390
				шт.							251	
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45.988	573.13	142.44	26357	6550	8014	13147	42665
						256.43	47.71	11792	2194		3160	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3.6792	21037.42	7.2	77401	26	64461	12139	96703
						3509.94	0	12914	0		7163	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2.06946	12341.74	1568.34	25541	3246	14856	8014	36239
						3594.8	525.06	7439	1087		2684	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45.988	646.5	27.62	29731	1270	13595	14547	47821
						323.25	13.27	14866	610		3542	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91.976	81.84	4.69	7527	431	6728	535	8707
						4	2.19	367	202		645	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	45.988	2903.29	20.4	133517	938	115152	16809	162352
						378.94	9.9	17427	455		12026	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	42.456	258.72	2.17	10984	92	7474	3246	15369
						80.52	0.81	3419	35		1138	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3.676	573.13	142.44	2107	524	641	1051	3410
						256.43	47.71	943	175		253	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.29408	21037.42	7.2	6187	2	5152	970	7730
						3509.94	0	1032	0		573	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.16542	12341.74	1568.34	2042	259	1187	641	2897
						3594.8	525.06	595	87		215	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.676	646.5	27.62	2377	102	1087	1163	3823
						323.25	13.27	1188	49		283	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7.352	81.84	4.69	602	34	538	43	696
						4	2.19	29	16		52	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.676	1549.24	74.18	5695	273	905	4357	10856
						1228.92	32.02	4518	118		804	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6.416	550.28	1.58	3531	10	1660	1754	5707
						290.04	0.75	1861	5		423	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	45.988	2340.68	13.81	107643	635	54481	47487	167541
						1142.19	5.15	52527	237		12410	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45.988	715.2	3.08	32890	142	10349	17954	54912
						487.08	0.92	22400	42		4068	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45.988	795.02	4.62	36562	213	10953	20398	61516
						552.23	2.21	25396	101		4557	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	126.192	2024.2	33.09	255438	4175	81761	137149	423993
						1343.2	15.33	169501	1935		31407	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	126.192	968.26	9.02	122187	1138	67604	43034	178439
						423.52	2.76	53444	348		13218	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	126.192	662.24	4.36	83570	550	27554	44582	138404
						439.53	2.08	55465	263		10252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9.19	2346.68 1142.19	13.81 5.15	21511 10497	127 47	10887	9490 2480	33481
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9.19	715.2 487.08	3.08 0.92	6573 4476	28 8	2068	3588 813	10973
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9.19	795.02 552.23	4.62 2.21	7306 5075	43 20	2189	4076 911	12293
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54.52	1081.57 745.55	69.83 55.59	58967 40647	3807 3031	14513	34943 7513	101423
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	54.52	3898.19 1375.32	32.58 15.63	212529 74982	1776 852	135770	60668 21856	295053
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ШП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	5.2	1486.13 991.12	13.99 5.15	7728 5154	73 27	2501	4663 991	13382
			Итого по разделу: 2. АР									2841620
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 2594	1014.02 303.1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
121	121	С123-070281-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 2458	116.25 30.31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 440.98	87.85 30.31	549 441	88 30	20	339 71	960
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Ормаз, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 1229	23.4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45 635.53	11.78 3.64	655 636	12 4	8	460 89	1205
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4 635.53	12.33 3.94	4840 1907	37 12	2897	1381 498	6719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электролами карболитовый, тип поколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333	27	360
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183	15	198
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59 2526.81	478.78 165.19	21039 17688	3351 1156	0	13568 2769	37375
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711	937	12648
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392.58 376.13	3.51 1.21	1570 1505	14 5	52	1087 213	2870
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	392.58 376.13	3.51 1.21	1963 1881	18 6	65	1358 266	3587
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438.25 428.01	3.47 0.91	877 856	7 2	14	618 120	1614
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212	97	1309
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324		1620		1620	130	1750
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440	35	475
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	467.66 440.98	3.51 1.21	10756 10143	81 28	533	7323 1446	19525
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478.04 466.92	4.35 1.21	956 934	9 2	14	674 130	1761
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	419		8799		8799	704	9503
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118	89	1207
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570	46	616
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	640.74 636.5	0 0	10893 10821	0 0	72	6601 1399	18893
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39		624		624	50	674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843
150	150	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344	285	1452
151	151	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	108	1408
152	152	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	36.8	93.66	1.76	3447	65	713	104	5816
						72.54	0.61	2669	22		1938	
153	153	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	68	110.15	3.51	7490	239	1496	431	12628
						84.63	1.21	5755	82		4203	
154	154	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	6	293.76	120.83	1763	725	289	935	2650
						124.8	35.1	749	211		691	
155	155	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	196	11738
						220305		6876		6876	870	7426
156	156	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212						550	
157	157	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
158	158	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
159	159	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	107.6	223.69	9.81	24069	1055	4801	13371	40436
						169.26	3.33	18212	359		2995	
160	160	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	35.6	26		926		926		1000
						32		2304		2304	74	2488
161	161	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	72						184	
162	162	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	26	509.09	60.97	13236	1585	7565	3254	17810
						157.17	16.67	4086	433		1319	
163	163	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,2	4453.62	197.72	14252	633	10137	2640	18243
						1088.1	57.59	3482	184		1351	
164	164	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4.48	254.03	241.27	1138	1081	0	223	1470
						12.76	56.52	57	253		109	
165	165	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2.96	20.38	20.38	60	60	0	16	83
						0	7.72	0	23		6	
166	166	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0004	589480		236		236	19	255
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									376988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
167	167	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0.4	12213.45 / 2040.14	139.26 / 29.45	4885 / 816	56 / 12	4014	811 / 456	6152
168	168	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1.2	1748.71 / 703.97	38.21 / 13.6	2098 / 845	46 / 16	1208	844 / 235	3178
169	169	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6.8	1439.98 / 1409.12	18.18 / 0.15	9792 / 9582	124 / 1	86	9391 / 1535	20718
170	170	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1.6	1334.56 / 1305.41	15.13 / 0.09	2135 / 2089	24 / 0	22	2047 / 335	4517
171	171	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182	255	3437
172	172	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431	34	466
173	173	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66 / 374.4	0 / 0	21445 / 374	0 / 0	21070	367 / 1745	23556
174	174	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98 / 336102	235571.8 / 40175.7	2957 / 336	236 / 40	2385	373 / 266	3596
175	175	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909389.4 / 245427	36682.86 / 661.92	2728 / 736	110 / 2	1882	731 / 277	3736
176	176	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47 / 5120.5	1133.41 / 249.81	1165 / 256	57 / 12	852	244 / 113	1522
177	177	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312	1785	24097
178	178	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500	360	4860
179	179	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49 / 273.67	65.8 / 31.2	10293 / 4652	1119 / 530	4522	3939 / 1139	15371
180	180	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
181	181	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156	12	168
182	182	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18	1	19
183	183	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182	15	197
184	184	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39	3	42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
186	186	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. В1									123386
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
187	187	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	5.108	24929.1	152.5	127338	779	122515	4330	142201
						791.67	73.27	4044	374		10533	
188	188	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2289.31	289.41	9157	1158	303	8039	18572
						1924.12	126.71	7696	507		1376	
189	189	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	4	2048		8192		8192		8847
											655	
190	190	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1419		11352		11352		12260
											908	
191	191	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0016	5602		9		9		10
											1	
192	192	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	311		311		311		336
											25	
193	193	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1250.85	17.65	52536	741	36227	15528	73509
						370.66	6.61	15568	278		5445	
194	194	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8.2	1444.61	17.65	11846	145	8662	3032	16068
						370.66	6.61	3039	54		1190	
195	195	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714.48	0.48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									290019
			ИТОГО:					4798878	198931	3060033	1359808	6651383
			В том числе :					1539911	55839		492699	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		798165				
			Итого с НДС									7 449 543

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)