Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Арынова Айымхан Какеновна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Даулет ул.Момышулы пятно №731 Талгарский район-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89	25,89	1083	1083	0	295	1488
						0	9,81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48	36,48	192	192	0	52	264
						0	13,82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48	36,48	1584	1584	0	432	2178
						0	13,82	0	600		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97	14,97	440	440	0	120	605
						0	5,67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1	1055,9	5745	5102	0	1867	8221
						133,2	224,63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06	244,33	29796	9837	18685	4651	37203
						31,65	75,31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04	30,56	22797	391	13239	10057	35483
						716,15	11,38	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501		27541
											2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1	1055,9	4756	4224	0	1546	6806
						133,2	224,63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1153,75	1020,55	2308	2041	0	753	3306
						133,2	215,52	266	431		245	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565
						365,38	14,42	7308	288		1301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
											3016	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781,04	30,56	106862	1834	62060	47144	166326
						716,15	11,38	42969	683		12320	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,04	36894		112158		112158		121130
											8973	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	12	326,04	72,58	3912	871	0	2940	7401
						253,46	24,96	3042	300		548	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	12	751,73	145,26	9021	1743	1407	5509	15692
						489,22	32,45	5871	389		1162	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	12	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	75,375	3143,94	1055,83	236974	79583	19364	196565	468223
						1831,21	378,82	138027	28553		34683	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	75,75	3211		243233		243233		262692
											19459	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3635	15115		20609		20609		22258
											1649	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01212	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,288731	540085		696024		696024		751706
											55682	
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	15115		2267		2267		2449
											181	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	32757,26	4855,46	131029	19422	20970	115381	266123
						22659,4	1785,75	90638	7143		19713	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	11099,65	102,71	44399	411	3262	48235	100045
						10181,45	37,88	40726	152		7411	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,38971	540085		210477		210477		227315
											16838	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48	4358		209184		209184		225919
											16735	
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	16	295		4720		4720		5098
											378	
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	24	132		3168		3168		3421
											253	
			ИТОГО:					2185613	137316	1704461	449899	2846358
								343841	46667		210842	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		341563				
			Итого с НДС									3 187 919

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Арынова Айымхан Какеновна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Даулет ул.Момышулы пятно №731 Талгарский район- Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт №2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	372,4812	191,36	181,57	71277	67631	0	14341	92467
						9,79	43,68	3646	16271		6849	
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,17444	3002,78	0	33554	0	0	24159	62331
						3002,78	0	33554	0		4617	
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	336,061144	20,38	20,38	6849	6849	0	1868	9415
						0	7,72	0	2595		697	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,17444	810,65	0	9059	0	0	6522	16827
						810,65	0	9059	0		1246	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	336,061144	181,43	87	60971	29237	0	32285	100716
						94,43	39	31734	13106		7460	
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36,420056	32,05	32,05	1167	1167	0	318	1605
						0	12,14	0	442		119	
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	182,10028	8,78	8,78	1599	1599	0	313	2065
						0	2,39	0	435		153	
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1072	424350,9	68058,32	45490	7296	1065	39252	91522
						346357	23502,32	37129	2519		6779	
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4	343		34437		34437		37192
											2755	
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	986		7128		7128		7698
											570	
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1072	57361,94	0	6149	0	380	5712	12810
						53817,5	0	5769	0		949	
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1072	909380,4	36682,86	97486	3932	67243	26117	133491
						245427	661,92	26310	71		9888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632,11	175,7	2632	176	555	1955	4954
						1901,9	73,1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный И 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
											56006	
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	329157,79	2763,6	9875	83	8472	1346	12118
						43994,5	1310,4	1320	39		898	
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269,82	2281,72	8540	4563	292	5012	14636
						1842,1	689,32	3684	1379		1084	
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928		3162
											234	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497,35	78,96	2995	158	337	2549	5987
						1249,76	37,44	2500	75		443	
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740		5119
											379	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	21506,38	8960,13	31614	13171	4299	19121	54794
						9621,96	3517,06	14144	5170		4059	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,021	15115		317		317		343
											25	
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0613333	15620		958		958		1035
											77	
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
											2599	
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
											1958	
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843		17110
											1267	
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079		19525
											1446	
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0113867	544426		6199		6199		6695
											496	
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04072	467332,52	11753,52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335,36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,95	15655,14	1079,64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179,9	226,26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	23294,47	1133,41	18636	907	13632	3910	24349
						5120,5	249,81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1827292
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14071,16	6897,6	14071	6898	679	7877	23704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		6494,28	3352	6494	3352		1756	
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	421	5681
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223,69 169,26	9,81 3,33	447 339	20 7	89	249 56	752
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	32		64		64	5	69
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2565		2565		2565	205	2770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254	100	1354
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проводя ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0656	115422,08	23362,92	7572	1533	3431	2574	10957
						39756,27	9282,49	2608	609		812	
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0656	158657		10408		10408	833	11241
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ									381947
			ИТОГО:					1832726	151043	1482243	212865	2209239
								199440	47517		163646	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		265109				
			Итого с НДС									2 474 347

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Арынова Айымхан Какеновна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Даулет ул.Момышулы пятно №731 Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -4) м3	м3 грунта	95,8464	191,36	181,57	18341	17403	0	3690	23794
						9,79	43,68	938	4187		1762	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,875392	2502,32	0	7195	0	0	5181	13366
						2502,32	0	7195	0		990	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	58,27872	1160,39	0	67626	0	0	48691	125622
						1160,39	0	67626	0		9305	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,443072	20,38	20,38	824	824	0	225	1133
						0	7,72	0	312		84	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,443072	181,43	87	7338	3519	0	3885	12121
						94,43	39	3819	1577		898	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,856	15655,14	1079,64	13401	924	11467	1095	15656
						1179,9	226,26	1010	194		1160	
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,644	24700,48	1966,19	287612	22894	218356	46312	360638
						3981,6	389,07	46362	4530		26714	
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88744	217344		192880		192880		208310
											15430	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	209067		7761		7761		8381
											621	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103824	306480		31820		31820		34366
											2546	
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	22,4	937,41	10,53	20998	236	11820	8420	31771
						399,19	4,99	8942	112		2353	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	230,72	853,43	19,95	196904	4602	132188	56441	273613
						260,55	2,5	60114	576		20268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,384	24700,48	1966,19	9485	755	7201	1527	11893
						3981,6	389,07	1529	149		881	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039376	217344		8558		8558		9243
											685	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4,8	937,41	10,53	4500	51	2533	1804	6808
						399,19	4,99	1916	24		504	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,216	853,43	19,95	4452	104	2988	1276	6186
						260,55	2,5	1359	13		458	
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11816	601536,57	16939,23	71078	2002	62809	6392	83667
						53040	6402,49	6267	757		6198	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098432	209067		20579		20579		22225
											1646	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019728	217344		4288		4288		4631
											343	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,752	21762,41	979,81	38128	1717	29329	6986	48723
						4042,44	339,59	7082	595		3609	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	257825		4022		4022		4344
											322	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,576	42102,05	4271,29	66353	6732	37634	21217	94575
						13951,5	842,46	21988	1328		7006	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025584	222453		5691		5691		6147
											455	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087864	217344		19097		19097		20624
											1528	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,528	28431,5	4575,76	71875	11568	46443	14789	93597
						5484,3	944,24	13864	2387		6933	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007296	222453		1623		1623		1753
											130	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09664	217344		21004		21004		22684
											1680	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,232	33006,09	4626,15	106676	14952	61674	30013	147624
						9297,75	906,92	30050	2931		10935	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20768	217344		45138		45138		48749
											3611	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06476	222453		14406		14406		15559
											1152	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,768	33006,09	4626,15	58355	8179	33737	16418	80755
						9297,75	906,92	16438	1603		5982	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022736	222453		5058		5058		5462
											405	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,056016	209067		11711		11711		12648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							937	
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,408	28431,5 5484,3	4575,76 944,24	40032 7722	6443 1329	25867	8237 3861	52130
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034656	222453		7709		7709	617	8326
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09824	209067		20539		20539	1643	22182
37	37	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,896	26049,53 3961,8	2613,16 549,12	1299767 197678	130386 27399	971703	209321 120727	1629816
38	38	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6	64560,29 62378,4	2181,89 673,92	38736 37427	1309 404	0	35183 5914	79833
39	39	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,588	414569		243767		243767	19501	263268
40	40	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	240428		721		721	58	779
41	41	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	268795		2419		2419	194	2613
42	42	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	624992		7500		7500	600	8100
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04768	53721,89 21910,05	27073,26 5549,84	2561 1045	1291 265	226	903 277	3742
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04768	331742		15817		15817	1265	17083
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	104	885,11 762,8	97,87 40,69	92051 79332	10178 4231	2542	75207 13381	180639
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,68	20854		35035		35035	2803	37837
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48	20854		10010		10010	801	10811
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,976	61496		60020		60020	4802	64822
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3,12	47434		147994		147994	11840	159834
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	104	63,68 43,77	2,02 0,86	6623 4552	210 89	1861	4177 864	11664
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,28	93986,23 21923,2	1376,31 542,01	26316 6138	385 152	19792	5661 2558	34536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,656	18574,58 12331	1304,59 542,01	12185 8089	856 356	3240	7600 1583	21368
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,8864	93814,3 22702,5	1004,3 449,28	176971 42826	1895 848	132251	39306 17302	233580
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	59,52	2860,98 309,51	59,1 23,48	170285 18422	3518 1398	148345	17838 15050	203173
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,063168	711326,22 57431,5	6450,96 1285,44	44933 3628	407 81	40898	4377 3945	53254
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,014336	555792,09 319634	2183,09 907,51	7968 4582	31 13	3354	4182 972	13122
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	121,6776	162		19712		19712	1577	21289
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	17,08976	33845		578403		578403	46272	624675
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	158,4	2783,71 1821,15	97,73 25,89	440939 288470	15481 4101	136988	269165 56808	766913
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,6	17422,03 6353,6	823,51 333,41	27875 10166	1318 533	16392	9629 3000	40505
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2416	47196		11403		11403	912	12315
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4688	49538		122299		122299	9784	132083
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,108864	711326,22 57431,5	6450,96 1285,44	77438 6252	702 140	70483	7543 6798	91779
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,6	1969,85 1576,2	97,73 25,89	14971 11979	743 197	2249	11202 2094	28266
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1,6	566		906		906	72	978
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	3,2	827		2646		2646	212	2858
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000416	837503,27 227106	1278,27 529,53	348 94	1 0	253	86 35	469
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,7584	8779,61 830,7	55,77 23,89	24218 2291	154 66	21772	2122 2107	28446
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	158,4	305,56 31,49	2,59 1,11	48401 4989	410 176	43002	4648 4244	57293
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									6777049
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	8,13072	27031,21 22198	1816,08 861,12	219783 180486	14766 7002	24531	142490 28982	391255
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	8,49464	20214		171711		171711	13737	185448
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,216	2024,2 1343,2	33,09 15,33	233220 154758	3812 1767	74650	125220 28675	387115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,258824	306480		79324		79324		85670
											6346	
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	115,216	206,14	1,37	23750	158	11547	9694	36119
						104,54	0,62	12045	72		2676	
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	28,368	3517,95	23,86	99797	677	56729	38439	149296
						1494,35	11,23	42392	319		11059	
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	28,368	1627		46155		46155		49847
											3692	
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	10,8	2287,15	166,12	24701	1794	10904	11562	39164
						1111,41	78,1	12003	843		2901	
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19044		205675		205675		222129
											16454	
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,4	1071,06	4,78	7926	35	6252	1490	10169
						221,44	2,29	1639	17		753	
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4	1377		10190		10190		11005
											815	
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,22	2873,33	13,72	6379	30	4093	2081	9137
						1015,74	3,37	2255	7		677	
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	2683,05	167,06	3864	241	1884	1665	5971
						1207,74	77,16	1739	111		442	
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,44	22760		32774		32774		35396
											2622	
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1071,06	4,78	1071	5	845	201	1374
						221,44	2,29	221	2		102	
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1377		1377		1377		1487
											110	
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	2873,33	13,72	862	4	553	281	1235
						1015,74	3,37	305	1		91	
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,512	2714,01	46,52	4104	70	730	2299	6915
						2184,81	18,77	3303	28		512	
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,512	45551		68873		68873		74383
											5510	
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,416	1637,67	74,4	17058	775	5251	10231	29472
						1059,18	32,24	11032	336		2183	
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,344	5239		7041		7041		7605
											563	
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		9,072	4293		38946		38946		42062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							3116	
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5,6	3544		19846		19846	1588	21434
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	9,6	654		6278		6278	502	6781
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	91,976	573,13	142,44	52714	13101	16029	26295	85330
						256,43	47,71	23585	4388		6321	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,3584	21037,42	7,2	154802	53	128921	24278	193406
						3509,94	0	25828	0		14326	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,13892	12341,74	1568,34	51081	6491	29712	16029	72479
						3594,8	525,06	14879	2173		5369	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,976	646,5	27,62	59462	2541	27191	29095	95642
						323,25	13,27	29731	1221		7085	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	183,952	81,84	4,69	15055	863	13457	1070	17415
						4	2,19	735	404		1290	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	91,976	2903,29	20,4	267033	1876	230303	33618	324704
						378,94	9,9	34854	910		24052	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	84,912	258,72	2,17	21969	184	14947	6492	30737
						80,52	0,81	6837	69		2277	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,352	573,13	142,44	4214	1047	1281	2102	6821
						256,43	47,71	1885	351		505	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,58816	21037,42	7,2	12373	4	10305	1941	15459
						3509,94	0	2064	0		1145	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,33084	12341,74	1568,34	4083	519	2375	1281	5794
						3594,8	525,06	1189	174		429	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,352	646,5	27,62	4753	203	2173	2326	7645
						323,25	13,27	2377	98		566	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,704	81,84	4,69	1203	69	1076	86	1392
						4	2,19	59	32		103	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,352	1549,24	74,18	11390	545	1810	8714	21713
						1228,92	32,02	9035	235		1608	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,832	550,28	1,58	7061	20	3319	3508	11414
						290,04	0,75	3722	10		846	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	91,976	2340,68	13,81	215287	1270	108963	94975	335083
						1142,19	5,15	105054	474		24821	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	91,976	715,2	3,08	65781	283	20698	35907	109823
						487,08	0,92	44800	85		8135	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	91,976	795,02	4,62	73123	425	21906	40796	123033
						552,23	2,21	50792	203		9114	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,384	2024,2	33,09	510875	8350	163523	274297	847986
						1343,2	15,33	339002	3870		62814	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	252,384	968,26	9,02	244374	2277	135208	86068	356877
						423,52	2,76	106889	696		26435	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	252,384	662,24	4,36	167139	1101	55108	89164	276808
						439,53	2,08	110930	525		20504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	7,352	2340,68	13,81	17209	102	8710	7592	26784
						1142,19	5,15	8397	38		1984	
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,352	715,2	3,08	5258	23	1654	2870	8779
						487,08	0,92	3581	7		650	
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,352	795,02	4,62	5845	34	1751	3261	9834
						552,23	2,21	4060	16		728	
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,616	1081,57	69,83	47174	3046	11610	27954	81138
						745,55	55,59	32518	2425		6010	
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	43,616	3898,19	32,58	170023	1421	108616	48534	236042
						1375,32	15,63	59986	682		17485	
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,16	1486,13	13,99	6182	58	2001	3730	10705
						991,12	5,15	4123	21		793	
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									5123312
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	2086	15319
						2594	303,1	2594	303		1135	
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005		5405
											400	
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	1792	6636
						2458	30,31	2458	30		492	
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973		4291
											318	
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549,16	87,85	549	88	20	339	960
						440,98	30,31	441	30		71	
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790		7333
											543	
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285,46	23,4	11427	117	5165	4424	17120
						1229	0	6145	0		1268	
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
											39	
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
											607	
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655,45	11,78	655	12	8	460	1205
						635,53	3,64	636	4		89	
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613,4	12,33	4840	37	2897	1381	6719
						635,53	3,94	1907	12		498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333		360
											27	
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183		198
											15	
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005,59	478,78	21039	3351	0	13568	37375
						2526,81	165,19	17688	1156		2769	
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711		12648
											937	
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392,58	3,51	1570	14	52	1087	2870
						376,13	1,21	1505	5		213	
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	392,58	3,51	2355	21	78	1630	4304
						376,13	1,21	2257	7		319	
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438,25	3,47	877	7	14	618	1614
						428,01	0,91	856	2		120	
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212		1309
											97	
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324		1944		1944		2100
											156	
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440		475
											35	
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	467,66	3,51	10289	77	510	7004	18676
						440,98	1,21	9702	27		1383	
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478,04	4,35	956	9	14	674	1761
						466,92	1,21	934	2		130	
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	419		8380		8380		9050
											670	
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118		1207
											89	
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570		616
											46	
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	16	640,74	0	10252	0	68	6212	17781
						636,5	0	10184	0		1317	
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39		624		624		674
											50	
149	149	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344		1452
											108	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	104	1408
151	151	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73,6	93,66 72,54	1,76 0,61	6894 5339	129 45	1425	3876 862	11631
152	152	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	136	110,15 84,63	3,51 1,21	14980 11510	478 165	2992	8406 1871	25256
153	153	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12	293,76 124,8	120,83 35,1	3525 1498	1450 421	578	1382 393	5299
154	154	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0645048	168498		10869		10869	870	11738
155	155	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031212	220305		6876		6876	550	7426
156	156	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,176868	260488		46072		46072	3686	49758
157	157	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0159135	128848		2050		2050	164	2214
158	158	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	215,2	223,69 169,26	9,81 3,33	48138 36425	2111 717	9603	26742 5990	80871
159	159	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	71,2	26		1851		1851	148	1999
160	160	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	144	32		4608		4608	369	4977
161	161	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	52	509,09 157,17	60,97 16,67	26472 8173	3171 867	15129	6509 2638	35620
162	162	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,4	4453,62 1088,1	197,72 57,59	28503 6964	1265 369	20274	5279 2703	36485
163	163	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,96	254,03 12,76	241,27 56,52	2276 114	2162 506	0	447 218	2941
164	164	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,92	20,38 0	20,38 7,72	121 0	121 46	0	33 12	166
165	165	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	589480		472		472	38	509
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									474673
			Раздел: 4. Водопровод холодной воды В1									
166	166	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	12213,45 2040,14	139,26 29,45	9771 1632	111 24	8027	1623 911	12305
167	167	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1748,71 703,97	38,21 13,6	4197 1690	92 33	2416	1688 471	6355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	168	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,6	1439,98	18,18	19584	247	172	18783	41436
						1409,12	0,15	19164	2		3069	
169	169	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,2	1334,56	15,13	4271	48	45	4094	9034
						1305,41	0,09	4177	0		669	
170	170	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,6617	191		3182		3182		3437
											255	
171	171	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9204	110		431		431		466
											34	
172	172	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444,66	0	21445	0	21070	367	23556
						374,4	0	374	0		1745	
173	173	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2957050,98	235571,8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175,7	336	40		266	
174	174	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	909380,4	36682,86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661,92	736	2		277	
175	175	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	23294,47	1133,41	1165	57	852	244	1522
						5120,5	249,81	256	12		113	
176	176	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312		24097
											1785	
177	177	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
178	178	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605,49	65,8	10293	1119	4522	3939	15371
						273,67	31,2	4652	530		1139	
179	179	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20,57	339		6973		6973		7531
											558	
180	180	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156		168
											12	
181	181	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18		19
											1	
182	182	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182		197
											15	
183	183	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42
											3	
184	184	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
185	185	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. Водопровод холодной воды В1									157951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Отопление									
186	186	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	10,216	24929,1	152,5	254676	1558	245030	8660	284402
						791,67	73,27	8088	749		21067	
187	187	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2289,31	289,41	18314	2315	606	16079	37144
						1924,12	126,71	15393	1014		2751	
188	188	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048		16384		16384		17695
											1311	
189	189	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1419		22704		22704		24520
											1816	
190	190	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0032	5602		18		18		19
											1	
191	191	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311		622		622		672
											50	
192	192	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250,85	17,65	105072	1482	72454	31057	147019
						370,66	6,61	31135	556		10890	
193	193	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	1444,61	17,65	11846	145	8662	3032	16068
						370,66	6,61	3039	54		1190	
194	194	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	857,39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714,48	0,48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. Отопление									545755
			ИТОГО:					9710187	363733	6638752	2399753	13078740
								2707704	100401		968796	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1569448				
			Итого с НДС									14 648 185

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)