Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Медеуского района города Алматы",г.Алматы, Пушкина, 72 — 360940000025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп",050061, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Самгау, ул.Ырысты, дом № 17, тел.: 8 727 2458188 — 050840007976

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор подряда №69 от 20.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	14.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт территории по ул.Кумай западнее ВОАД с установкой детской и спортивной площадок			шт	1	15 267 151,00	15 267 151,00
				Итого	1	x	15 267 151,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Шенсизбаев Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): зам. акима / _____ / Д.Аметкалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 14.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018года №656

Заказчик:- КГУ*"Аппарат акима Медеуского района города Алматы"*
Подрядчик:- *ТОО "КапиталСтройПроект групп"*
Наименование строительства и его адрес:-
Текущий ремонт территории по ул.Кумай западнее ВОАД
с установкой детской и спортивной площадок

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№69	20.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	15 267 151	13 631 385							1 635 766	15 267 151

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела благоустройства аппарата Акима
Медеуского района _____ **Нургалиев М.С.**

Гл.специалист отдела благоустройства аппарата Акима
Медеуского района _____ **Курабай Е.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КапиталСтройПроект групп"
_____ **Шенсизбаев Т.М**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "КапиталСтройПроект групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт территории по ул.Кумай западнее ВОАД с установкой детской и спортивной площадок
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт территории по ул.Кумай западнее ВОАД с установкой детской и спортивной площадок
(наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1500	7,28	7,28	10920	10920	–	2473	14465
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,29	–	3435		1071	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17,5	3343,51	1351,76	58511	23655	–	49691	116858
		НР - 108%; СП - 8%			1991,75	637,40	34856	11154		8656	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые-поребрик на бетонном основании. Разборка	м	250	918,87	–	229718	–	–	248095	516038
		НР - 108%; СП - 8%			918,87	–	229718	–		38225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				299149	34575	–	300259	647361
							264574	14589	–	47952	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				299149				
	Всего заработная плата		тенге					279163			
		Накладные расходы	тенге				300259				
		Сметная прибыль	тенге				47952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				647360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					279163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				647360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					279163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Ограждение									
4	8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	секция	50	74411,00	451,00	3720550	22550	2958350	528750	4589250
		НР - 10575 тенге, СП - 6799 тенге			14793,00	132,00	739650	6600		339950	
5	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1845	25,00	–	46125	–		–	49815
		СП - 8%			–	–	–	–		3690	
6	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	61,5	107,00	–	6580	–		–	7106
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
		Устройство пешеходных дорожек и зон отдыха									
7	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	250	2154,72	182,24	538680	45560	708	451134	1068999
		НР - 88%, СП - 8%			1969,65	80,96	492412	20240		79185	
8	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	25	1872,00	–	46800	–	46800	–	50544
		СП - 8%			–	–	–	–		3744	
9	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	255	2972,00	–	757860	–	757860	–	818489
		СП - 8%			–	–	–	–		60629	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	250	1852,15	34,07	463038	8517	222786	254251	774672
		НР - 108%, СП - 8%			926,94	14,73	231735	3682		57383	
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые-поребрик 1000х200х80 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4	48540,00	–	194160	–	194160	–	209693
		СП - 8%			–	–	–	–		15533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5773793	76627	4180664	1234135	7568568
							1463797	30522	–	560640	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5773793				
		Материалы	тенге				3181843				
		Всего заработная плата	тенге					1494319			
		Местные материалы	тенге				998820				
		Транспортные расходы	тенге				52706				
		Накладные расходы	тенге				1234135				
		Сметная прибыль	тенге				560640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7568568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
		Сметная заработная плата	тенге					1494319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7568568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
		Сметная заработная плата	тенге					1494319			
		РАЗДЕЛ 3.Площадки детские, спортивные и отдыха									
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	950	968,58	263,16	920151	250002	631247	131502	1135786
		НР - 108%; СП - 8%			40,95	87,22	38902	82859		84132	
13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 10 см)**	м2 основания	950	-255,35	-52,36	-242582	-49742	-192840	-18232	-281679
		НР - 108%; СП - 8%			–	-17,77	–	-16882		-20865	
14	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	950	419,30	0,65	398335	617	381625	17699	449316
		НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	16093	294		33283	
15	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**	м2 покрытия	950	2373,74	62,73	2255053	59593	2160386	53034	2492734
		НР - 108%; СП - 8%			36,92	14,77	35074	14031		184647	
16	1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки**	м2 покрытия или основания	950	1563,32	186,42	1485154	177098	1240064	137976	1752981
		НР - 108%; СП - 8%			71,57	62,91	67992	59764		129850	
17	ТЦЕНА	**Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм**	м2	950	6071,43	–	5767858	–	5767858	–	6229287
		СП - 8%			–	–	–	–		461429	
18	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	650	608,05	15,55	395232	10108	79364	271471	720039
		НР - 88%; СП - 8%			470,40	4,20	305760	2730		53336	
19	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	м2	650	810,67	8,37	526936	5441	59169	408139	1009881
		НР - 88%; СП - 8%			711,27	2,26	462326	1469		74806	
		Освещение									
		Опоры 6м-4шт									
20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,48	3169,60	–	1521	–	–	1095	2826
		НР - 72%; СП - 8%			3169,60	–	1521	–		209	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,024	955,80	–	23	–	–	17	43
		НР - 72%; СП - 8%			955,80	–	23	–		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор НР - 80%; СП - 8%	опора	4	30111,12 18144,00	10020,99 4309,77	120444 72576	40084 17239	7784	71852 15384	207680
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	23160,33 5966,73	1814,95 472,01	11117 2864	872 227	7381	2812 1114	15044
24	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 4-х метровая с кронштейном СП - 8%	т	0,1564952	529783,00 –	– –	82908 –	– –	82908	– 6633	89541
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2956,87 1592,00	22,32 –	11827 6368	89 –	5370	4585 1313	17725
26	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	470,00 –	– –	1880 –	– –	1880	– 150	2030
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63,7	2012,78 2012,78	– –	128214 128214	– –	–	92314 17642	238170
28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	130	534,53 96,96	437,57 195,86	69489 12605	56884 25462	–	27408 7752	104649
29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	9,1	1670,00 –	– –	15197 –	– –	15197	– 1216	16413
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	130	389,09 177,76	165,22 58,87	50582 23109	21479 7653	5994	22149 5818	78549
31	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,13	536929,00 –	– –	69801 –	– –	69801	– 5584	75385
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2641,56 1095,50	165,44 54,95	10566 4382	662 220	5522	3313 1110	14990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	8	522,34	60,31	4179	483	2068	1296	5913
		НР - 72%; СП - 8%			203,45	21,59	1628	173		438	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,6	1049,76	–	57317	–	–	41268	106472
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	57317	–		7887	
35	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	4	5697,80	2800,44	22791	11202	68	13406	39092
		НР - 80%; СП - 8%			2880,33	1308,96	11521	5236		2896	
36	2307-0106-0310 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм**	шт.	4	57156,00	–	228624	–	228624	–	246914
		СП - 8%			–	–	–	–		18290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12392617	584872	10559470	1283104	14769781
							1248275	200475	–	1094057	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				18465559	696074	14740134	2817498	22985710
							2976646	245586	–	1702649	

Итого с временными	1,04%	239051	23 224 761
Итого с зимними удорожаниями	1,35%	313534	23 538 296
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	470766	24 009 062
НДС	12%		2 881 087
Итого к оплате с НДС	Тенге		26 890 149
Тендерная скидка	43%		-11 622 998
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		15 267 151

Заказчик:
Руководитель отдела благоустройства
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы _____ **Нургалиев М.С.**
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы _____ **Куребай Е.Е.**

Форма №2 АКТі үшін
Для Акта форма №2

Подрядчик:
ТОО"Капитал Строй Проект групп" _____ **Шенсизбаев М.Т.**

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп" БИН: 050840007976	ИИК KZ4696502F0008735809	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "ForteBank" г. г. Алматы	БИК IRTYKZKA	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 4 от 14 июня 2021 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 050840007976,Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп",050061, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Самгау, ул.Ырысты, дом № 17, тел.: 8 727 2458188**

Покупатель: **БИН / ИИН 360940000025,Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Медеуского района города Алматы",г.Алматы, Пушкина, 72**

Договор: **Договор подряда №69 от 20.05.2021г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000011380	Текущий ремонт территории по ул.Кумай западнее ВОАД с установкой детской и спортивной площадок	1,000	шт	15 267 151,00	15 267 151,00

Итого: 15 267 151,00

В том числе НДС: 1 635 766,18

Всего наименований 1, на сумму 15 267 151,00 KZT

Всего к оплате: Пятнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят один тенге 00 тиын

Исполнитель _____/Бухгалтер/

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің * Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Капитал Строй Проект групп * БСН/БИН 050840007976 * КСП ГРУПП