Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» 11 2017г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» 141206 г. Экибастуз, улица Строительная 70А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «03» 11 2017года

ТОО «Тамыр», в лице Оспанова Болата Сунгашевича, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Абая 175

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «03» 11 2017 года ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ломова, строение 184/1, эксперт технического надзора Таскарин Амангельды Сагадатович; аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014 г., аттестат эксперта КДСиЖКХ № 07093 от 29.04.2014 г., аттестат эксперта АДСиЖКХ № 01789 от 18.05.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «____» 2017 года разработчик проекта ТОО "ES-Проект", Республика Казахстан, г.Павлодар , ул.Академика Сатпаева 136, Лицензия ГСЛ № 000257-1 Директор Кабдышева Бахтыгуль Нурмухановна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, г.Экибастуз ул. 4 Юго-Западный проезд

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Договор № 59/022 от 21.02.2017 г. с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» о государственных закупках работ на Реконструкцию улиц г.Экибастуз

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ES-Проект" Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____; фактически, месяц____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.4 Юго-Западный проезд	м	800	800	800	800
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость вы текущих ценах	тыс.тенге	36960,00	36960,00	36960,00	36960,00

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и боле						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 36960,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 36960,00 тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 36960,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 36960,00 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Закарьянов Марат Салимович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор Таскарин Амангельды Сагадатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор Кабдышева Бахтыгуль Нурмухановна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Оспанов Болат Сунгашевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«03» 11 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тамыр», Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, г. Экибастуз, улица Абая, д.175
наименование организации, юридический адрес

в лице Оспанов Болат Сунгашевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза", Закарьянов М.С., и.о. руководителя ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ES-Проект", Лицензия ГСЛ № 000257-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" «____» 20 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.4 Юго-Западный проект	м	800	800	800	800
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0

Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость вы текущих ценах	тыс.тенге	36960,00	36960,00	36960,00	36960,00

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017;
месяц, год

окончание работ октябрь 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __; фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд** готовым к приемке

наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Болат Сунгашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«02» 11 2017 года

Технический надзор **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 136, оф. 302**
в лице руководителя группы **Таскарина А.С**. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; экспертов **Мустафина Д.К.** – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; **Баймагамбетова Б.А.**- KZ06VJE00024145, **Оспанбекова А.С.**- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639, действующего на основании договора **№77/022 от 6.03.2017 г.**
по объекту: **«Реконструкция автомобильных дорог г Экибастуза « 4 Юго – Западный проезд»**
заказчиком которого является **ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза»**
в лице **и.о. руководителя Закарьянова Марата Салимовича**
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Тамыр», г. Экибастуз, улица Абая, д.175**

_____,

в лице **директора Оспанова Болата Сунгашевича**

2) субподрядными организациями **нет**

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяца;
фактически _____ месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____тысяч тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ES-ПРОЕКТ » лицензия ГСЛ № 000257-1**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

_____

утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»,** эксперт(ы) по техническому надзору Таскарина А.С. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; Мустафин Д.К. – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; Баймагамбетов Б.А.- KZ06VJE00024145, Оспанбеков А.С.- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639,

Руководитель группы технического надзора _____ Таскарин А.С.

подпись, дата

«Күрделі құрылысты басқару – ПВ»
«Управление капитальным строительством – ПВ»

МП

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

от «01» 11 2017 года

Авторский надзор _____ТОО «ES-Проект»_____,
(наименование организации)
в лице директор _____Кабдышева Б.Н._____
(фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)

действующего на основании договора №104/022 от 03.04.2017 года.
(№ договора, и дата)
по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. 4 Юго-Западный проезд»
(наименование и местонахождение объекта)
Заказчиком, которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз»
(наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а)Подрядчиком (генеральным подрядчиком) ___ТОО «Тамыр»_____
   (наименование организации)
   Лицензия №13021255 от 30.01.2013 г.
   Номер лицензии
   в лице Оспанова Болата Сунгашевича
   (фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)
   б) субподрядными организациями
   _____
   _____
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице _____
   (фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: «____»___Май_____ 2017 года.
   (месяц, год)
   Окончание работ: «____»__Октябрь___2017 года.
   (месяц, год)
   При продолжительности строительства, месяцев:
   По норме или по проекту организации строительства ____6_____ месяцев.
   Фактически _____6_____ месяцев.
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документации):

_____ТОО «ES-Проект»_____,
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор _____ТОО «ES-Проект»_____,
(наименование организации)
в лице директор _____Кабдышева Б.Н._____
(фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)
Подпись, дата Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору:
_____Кабдышева Бакытгул Нурмухановна _____
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспрта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, место печати (при наличии)

"ES-ПРОЕКТ"
М.П.

СПРАВКА №1 от 19.05.2017 г.
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
код документа	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

за май 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд	33 000 000,00	6 496 497,00					6 496 497,00 779 580 00
НДС 12%	3 960 000,00	779 580,00					
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**7 276 077,00**					**7 276 077,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Гайдаренко А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяй ства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Тамыр"
Наименование стройки Реконструкци я улиц г.Экибастуз
Наименование объекта Реконструкци я улиц г.Экибастуз
Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 1 от 19 .05.2017 г. за май 2017 г.
Реконструкция улиц г.Экибастуз. 4 Юго-Западный проезд

Составлена втекущих ценах на 4кв.2015 г

№№ п/п	Шифр норм и конс.ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		накладные расходы I уровня. норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3 Дорожная одежда						
		3.2 Основная проезжа я часть и примыкающие улицы						
1	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2 014	м3	786,9	1328		1045003	
2	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 (объем щеб.основания по БК)	м3	19,1	1328		25365	
3	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	894,285	3168		2833095	
4	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных р бот М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	104,375	3459		361033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.3 Съезды во дворы частного сектора							
5	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		42,822	1328	56868	–
6	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		47,1744	3168	149448	–
7	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		5,85	3459	20235	–
		Итого прямые затраты по разделу3					**4 491047**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 491 047	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 491 047	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					188 624	
		Итого, тенге					4 679 671	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					374 374	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 054 045**	
	Раздел 4 Пешеходная часть							
8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		163,212	2148	350579	–
9	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		42,21	2148	90667	–
10	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		4,69	1557	7302	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**448 548**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					448 548	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					448 548	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					18 839	
		Итого, тенге					467 387	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 391	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**504 778**	
	Раздел 6 Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30 км							
11	41-020103-1991							
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км ПГС, 33к... м К=33,0	1 км		44817,96	11,28	505547	
		Итого прямые затраты по разделу 6					**505 547**	
		в том числе						
		- перевозка грузов, тенге					505 547	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					505 547	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					21 233	
		Итого, тенге					526 780	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 142	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**568 922**	
		Итого прямые затраты по акту					**5 445 142**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 939 595	
		- перевозка грузов, тенге					505 547	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 445 142	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					228 696	
		Итого, тенге					5 673 838	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					453 907	
		Итого по акту на подряд, тенге					**6 127 745**	
		Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел3-Раздел4 5 558 823 х 3,12%				173435	
		Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.					173 435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с учетом Иинф=1,07					6 742 263	
		Итого с учетом скидки к=0,96354849					6 496 497	
		НДС 12%					779 580	
		Итого по акту, тенге					**7 276 077**	

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" Закарьянов М.С.

Гл.специалист Амерханов А.Н.

Гл.специалист Кабылшаитова А.Т.

Начальник участка ТОО "Тамыр" Уразбеков А.К.

СПРАВКА № 2 от 27.06.2017 г.
о стоимости выполненных работ и затрат по
технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

за июнь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд	33 000 000,00	18 186 061,00					11 689 564,00
НДС 12%	3 960 000,00	2 182 328,00					1 402 748,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**20 368 389,00**					**13 092 312,00**

И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамыр"

Наименование стройки: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Наименование объекта: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 2 от 27.06.2017 г. за июнь 2017 г.
Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы								
1	29-040508-0117(п	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт*	1337	1366		1826342				
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя 15 см К=0,156 *м3 материала основания в плотном теле*	645	662,69 82,65	578,43 118,87	427434 53309	373087 76670	78377 60,3	0,144 0,143	92,88 92,235
3	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4175	149,69	129,66	624952	541312	144256	0,033	137,775

	м2 основания								
			19,3	38	80567	158663	60,3	0,04436	185,203
4	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	8,35	99191,38	1030,3	828248	8603	2318	–	–
	т								
				–	460,36	–	3844	60,3	0,58	4,843
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материало по основанию из расчета 0,5 л/м2в	2,088	99191,09	1030,17	207111	2151	579	–	–
	т								
				–	460,25	–	961	60,3	0,58	1,21104
6	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (МII)	4300	880,62	56,98	3786677	244993	98829	0,0336	144,48
	м2 покрытия								
				23,16	14,96	99584	64312	60,3	0,01677	72,111
7	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 К=4,0	17200	100,3	0,01	1725204	184	643	0,00009	1,548
	м2 покрытия								
				0,06	–	1067	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты					**9425968**				**377**
										356

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 170 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 021 111
Накладные расходы I уровня, тенге	325 002
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 750 970
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	409 541
Итого, тенге	10 160 511
Сметная прибыль (8 %), тенге	812 841

Всего		**10 973 352**
Закрепление оси трассы IV категории сложности		22 397
Итого		10 995 749
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел3 10 973 352 х 3,12%	342369
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.		11 338 118
Итого с учетом Иинф=1,07		12 131 786
Итого с учетом скидки к=0,96354849		11 689 564
НДС 12%		1402748
Всего по акту с учетом НДС,тенге		**13 092 312**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" Закарьянов М.С.

Технический надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" Таскарин А.С.

Сметчик Сагинова Г.Д.

Гл.специалист Амерханов А.Н.

Гл.специалист Ибашева М.Б.

расчеты проверены

Начальник участка ТОО "Тамыр" Уразбеков А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Строительная, 70а** — **990740000801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр",141206, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Абая, 175, тел.: +7 (7187) 75-01-11, 75-01-13, доб. 114** — **930240000278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №59/022 от 21.02.2017г.

Номер документа	Дата составления
47	27.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд			объект	1	13 949 781,00	13 949 781,00	1 673 974,00	15 623 755,00
				Итого	1	x	13 949 781,00	1 673 974,00	15 623 755,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2017

М.П.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

СПРАВКА № 3 от 27.07.2017 г.
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июль 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд	33 000 000,00	32 135 842,00					13 949 781,00
НДС 12%	3 960 000,00	3 856 302,00					1 673 974,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**35 992 144,00**					**15 623 755,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамыр"

Наименование стройки: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Наименование объекта: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 3 от 27.07.2017 г. за июль 2017 г.

Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Земляные работы									
1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство корыта 50 см-25 м	1566	30,42	30,42	47630	47630	8556	–	–
		м3 грунта		–	9,25	–	14478	59,1	0,01	15,66
2	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=1,5	2349	25,55	25,55	60014	60014	10781	–	–
		м3 грунта		–	7,77	–	18242	59,1	0,0084	19,7316
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-(25м) при подсыпке бортового камня и тротуаров	126	30,41	30,41	3832	3832	689	–	–
		м3 грунта		–	9,25	–	1165	59,1	0,01	1,26
4	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=1,5	189	25,55	25,55	4829	4829	868	–	–
		м3 грунта								

				–	7,77	–	1468	59,1	0,0084	1,5876
5	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1440	94,54	88,94	136138	128075	27125	0,00984	14,1696
		м3 грунта								
				5,5	26,38	7914	37982	59,1	0,02853	41,0832
6	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2448	98,73		241691				
		т								
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы								
7	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	67	4381,4	908,15	293554	60846	29871	0,85	56,95
		м3 основания								
				497,06	380,57	33303	25498	50,8	0,54	36,18
8	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	680	1520,51	16,01	1033950	10884	175684	0,698	474,64
		м бортового камня								
				422,54	5,91	287328	4022	60,3	0,0065	4,42
9	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	657	1804,92	16,01	1185830	10516	169742	0,698	458,586
		м бортового камня								
				422,54	5,91	277610	3886	60,3	0,0065	4,2705
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2л/м2	0,86	99191,86	1030,23	85305	886	239	–	–
		т								
				–	460,47	–	396	60,3	0,58	0,4988
11	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4300	1071,07	57,1	4605593	245513	98955	0,0336	144,48
		м2 покрытия								
				23,16	15	99584	64520	60,3	0,01683	72,369
		Раздел 6 Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30 км								
		6.0 Подраздел без наименования								
12	41-050202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (128 км) К=128,0	1703,68	15,1		25726				
		т·км								

13 41-010204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км -прочие материалы,относящиеся к 1 классу 127км К=127,00	2,5908	13,51		35				
	т·км								
Раздел 7 Добавить									
14 11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	11,02	4381,49	908,17	48284	10008	4913	0,85	9,367
	м3 основания		497,1	380,58	5478	4194	50,8	0,54	5,9508
15 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	220	1804,92	16,01	397083	3522	56839	0,698	153,56
	м бортового камня		422,54	5,92	92959	1302	60,3	0,0065	1,43
16 29-040508-0117(пл)	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	220	1366		300520				
	шт								
17 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя 15 см к=0,156	99	662,69	578,43	65606	57265	12030	0,144	14,256
	м3 материала основания в плотном теле		82,65	118,87	8182	11768	60,3	0,143	14,157
18 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	120,78	1328		160396				
	м3								
19 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 (объем щеб.основания под БК)	2,93	1328		3891				
	м3								
20 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	640,8	149,69	129,66	95921	83083	22141	0,033	21,1464
	м2 основания		19,3	38	12366	24352	60,3	0,04436	28,42589
21 21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	137,26	3168		434840				
	м3								
22 21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	16,02	3459		55413				
	м3								
23 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	1,28	99191,41	1030,47	126965	1319	355	–	–

		т							
				–	460,16	–	589	60,3	0,58	0,7424
24	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5л/м2	0,32	99193,75	1031,25	31742	330	89	–	–
		т							
				–	459,38	–	147	60,3	0,58	0,1856
25	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (МП)	660	880,62	56,98	581211	37605	15169	0,0336	22,176
		м2 покрытия							
				23,16	14,96	15285	9871	60,3	0,01677	11,0682
26	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 к=4,0	2640	100,3	0,01	264798	28	99	0,00009	0,2376
		м2 покрытия							
				0,06	–	164	–	60,3	–	–
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2л/м2	0,132	99189,39	1030,3	13093	136	37	–	–
		т							
				–	462,12	–	61	60,3	0,58	0,07656
28	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	660	1071,07	57,1	706905	37685	15188	0,0336	22,176
		м2 покрытия							
				23,16	15	15285	9902	60,3	0,01683	11,1078
		Всего прямые затраты				**11010795**				**1392**
										270
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				855 458				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				804 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				233 843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 083 879				
		- перевозка грузов, тенге				267 452				
		Накладные расходы I уровня, тенге				649 370				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 660 165				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				489 727				

Итого, тенге			12 149 892
Сметная прибыль (8 %), тенге			971 991
Всего			**13 121 883**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел 2,3,7	13 092 892 х 3,12%	408498
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.			13 530 381
Итого с учетом Иинф=1,07			14 477 508
Итого с учетом скидки к=0,96354849			**13 949 781**
НДС 12%			1673974
Всего по акту с учетом НДС,тенге			**15 623 755**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" Закарьянов М.С.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" Таскарин А.С.

Сметчик Сагинова Г.А.

Гл.специалист Амерханов А.Н.

Гл.специалист Ибашева М.Б.

расценки верны

Начальник участка ТОО "Тамыр" Уразбеков А.К.

СПРАВКА от 24.08.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

за август 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 200 000,00	207 887 628,00					34 403 528,00
НДС 12%	37 224 000,00	24 946 516,00					4 128 424,00
ВСЕГО с НДС:	**347 424 000,00**	**232 834 144,00**					**38 531 952,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд,	33 000 000,00	32 229 116,00					93 274,00
НДС 12%	3 960 000,00	3 867 495,00					11 193,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**36 096 611,00**					**104 467,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Джамбула(уч.от ул.Абая до ул.Степная);ул.Декабристов	54 000 000,00	38 133 733,00					3 873 374,00
НДС 12%	6 480 000,00	4 576 048,00					464 805,00
ВСЕГО с НДС:	**60 480 000,00**	**42 709 781,00**					**4 338 179,00**

Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная(уч.от ул.Беркимбаева до ул.40 лет Экибастузу); ул.Беркимбаева (участок от ул.Амангельды до 26 м-на)	132 000 000,00	85 539 363,00					30 436 880,00
НДС 12%	15 840 000,00	10 264 724,00					3 652 426,00
ВСЕГО с НДС:	**147 840 000,00**	**95 804 087,00**					**34 089 306,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамыр"

Наименование стройки: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Наименование объекта: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Форма 2В

Акт выполненных работ № 4 от 24.08.2017 г. за август 2017 г.
Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовка территории строительства									
1	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6;кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; *шт.*	7	591,57	105,57	4141	739	2323	0,786	5,502
				486	48,29	3402	338	62,1	0,042	0,294
2	11-231201-0101	Люки. Установка новых тяжелых *шт.*	7	14286,14	105,57	100003	739	3730	1,31	9,17
				809,86	48,29	5669	338	62,1	0,07	0,49
3	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка К=0,02 *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,04	7350	3825	294	153	112	4,933	0,19732
				3175	1325	127	53	62,1	1,6765	0,06706
4	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт.*	2	2759		5518				
5	11-060101-0119	Бетон В7,5	0,01	20700	700	207	7	9	2,82	0,0282

		м3								
				1700	100	17	1	48,5	0,2261	0,00226
6	11-460401-0102	Срубка бетонной горловины	0,29	9531,03	4286,21	2764	1243	1061	8,27	2,3983
		м3								
				5244,83	1958,62	1521	568	50,8	2,84	0,8236
7	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,7	61,43		43				
		т								
8	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,7	98,57		69				
		т								
		Раздел 4 Пешеходная часть								
9	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	25	4381,4	908,16	109535	22704	11146	0,85	21,25
		м3 основания								
				497,04	380,56	12426	9514	50,8	0,54	13,5
10	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	631	1520,52	16,01	959445	10100	163025	0,698	440,438
		м бортового камня								
				422,54	5,92	266624	3733	60,3	0,0065	4,1015
11	29-040508-0113(п	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	631	568		358408				
		шт								
12	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	938	226,96	79,4	212887	74474	95355	0,243	227,934
		м2 покрытия								
				147,1	21,49	137982	20153	60,3	0,0292	27,3896
13	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 к=3,0	2814	6,2	2,93	17455	8256	6717	0,0054	15,1956
		м2 покрытия								
				3,27	0,69	9199	1940	60,3	0,001	2,814

14	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство	938	882,06	1,69	827376	1583	54509	0,144	135,072
		м2 покрытия		95,84	0,53	89901	496	60,3	0,0007	0,6566
15	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 к=4,0	3752	138,7	–	520418	–	34935	0,0232	87,0464
		м2 покрытия		15,44	–	57936	–	60,3	–	–
	Раздел 8 Исключить									
16	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	-22	4381,41	908,14	-96391	-19979	-9808	0,85	-18,7
		м3 основания		497,05	380,55	-10935	-8372	50,8	0,54	-11,88
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-352	1520,52	16,01	-535222	-5634	-90943	0,698	-245,696
		м бортового камня		422,54	5,91	-148735	-2082	60,3	0,0065	-2,288
18	29-040508-0113(п	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	-352	568		-199936				
		шт								
19	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	-838,83	226,96	79,4	-190381	-66601	-85274	0,243	-203,83569
		м2 покрытия		147,1	21,48	-123394	-18022	60,3	0,0292	-24,49384
20	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-145,96	2148		-313522				
		м3								

21	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 к=3,0	-2516,49	6,2	2,93	-15609	-7383	-6006	0,0054	-13,58905
		м2 покрытия		3,27	0,69	-8226	-1735	60,3	0,001	-2,51649
22	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-37,75	2148		-81087				
		м3								
23	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство	-838,83	882,06	1,69	-739901	-1415	-48747	0,144	-120,79152
		м2 покрытия		95,84	0,53	-80396	-444	60,3	0,0007	-0,58718
24	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	-4,19	1557		-6524				
		м3								
25	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 к=4,0	-3355,32	138,7	–	-465397	–	-31242	0,0232	-77,84342
		м2 покрытия		15,44	–	-51811	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**31828**				**116**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 729				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 593				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 225				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-55 606				
		- перевозка грузов, тенге				112				
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 131				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге			77 959
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			3 274
Итого, тенге			81 233
Сметная прибыль (8 %), тенге			6 499
Всего			**87 732**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел 1,4,8	87 732 х 3,12%	2737
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.			90 469
Итого с учетом Иинф=1,07			96 802
Итого с учетом скидки к=0,96354849			**93 274**
НДС 12%			11193
Всего по акту с учетом НДС,тенге			**104 467**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" — **Закарьянов М.С.**

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" — **Таскарин А.С.**

Сметчик — **Сагинова Г.А.**

Гл.специалист — **Амерханов А.Н.**

Гл.специалист — **Ибашева М.Б.**
расценки проверил

Начальник участка ТОО "Тамыр" — **Уразбеков А.К.**

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г
					доп.согл. 1/022	16.10.2017

СПРАВКА от 27.10.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 195 536,00	310 195 536,00					44 318 862,00
НДС 12%	37 223 464,00	37 223 464,00					5 318 261,00
ВСЕГО с НДС:	**347 419 000,00**	**347 419 000,00**					**49 637 123,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (уч.от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	51 200 000,00					434 097,00
НДС 12%	6 144 000,00	6 144 000,00					52 092,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**57 344 000,00**					**486 189,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная(уч.от ул.Беркимбаева до ул.40 лет Экибастузу); ул.Беркимбаева (участок от ул.Амангельды до 26 м-на)	132 000 000,00	132 000 000,00					11 090 613,00
НДС 12%	15 840 000,00	15 840 000,00					1 330 873,00
ВСЕГО с НДС:	**147 840 000,00**	**147 840 000,00**					**12 421 486,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Джамбула(уч.от ул.Абая до ул.Степная);ул.Декабристов	54 000 000,00	54 000 000,00					15 866 267,00
НДС 12%	6 480 000,00	6 480 000,00					1 903 952,00
ВСЕГО с НДС:	**60 480 000,00**	**60 480 000,00**					**17 770 219,00**

Реконструкция автомобильной дороги улица Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)	39 995 536,00	39 995 536,00					16 157 001,00
НДС 12%	4 799 464,00	4 799 464,00					1 938 839,00
ВСЕГО с НДС:	**44 795 000,00**	**44 795 000,00**					**18 095 840,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд,	33 000 000,00	33 000 000,00					770 884,00
НДС 12%	3 960 000,00	3 960 000,00					92 505,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**36 960 000,00**					**863 389,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Закарьянов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамыр"

Наименование стройки: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Наименование объекта: Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Доп.согл № 1/022 от 16.10.2017 г. к договору № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 5 от 26.10.2017 г. за октябрь 2017 г.
Реконструкция улиц г.Экибастуза. 4 Юго-Западный проезд

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы								
1	11-270301-0401	Устройство искусственной неровности по типу "лежачий полицейский" из горячей м/зернистой а/б смеси тип Б М2	3,22	11134,16	638,82	35852	2057	587	0,191	0,61502
		т смеси		133,54	168,94	430	544	60,3	0,189	0,60858
		3.3 Съезды во дворы частного сектора								
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство дополнительного слоя 15 см К=0,15	35,1	662,71	578,43	23261	20303	4265	0,144	5,0544
		м3 материала основания в плотном теле		82,65	118,86	2901	4172	60,3	0,143	5,0193
3	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	234	149,69	129,65	35027	30339	8085	0,033	7,722

	м2 основания								
			19,3	38	4516	8892	60,3	0,04436	10,38024
4 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	0,468	99190,17	1029,91	46421	482	130	–	–
	т								
			–	459,4	–	215	60,3	0,58	0,27144
5 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5л/м2	0,117	99196,58	1034,19	11606	121	33	–	–
	т								
			–	461,54	–	54	60,3	0,58	0,06786
6 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	242	1071,07	57,1	259199	13817	5570	0,0336	8,1312
	м2 покрытия								
			23,16	15,01	5605	3632	60,3	0,01683	4,07286
7 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4,0	968	123,47	0,01	119518	11	36	0,00009	0,08712
	м2 покрытия								
			0,06	–	60	–	60,3	–	–
Раздел 5 Организация дорожного движения									
5.0 Подраздел без наименования									
8 11-060101-0101	Бетонный фундамент. Устройство к=5,0	0,315	19136,51	558,73	6028	176	134	1,35	0,42525
	м3								
			755,56	123,81	238	39	48,5	0,1813	0,05711
9 11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	5	2657,4	483,2	13287	2416	6280	3,2	16
	шт.								
			1953,6	129,4	9768	647	60,3	0,1453	0,7265
10 11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	2	520,5	–	1041	–	508	0,69	1,38
	шт.								
			421,5	–	843	–	60,3	–	–

11	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	17,5	436		7630				
		м								
12	11-090701-0102	Изготовление стоек	0,07	24442,86	5671,43	1711	397	739	23,3	1,631
		т конструкций								
				16057,14	1271,43	1124	89	60,9	1,5	0,105
13	24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	7501		22503				
		шт.								
14	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	5820		23280				
		шт.								
15	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 - 1,5	0,697	12166,43	4309,9	8480	3004	1324	3,18	2,21646
		км линии								
				1748,92	1400,29	1219	976	60,3	1,9	1,3243
16	11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м 1.14.1	0,018	97055,56	4333,33	1747	78	34	3,18	0,05724
		км линии								
				1722,22	1388,89	31	25	60,3	1,9	0,0342
		Всего прямые затраты				**616591**				**43**
										23

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	516 655
Накладные расходы I уровня, тенге	27 725
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	644 316
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	27 061

Итого, тенге	671 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 708
Всего	**725 085**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	22623
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.	747 708
Итого с учетом Иинф=1,07	800 047
Итого с учетом скидки к=0,96354849	**770 884**
НДС 12%	92505
Всего по акту с учетом НДС,тенге	**863 389**

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Таскарин А.С.**

Сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Гл.специалист _____ **Амерханов А.Н.**

Гл.специалист _____ **Ибашева М.Б.**

Начальник участка ТОО "Тамыр" _____ **Уразбеков А.К.**