Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Ф 2 в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация)

Наименование объекта - Строительство вантового пешеходного моста через р.Чаган в с.Зеленое

Договор о государственных закупках работ

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции										
72	9-62-2	Изготовление пролетного ограждения , секция левая и правая из швеллера и уголка	2,41156	8077,36	2622,65	19342	6325	10119	23,30	56		
		т		4194,00	468,05	10114	1129	90	1,77	4		
74	1-1-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005)ГОСТ 8509-93)	2,1824	48310,00	--	105432	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
75	1-1-4462 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005)ГОСТ 8509-93)	0,22916	61328,00	--	14054	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
76	9-62-1	Изготовление пролетного ограждения, секция левая и правая из листовой стали	0,5449	33051,58	14360,60	18010	7825	9570	91,80	50		
		т		16524,00	2990,06	9004	1629	90	10,22	6		
77	1-1-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,032	48415,00	--	1549	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
78	1-1-4316 Изм. и доп. вып.19	Прокат сортовой стальной полосовой из углеродистой стали шириной 100 мм толщ 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,48274	65421,00	--	31581	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
79	1-1-4156 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,03016	50133,00	--	1512	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
80	9-34-1	Монтаж сеток	0,775	17355,77	2191,29	13451	1698	8828	73,60	57		
		т		12555,00	101,25	9730	78	90	0,49	--		
81	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,0 мм	273	187,00	--	51051	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
82	Е0109-62-2	Изготовление подвесок П1-П21 из швеллера и других	2,11963	8077,36	2622,65	17121	5559	8894	23,30	49		
		т		4194,00	468,05	8890	992	90	1,77	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	1-1-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,15962	70000,00	--	81173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	1-1-4152 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,22848	49005,00	--	11197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	1-1-5357 Изм и доп. вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	0,01824	50312,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	1-1-5362 Изм и доп. вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ1050-88)	0,71329	49163,00	--	35067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	3-605-1	Навеска канатов, диаметр 20,5 мм	532	22,60	7,30	12023	3884	6943	0,06	32
		м		12,20	2,30	6490	1224	90	0,01	7
88	3-605-5	Навеска канатов, диаметр 40 мм	410	56,30	19,40	23083	7954	13542	0,16	66
		м		30,60	6,10	12546	2501	90	0,04	15
92	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026621	149300,00	--	3975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	9-53-2	Монтаж полосовой и угловой стали	0,18512	9850,48	1162,95	1824	215	1244	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1362	20	90	0,53	--
94	1-1-4152 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,09492	49005,00	--	4652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	1-1-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005)ГОСТ 8509-93)	0,0902	48310,00	--	4358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	13-44-7	Очистка щетками	450	60,75		27338	0	24604	0,34	153
		м2		60,75		27338	0	90		0
97	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	450	36,09	0,09	16241	41	1799	0,02	9
		м2		4,39	0,05	1976	23	90		0
98	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	450	20,36	0,02	9162	9	1685	0,02	9
		м2		4,16		1872	0	90		0
99	40-18-7	Устройство деревянных служебных мостиков на каналах	6,3	20281,20	489,65	127772	3085	22270	17,50	110

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2812,50	183,15	17719	1154	118	0,86	5
100	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов									
				376	167,96	1,88	63154	707	31197	0,47	176
			м2		78,30	0,72	29441	271	105	--	1
101	9-62-1	Изготовление стыка из листовой стали									
				0,19904	33051,58	14360,60	6579	2858	3496	91,80	18
			т		16524,00	2990,06	3289	595	90	10,22	2
102	1-1-4152 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)									
				0,19904	49005,00	--	9754	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство натяжное для подвески УП-1,УП-2,УП-3									
103	39-7-4	Монтаж элементов для подвески									
				0,86404	25600,54	10745,29	22120	9284	5557	27,17	23
			т		5053,50	2092,77	4366	1808	90	8,28	7
104	9-62-2	Изготовление натяжного устройства из круглой стали									
				0,7682	8077,36	2622,65	6205	2015	3223	23,30	18
			т		4194,00	468,05	3222	360	90	1,77	1
105	9-62-1	Изготовление натяжного устройства из листовой стали									
				0,0908	33051,58	14360,60	3001	1304	1595	91,80	8
			т		16524,00	2990,06	1500	271	90	10,22	1
106	1-1-5382 Изм и доп. вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 70 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ1050-88)									
				0,35588	63155,00	--	22476	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	1-1-5364 Изм и доп. вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ1050-88)									
				0,0064	49749,00	--	318	--	--	--	--
108	1-1-4154 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)									
				0,0756	49999,00	--	3780	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
109	1-1-4151 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)									
				0,0076	49135,00	--	373	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм									
				0,48	131,00	--	63	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
111	8-6-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм									
				0,56	416,00	--	233	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ветрового каната и его крепление									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
113	9-7-4	Монтаж ветрового каната		0,69785	25600,54	10745,29	17865	7499	4488	27,17	19
			т		5053,50	2092,77	3527	1460	90	8,28	6
115	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		0,88	131,00	--	115	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	1-1-4149 Изм. и доп. вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,02376	50241,00	--	1194	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
118	1-1-5359 Изм и доп. вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12-14 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ1050-88)		0,09644	49748,00	--	4798	--	--	--	--
119	1-1-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 46 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93)		0,00552	50291,00	--	278	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
120	7-20-3	Установка зажимов		0,45308	175710,10	1826,10	79611	827	5576	42,70	19
			т		8100,00	690,75	3670	313	140	3,37	2
121	1-1-59	Гайка М14.016 ГОСТ 10605-94 и шайба ГОСТ 11371-78		0,0751138	149300,00	--	11214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
122	1-5-52 Изм. и доп.вып.22	Гайка М16.016 ГОСТ 5915-70		0,028873	112654,00	--	3253	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Ограждение						
123	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		21	209,01	180,88	4389	3798	1686	0,20	4
			яма		28,13	54,63	591	1147	97	0,21	4
124	6-1-20	Устройство фундамента, В15		2,25	9195,69	311,32	20690	700	1320	2,82	6
			м3		441,00	117,61	992	265	105	0,57	1
125	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,25	127,00	--	286	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					СТОЛБ С1-С4 21шт						
126	9-34-1	Установка металлических стоек		0,40699	17355,77	2191,29	7064	892	4636	73,60	30
			т		12555,00	101,25	5110	41	90	0,49	--
127	1-1-4316 Изм. и доп. вып.19	Прокат сортовой стальной полосовой из углеродистой стали шириной 150 мм толщ 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		0,01856	65421,00	--	1214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
128	2-1-41	Труба профильная 80х80х3мм		0,38843	147100,00	--	57138	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			16,89	20,36	0,02	344	--	63	0,02	--
		м2		4,16	--	70	--	90	--	--
130	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			16,89	21,80	0,05	368	1	89	0,03	--
		м2		5,81	0,02	98	--	90	--	--
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ ПМ1-ПМ7								
131	9-62-3	Изготовление ограждения из профильных труб								
			0,50767	27935,09	9375,11	14182	4759	8447	91,00	46
		т		16380,00	2107,33	8316	1070	90	7,36	4
132	2-1-41	Труба профильная 50х30х3мм								
			0,50767	147100,00	--	74678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			22,08	20,36	0,02	450	--	83	0,02	--
		м2		4,16	--	92	--	90	--	--
134	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			22,08	21,80	0,05	481	1	116	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1069554	71230			968
			Тенге			170091	16351			70
		Накладные расходы -	Тенге			181070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1325661				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пешеходная подмостка из металлокаркаса деревянным настилом ЛС 7-2

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Пешеходная подмостка из металлокаркаса деревянным настилом

6	02.01.1941	Труба профильная 50х50х3мм								
			0,004032	147100,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	40-18-7	Устройство деревянных служебных мостиков на каналах								
			28,14	20281,20	489,65	570713	13779	99471	17,50	492
		м3		2812,50	183,15	79144	5154	118	0,86	24
13	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных мостиков								
			520	167,96	1,88	87341	978	43145	0,47	243
		м2		78,30	0,72	40716	374	105	--	2
		ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ ПМ1-174шт								
18	02.01.1941	Труба профильная 50х50х3мм								
			3,250276	147100,00	--	478116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1-1-4475 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
		т	**4,259112**	**56576,00**	--	**240964**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	1-1-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14**								
		т	**2,17174**	**70000,00**	--	**152022**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1529749**	**14757**			**735**
			Тенге			**119860**	**5528**			**26**
		Накладные расходы -	Тенге			**142616**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**100342**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1772707**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство воздушной линии ВЛ 0,4кВ ЛС 4-2								
1	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		опора		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
2	9-5-1173 Изм и доп.вып.18	Шкаф уличного освещения наружной установки в комплекте : трехфазный счетчик, фотореле, автоматический выключатель ввода 40 А, автоматические выключатели распределения 25А-3 шт	1	4889,00		4889				
		шт								
		Монтажные работы								
3	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	630	27,70	2,10	17451	1323	12090	0,10	63
		м		19,70	0,50	12411	315	95		2
4	8-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	620	147,30	73,00	91326	45260	39934	0,29	180
		м		49,50	18,30	30690	11346	95	0,11	66
5	8-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям , в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	60	49,40	4,90	2964	294	1915	0,20	12
		м		32,60	1,00	1956	60	95	0,01	
6	9-22-12 Изм. И доп. Вып 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004,8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,1232	3228,59	1431,37	398	176	154	5,88	1
		т		1067,22	321,08	131	40	90	1,98	
7	8-6-11 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2001, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	50	295,00		14750				
		м								
8	33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	20	269,19	38,56	5384	771	5103	1,29	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		229,50	13,50	4590	270	105	0,07	1
9	17-2-203 Изм И доп Вып 22	Светильники светодиодные уличные "Альфа Стрит 1-50"	20	7755,00		155100				
		шт								
				Материалы						
10	8-6-22 изм И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , черные обыкновенные 40х3,5 мм	60	370,00		16200				
		м								
11	16-1-383 Изм И доп. Вып.20	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок) -1 ГОСТ 16442-80	0,63	96041,00		60506				
		км								
12	8-4-2310 Изм И доп Вып 17	Трубы гофрированные ПВХ тяжелого типа Ду 50 мм	620	218,00		135160				
		м								
13	18-4-1530 Изм И доп Вып.20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	440	157,00		69080				
		шт								
14	1-6-208 Изм. И доп. Вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Муфты соединительные к трубам , д 57 мм	10	198,00		1980				
		шт								
		Металлическая опора (наружное освещение)								
15	8-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции	6	705,60	23,60	4234	142	1523	1,57	9
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,02	
16	17-3-43	Прожектор с отражателем металлическим типа ПЗМ -354 АУ1	6	2200,00		13200				
		шт								
17	17-6-39	Лампы осветительные / ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-500-1	6	45,00		270				
		шт								
18	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	170	27,70	2,10	4709	357	3262	0,10	17
		м		19,70	0,50	3349	85	95		
19	16-1-342 Изм. И доп Вып.20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок) -1 ГОСТ 16442-80	0,17	50586,00		8600				
		км								
20	8-545-5	Коробка с зажимами устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей и ли проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	2	688,60	22,60	1377	45	664	2,00	4
		шт		347,00	2,30	694	5	95	0,01	
21	18-3-54	Коробка протяжная / ТУ36-1689-78/, тип У 995 У 2	2	381,00		762				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			611428	48865			325
						57672	12255			71
		Накладные расходы	Тенге			66909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			40700				
		ИТОГО	Тенге			719037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				3 817 405				
		Временные здания и сооружения 4,8%				183 235				
		итого				4 000 640				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2х0,9%				115 218				
		Затраты на выслугу лет 1%				40 005				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				16 003				
		Доп. Транспорт 1,05%				42 007				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				4 213 873				
		В текущих ценах 2016г Имрп=2,73677				11 532 470				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				230 649				
		Итого				11 763 119				
		Снижение до суммы по договору 2,1 %				247 025				
		Итого				11 516 093,86				
		НДС 12%				1 381 931,26				
		Всего стоимость:				12 898 025,12				

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Зеленовский районный отдел
Руководитель _____ Джумабеков А.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Директор _____ Безьянов А.К.

Технический надзор
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

_____

Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство вантового пешеходного моста через р.Чаган в с.Зеленое Мичуринского сельского округа Зеленовского района ЗКО	53 747 345,12	11 516 093,86	17 559 705	4 157 864	0	56 009			1 381 931,26	12 898 025,12

М.П. Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".
Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

М.П. Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К._____2017 год