Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подвального помещения - объекта Гражданской обороны по адресу пр. Достык, 185/1

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №151 от 15.11.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2016	21.12.2016г	27.12.2016г

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2016 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные и демонтажные работы				
1	1	Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	2,510	1 630,28	4 092,00
2	2	Е11-460201 802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	632,698	213,64	135 170,02
3	3	Е12-120104 501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	219,540	175,82	38 598,53
4	4	Е12-120104 504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной стен	м2	604,310	253,85	153 401,64
5	5	Е12-130103 105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка облицовки	м2	32,210	781,94	25 186,14
6	6	Е12-070101 207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	42,660	779,53	33 254,72
7	7	Е12-070101 208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные, основание. Разборка покрытия	м2	198,040	1 643,90	325 558,65
8	8	Е12-070101 209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015	Полы основание бетонные. Разборка покрытия	м2	198,040	519,50	102 882,10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге				818 143,80
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы				
9	9	Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,190	33 427,99	39 779,31
10	10	Е11-150203 203 11-150203 0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатур. поверхности	636,520	1 584,12	1 008 324,70
11	11	Е11-150203 503 11-150203-	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатур. поверхности	604,310	774,10	467 795,17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
		0503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25					
12	12	Е11-150203 504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатур. поверхности	219,540	964,05	211 648,28
13	13	Е11-150405 104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашив. поверхности	219,540	902,86	198 213,00
14	14	11-150403-0308 РСНБ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашив. поверхности	604,310	814,77	492 375,78
15	15	11-150107-0107 РСНБ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	32,210	5 673,31	182 737,27
			Полы Покрытие керамическая плитка - 42,66 м2				
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4128	21 639,80	73 852,30
17	17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,660	735,73	31 386,35
18	18	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируем поверхности	42,66	1 394,21	59 476,94
19	19	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируем поверхности	42,66	899,05	38 353,65
20	20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2 стяжки	42,660	835,73	31 386,35
21	21	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,660	494,26	21 085,04
22	22	11-110101-1109 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки	42,66	1 015,97	43 341,25
23	23	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	42,660	1 419,41	60 551,83

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
		К=1,15 и К=1,25					
24	24	11-110101-2706 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	42,660	3 348,95	142 866,40
25	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,4304	21 639,80	268 991,32
26	26	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 стяжки	155,38	735,73	114 318,13
27	27	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируем поверхности	155,38	1 394,21	216 632,14
28	28	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируем поверхности	155,38	899,05	139 695,05
29	29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2 стяжки	155,38	735,73	114 318,13
30	30	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	155,38	494,26	76 797,79
			Проемы				
31	31	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1 т ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,88	2 437,46	7 019,88
32	32	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой 32 Т	м2	2,88	32 655,63	94 048,22
33	33	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахм и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	41,61	1 418,39	59 019,08
34	34	21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой 32 Т	м2	41,81	35 026,54	1 457 454,30
35	35	12-110101-0701 РСНБ РК 2015 т.ч.	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым Поверхности прямолинейные	м2	22,92	6 027,35	138 146,91

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25					
36	36	11-150203 0505 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатур поверхности	22,92	897,64	20 573,88
37	37	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашив. поверхности	22,92	752,61	17 249,92
			Очистка вентшахт				
38	38	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	35,000	209,96	7 348,50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге				5 834 786,87
			РАЗДЕЛ 3. Тамбур /2 шт/				
			Стены				
39	39	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,720	32 566,56	218 847,30
40	40	11-080201-0701 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлич изделий	0,087163	217 264,20	18 937,40
41	41	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	4,000	3 010,04	12 040,14
			Перекрытие				
42	42	11-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,460	41 397,54	101 837,94
43	43	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,4969	789,93	1 972,37
44	44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 1000 т	т	0,087163	110 663,94	9 645,80
			Кровля				
45	45	11-120101-1303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляем покрытия	11,14	1 910,85	21 286,89
46	46	11-120101-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного. Устройство	м2 кровли	11,140	4 113,95	45 829,37
			Фасад тамбура				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
47	47	11-150203-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукат поверхности	34,840	1 615,47	56 282,87
48	48	11-150402-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашив поверхности	34,840	694,19	24 185,58
			Лестница тип П1-2				
49	49	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Изготовление	1т конструкц	1,378	178 414,23	245 854,81
50	50	11-090304 0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1т конструкц	1,378	72 141,41	99 410,86
51	51	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12928	110 663,95	14 306,63
52	52	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1000 Т	т	0,441168	133 081,82	58 711,44
53	53	21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 1000 Т	т	0,2342796	140 214,68	32 849,44
54	54	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 1000т	т	0,58782	442 661,38	260 205,21
55	55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	71,656	154,79	11 091,37
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	71,656	132,40	9 487,12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге				1 242 782,54
			РАЗДЕЛ 4. Прочие работы				
57	57	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,13	69,37	2 159,51
58	58	41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	31,13	433,81	13 504,57
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге				15 664,08
			ИТОГО Тенге				7 911 377,29
			в тч накладные расходы				1 421 075,90
			в тч сметная прибыль				586 027,95

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
			2-1-2 на Ремонт внутренней системы водопровода и канализации РАЗДЕЛ 1. Подготовительные и демонтажные работы				
59	1	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопров с фасон част	20,00	739,34	14 786,78
60	2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопров с фасон част	30,00	918,78	27 563,31
61	3	12-150101-0101 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы из водогазопроводных труб ддиаметром 15-25 мм. Разборка	м трубопров	50,00	401,68	20 084,15
62	4	12-150101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт арматуры	1,0	307,23	307,23
63	5	12-150101 0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	2,0	694,33	1 388,66
64	6	12-150101 0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2,0	558,41	1 116,83
65	7	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	2,0	3 209,39	6 418,79
66	8	12-150101-0405 РСНБ РК 2015	Трубы смывные. Демонтаж	прибор	6,0	603,24	3 619,43
67	9	12-150101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	4,0	636,56	2 546,23
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге				77 831,42
			РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая К1				
68	10	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопров	30,0	5 191,54	155 746,14
69	11	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопров	20,0	3 114,96	62 299,13
70	12	23-020802-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98 7,8 Т	шт	7,0	3 231,33	22 619,28
71	13	23-020802-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98 4,8 т	шт	2,000	1 837,20	3 674,40
72	14	23-020802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98 2,8 т	шт	1,000	1 105,45	1 105,45
73	15	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98 3,5 тн	шт	16,0	1540,7	24 651,16
74	16	23-020802 0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98 1,6 тн	шт	8,0	725,03	5 800,27
75	17	23-020802 1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98 1,85 т	шт	1,0	755,24	755,24
76	18	23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 1,9 т	шт	5,000	2 579,02	12 895,09

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
77	19	2015 года 23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Хомуты для крепления труб 1,3 т	шт	50,0	443,08	22 153,82
78	20	11-170101-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	2,0	8 833,20	17 666,40
79	21	11-170101-0110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,0	1 802,31	3 604,62
80	22	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 11 т	шт	2,0	4 440,83	8 881,67
81	23	11-170301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	шт	2,0	3 810,96	7 621,93
82	24	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 т	комплект	2,0	12 361,39	24 722,77
83	25	23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 0,37 т	шт	2,0	1 026,51	2 052,03
84	26	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 0,5 т	шт	2,0	443,08	886,15
85	27	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 т	шт	2,0	372,59	745,17
86	28	11-170201-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смесители. Установка	шт	4,000	1 022,59	4 090,35
87	29	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 1,7 т	шт	2,0	2 524,19	5 048,39
88	30	23-030102 1231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 2 т	шт	2,000	4 628,81	9 257,61
89	31	11-160601 0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1,0	2 795,85	2 795,85
90	32	23-040103 4904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Затвор дисковый поворотный с электроприводом Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79 8,3 т	шт	1,0	122 517,36	122 517,36

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
91	33	2015 года 23-020103-1710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,73 т	шт	2,0	12 307,68	24 615,36
92	34	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 т	шт	2,000	1 090,91	2 181,82
			ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге				548 387,48
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий В1, Т3				
93	35	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров	15,000	1 349,85	20 247,68
94	36	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопров	35,000	1 253,61	43 876,24
95	37	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Хомуты для крепления труб 1,3 т	шт	50,000	443,08	22 153,82
96	38	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм 0,57 т	шт	5,00	29,09	145,45
97	39	23-020101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) 30 кг	шт	20,00	61,54	1 230,77
98	40	23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,64 т	шт	2,00	1 447,83	2 895,66
99	41	23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,14 т	шт	12,00	652,31	7 827,68
100	42	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3,00	2 376,47	7 129,40
101	43	23-041001-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91 0,26 т	шт	1,00	989,09	989,09
102	44	23-041001-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 0,11 т	шт	1,00	534,82	534,82
103	45	23-040902-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HS, DN 25, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /с электроприводом прим./ 1,7 т	шт	1,00	38 143,74	38 143,74
104	46	11-181001-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,00	1 243,36	2 486,72

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
105	47	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 23-041013-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,4 т	шт	1,00	2 881,12	2 881,12
106	48	23-041013 1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,00	1 864,05	1 864,05
107	49	11-160901-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,00	605,85	605,85
108	50	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 0,63 т	шт	1,00	2 843,07	2 843,07
109	51	11-170801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,00	11 334,20	11 334,20
110	52	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 51-040106-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003 71 т	шт	1,000	149 439,85	149 439,85
111	53	11-170701-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1,00	19 518,83	19 518,83
112	54	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 23-051203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3 57,4 т	шт	1,00	14 937,05	14 937,05
113	55	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и допю вып. 1 т.ч.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50,000	526,10	26 304,87
114	56	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 21-110403-5803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше ли равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 60кг	м	55,000	137,62	7 569,22
115	57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,00	77,39	386,97
116	58	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два	м2	5,00	132,40	661,99
117	59	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 41-310104-	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1	1,00	69,37	69,37

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
		0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		тонну			
118	60	41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	1,00	433,81	433,81
	ИТОГО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				386 511,34
			ИТОГО в т ч накладные расходы в т ч сметная прибыль				1 012 730,2 108 800,21 75 017,05
		2-1-3					
на Ремонт внутренней системы отопления и вентиляции							
			Демонтажные работы				
119	1	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	93,00	484,41	45 049,74
120	2	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	13,00	1 135,65	14 763,43
			Монтажные работы				
121	3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	квт	9,60	10 739,29	103 097,22
122	4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	1 463,10	117 048,32
123	5	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	571,00	7 422,95
124	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2,00	2 117,60	4 235,20
125	7	23-040901 0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4 591,88	9 183,77
126	8	23-021199-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм 2,39 т	шт	2,000	142,10	284,20
127	9	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краны воздушные. Установка	комплект	13,00	304,43	3 957,64
128	10	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и допю вып. 1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80,00	526,10	42 087,79
129	11	21-110403-	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 13	м	88,00	443,08	38 990,73

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
		0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77				
130	12	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Хомуты для крепления труб 1,3 т	шт	80,00	443,08	35 446,12
131	13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	26,000	2 090,73	54 358,99
132	14	23-041008-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 г	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для D14278 однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 0,447 Т	шт	13,00	4 206,99	54 690,85
133	15	23-051207-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 г	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С 0,15 Т	шт	13,00	2 467,13	32 072,70
134	16	23-040602-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 г	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,23 т	шт	13,00	1 853,40	24 101,79
135	17	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание трубопровод гидравлическое	м	93,00	91,07	8 469,91
136	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,90	77,39	2 314,06
137	19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два	м2	29,90	132,40	3 958,70
			итого по разделу 1				601 534,11
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция				
			Демонтажные работы				
138	20	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	40,05	529,19	21 194,00
			Монтажные работы				
139	21	11-200101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,200	4 616,06	130 172,89
140	22	11-200101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,850	4 377,57	51 874,21
141	23	11-200301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	42,00	3 207,20	134 702,43
			итого по разделу 2				337 943,54
			Итого				939 477,65
			в т ч накладные расходы				164 544,13
			в т ч сметная прибыль				69 590,94
			2-1-4 на Пожарная автоматика				
142	1	13-100701-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,	луч	8,0	1 957,57	15 660,59

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		0103 РСНБ РК 2015	концентратор блок линейный. Монтаж оборудования				
143	2	Лаборатория эдектроники г севастополь	Гамма-108САТ	шт	1,000	268 906,27	268 906,27
144	3	13-100701 0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	49,0	2 687,03	131 664,34
145	4	23-080302 0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М 0,25 т	шт	46,0	855,94	39 373,38
146	5	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М 0,12 т	шт	3,000	1 324,75	3 974,26
147	6	13-100701 0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	23,000	2 198,60	50 567,84
148	7	23-080304 0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход"	шт	2,000	1 154,68	2 309,37
149	8	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 0,15 т	шт	21,0	1 247,55	26 198,58
150	9	13-080201 0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400,00	235,20	94 081,15
151	10	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 9,5 т	км	0,224	12 238,31	2 746,28
152	11	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 т	км	0,1836	74 928,04	13 756,79
153	12	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	8,0	550,21	4 401,65
154	13	23-080306 0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Разветвительная коробка УК-2П 0,2 т	шт	8,0	66,01	528,11
155	14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	400,0	370,95	148 378,11
156	15	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробка 15х10 мм не горючие /прим./ 82 кг	м	220,0	30,21	6 646,15
157	16	23-011305 0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробка 25х16 мм не горючие /прим./ 0,13 т	м	180,0	53,71	9 667,12
158	17	13-100701 0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	15,0	2 198,60	32 979,03
159	18	23-080304-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" 0,37 т	шт	12,0	2 344,05	28 128,64
160	19	23-080304-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!" 0,37 т	шт	1,000	2 344,05	2 344,05

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
161	20	23-080304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!" 0,37 т	шт	1,0	2 344,05	2 344,05
162	21	23-080304-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт	1,0	2 344,05	2 344,05
163	22	13-080103 3502 РСНБ РК 2015 прим	Модуль порошкового пожаротушения. Монтаж	шт	2,0	17 368,34	34 736,67
164	23	Smart Technology Systems LTD г. Атырау	Модуль порошкового пожаротушения Буран-8СВ	шт	2,000	53 538,93	107 077,86
			итого				1 028 814,36
			в т.ч. накладные расходы				142 083,21
			в т.ч. Плановые накопления				76 208,47
			2-1-5				
			на Электрооборудование и монтаж /внутренние сети/				
			Демонтажные работы				
165	1	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Демонтаж распределительного щита	шт	1,0	1 643,30	1 643,30
166	2	13-080305-0902 РСНБ Рк 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями/демонтаж/	шт	2,0	1 061,90	2 123,80
167	3	12-170101 0703 РСНБ Рк 204	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	52,0	62,95	3 273,33
168	4	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	43,0	57,68	2 480,38
169	5	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1070,0	25,09	26 844,46
			Установка щитов				
170	6	13-080306-0308 РСНБ Рк 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт	1,0	63 181,65	63 181,65
171	7	51-080401-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели до 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012 100 т	шт	1,0	135 664,20	135 664,20
172	8	13-080305 0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями /ЩОмир, ЩОс.в./	шт	2,0	4 255,05	8 510,11
173	9	23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 5,08 Т	шт	2,0	9 502,65	19 005,30
			Электроосвещение				
174	10	13-080305-0305 РСНБ Рк 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	49,0	1 590,99	77 958,40
175	11	23-070101-0337 РСНБ РК 2015 РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3т	шт	49,0	1 022,66	50 110,16
176	12	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	3,0	1 071,97	3 216,91
177	13	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" 0,15 т	шт	3,0	852,59	2 557,76
178	14	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт 50 кг	шт	49,0	331,19	16 228,24
179	15	23-070202-	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень	шт	86,700	417,34	36 183,57

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
		0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм 100 кг				
180	16	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20 типа Bylecrtica 0,16 т	шт	43,860	255,10	11 188,89
			Электроустановочные изделия				
181	17	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	21,0	408,21	8 572,50
182	18	23-070217-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка скрытая модели 413, тип 2P+E, 16 A, 220 B, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,13 т	шт	21,0	567,27	11 912,72
183	19	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	22,0	342,51	7 535,31
184	20	23-070218-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica 85 кг	шт	22,0	302,10	6 646,15
			Кабельные изделия и провода				
185	21	11-460302-0601 РСНБ т.ч. П = 1,25 к=1,15 и к=1,25	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1020,0	490,03	499 827,69
186	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1020,0	370,95	378 364,18
187	23	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 59 кг	м	1040,400	29,09	30 266,15
188	24	13-080206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	70,0	811,18	56 782,63
189	25	23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,5 т	м	35,7	193,57	6 910,31
190	26	23-010101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 3,33 т	м	35,70	428,53	15 298,56
191	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. П = 1,25 к=1,15 и к=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,594	77,39	510,33
192	28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. П = 1,25 к=1,15 и к=1,25 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два	м2	6,594	132,40	873,03
193	29	13-080206-2203 РСНБ Рк 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420,0	99,99	41 994,46
194	30	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 127 т	км	0,428	117 510,37	50 341,44
195	31	13-080206-2202 РСНБ Рк 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600,0	85,48	51 287,60
196	32	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 т	км	0,612	74 928,04	45 855,96
	33	13-080206-	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	50,0	175,51	8 775,69

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
197		2205 РСНБ РК 2015	суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава				
198	34	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 D20471 270т	км	0,0255	328 111,56	8 366,84
199	35	23-060128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 907 т	км	0,010		
200	36	23-060137-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 833 т	км	0,0153	402 106,45	6 152,23
201	37	11-460303-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. П = 1,25 к=1,15 и к=1,25	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,102	121 445,40	12 387,43
			Заземление				
202	38	13-080208-0202 РСНБ Рк 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4,0	393,52	1 574,10
203	39	13-080208-0104 РСНБ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3,0	1 935,16	5 805,49

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		РК 2015					
			Оборудование				
204	40	13-080305-1202 РСНБ Рк2015 прим	Водонагреватели /оборудование учтено в разделе проекта ВК/. Подключение оборудование	шт	1,0	2 316,64	2 316,64
205	41	13-080305-1202 РСНБ РК2015 прим	Дизельная электростанция. Подключение оборудование	шт	1,0	2 316,64	2 316,64
206	42	Прайс лист	Дизельная электростанция мощностью 30 кВт АД-30-Т400	комп	1,0	2 328 317,67	2 328 317,70
207	43	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,004	69,37	0,28
208	44	41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,004	433,81	1,74
			итого				4 049 163
			в т ч накладные расходы				389 141,19
			в т ч плановые накопления				299 938,01
			ИТОГО				14 941 563
			в т.ч. Строительно-монтажных работ				12 328 143
			в т.ч. Оборудование				2 613 420
			Временные здания и сооружения 0,72 %				88 763
			итого				15 030 326
			Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работи в зимнее время 1,53 %				189 979
			Итого по сметному расчету в ценах 2015 г				15 220 300
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г - 100 % к = 1,07				16 285 721
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%				330 438
			Итого				16 616 159,00
			НДС в текущих ценах -12 %				1 993 939,08
			итого в текущих ценах с НДС 12 %				18 610 098,08

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралсектройинвест"

Директор
Безунов А.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саулет-16"
_____

Принял:
Заказчик:

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
Зам Начальника Департамента
_____ Таубеков Н.С.

Заказчик : Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подвального помещения - объекта Гражданской обороны по адресу пр. Достык, 185/1

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:991040004544	№151	15.11.2016
ИИК:№ KZT-KZ956010181000053184		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном уровне цен 2001	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	18 610 098,08	16 616 159,00		16 616 159,00				1 993 939,08	18 610 098,08

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Зам. Начальника Департамента Таубеков Н.С._____2016 год

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2016 год

Счет-фактура № 309 от 27 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 151 от 15.11.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Евразия, дом № 90

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240005363, Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»,Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Евразия, дом № 90

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240005363, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Евразия, дом № 90

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке РГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы на объекте "Капитальный ремонт подвального помещения- объекта Гражданской обороны расположенного по адресу: ЗКО г. Уральск пр. Достык 185/1"				16 616 159,00	12%	1 993 939,08	18 610 098,08		
Всего по счету:					**16 616 159,00**		**1 993 939,08**	**18 610 098,08**		

Руководитель: Безьянов А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Войтко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«УРАЛЬСК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гавришева О.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.