Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байконыр" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "СК Агростройремсервис"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт и восстановительные работы элементов благоустройства по району

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	финансирования наименование	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
17	17	**34**	**26.03.2021**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**6 462 802**	**2 228 539**							**267 425**	**2 495 964**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Аппарат акима района "Байконыр"
М.П.

Досмаганбетов Р.М.

Подрядчик:

ТОО "СК Агростройремсервис"

М.П.

Рамазанов А.К.

Форма 4

Акт выполненных работ за май

Текущий ремонт и восстановительные работы элементов благоустройства по району

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3313,146**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1624,14**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,958**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж и монтаж брусчатки (Кравцова 1 - 33м2,Жубанова 4 - 53м2,Иманова - 10м2,Иманбаева - 102м2,Аль-Фараби - 45м2)										
1	1146-0401-0905	Брусчатка. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	243	508,56	–	123580	–	–	103806	245577
					508,56	–	123579	–	–	18191	
2	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	243	190,77	–	46357	–	–	33378	86114
					190,77	–	46358	–	–	6379	
3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	11607,65	2041,64	11608	2042	4955	5292	18252
					4610,52	1019,15	4611	1019	–	1352	
4	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	243	919,16	136,34	223356	33131	100293	110272	360318

				370,09	50,09	89932	12172	–	26690	
5 1127-0701-0202	Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-1701	49,28	5,48	-83825	-9321	-60522	-18499	-110510
				8,22	1,85	-13982	-3147	–	-8186	
6 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	243	1750,62	155,06	425401	37680	2552	374038	863394
				1585,06	52,44	385170	12743	–	63955	
Раздел 2 Установка поребриков (Кравцова 1 - 29м,Тараз 18/5 - 2м,Иманова - 3м)										
7 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях (поребрики) НР = 108 %	м бортового камня	34	2482,34	1,89	84400	64	48192	39063	133340
				1063,05	0,74	36144	25	–	9877	
Раздел 3 Ремонтные работы (штукатурка и покраска по ул. Иманова)										
8 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	30	3204,22	–	96127	–	11980	60585	169249
				2804,88	–	84146	–	–	12537	
9 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30	1004,02	3,87	30121	116	6095	19177	53242

				797	2,04	23910	61	–	3944		
Раздел 4 Покраска вазонов по ул.Ташенова - пр.Тауелсыздык											
10	1115-0405-0103	Вазоны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	842,64	5,27	29492	184	6485	18336	51654
					652,08	2,78	22823	97	–	3826	
Раздел 5 Установка урн											
5.1 Пластиковые урны											
11	1109-0606-0110	прим. Демонтаж урн НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,56	41048,22	1123,58	22987	629	504	15300	41350
					39024,18	570,72	21854	320	–	3063	
12	1109-0606-0110	прим. Монтаж урн НР = 69 %	т конструкций	0,56	68446,33	1605,12	38330	899	1009	25447	68879
					65040,3	815,32	36423	457	–	5102	
13	1109-0501-0301	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % К=4,000;	болт	112	268,47	1,05	30069	118	7253	15705	49436
					202,66	0,56	22698	63	–	3662	
5.2 Железные урны											
14	1109-0606-0110	прим. Монтаж урн НР = 69 % К=0,004;	т конструкций	0,104	68446,33	1605,12	7118	167	187	4726	12792
					65040,3	815,32	6764	85	–	948	
15	1146-0301-0101	прим. Сверление отверстий под анкерные болты,для крепления урн НР = 84 % К=4,000;	отверстие	104	689,86	65,4	71745	6802	–	57466	139548

				624,46	33,35	64944	3468	–	10337	
16	1109-0501-0301	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % К=4,000;	болт	104	268,47	1,05	27921	109	6735	14583	45904
					202,66	0,56	21077	58	–	3400	

Итого по смете	**2 228 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 718
- накладные расходы, тенге	878 675
в т.ч. зарплата, тенге	79 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 077
НДС 12%	**267 425**
Всего с НДС:	**2 495 964**

Заказчик:

Руководитель ОБ
района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Айтбеков Н.Ж.

Главный специалист ОБ
района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Садыков А.С.

Главный специалист ПТО
района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Кауашов Д.Б.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК Агростройремсервис" — Рамазанов А.К.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 121040000274
«СК АгростройремсервИс»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю
Зам.акима района "Байконыр"
Досмаганбетов Р.М.

Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтаж и монтаж брусчатки (Кравцова 1 - 33м2,Жубанова 4 - 53м2,Иманова - 10м2,Иманбаева - 102м2,Аль-Фараби - 45м2)		
1	Брусчатка. Разборка	м2 покрытия	243
2	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	243
3	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1
4	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	243
5	Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	-1701
6	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	243
	Установка поребриков (Кравцова 1 - 29м,Тараз 18/5 - 2м,Иманова - 3м)		
7	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях (поребрики)	м бортового камня	34
	Ремонтные работы (штукатурка и покраска по ул. Иманова)		
8	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30
9	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30
	Покраска вазонов по ул.Ташенова - пр.Тауелсыздык		
10	Вазоны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35
	Установка урн		
	Пластиковые урны		
11	прим. Демонтаж урн	т конструкций	0,56
12	прим. Монтаж урн	т конструкций	0,56
13	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	112
	Железные урны		
14	прим. Монтаж урн	т конструкций	0,104
15	прим. Сверление отверстий под анкерные болты,для крепления урн	отверстие	104
16	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	104

Заказчик:
Руководитель ОБ
района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Айтбеков Н.Ж.

Главный специалист ОБ
района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Садыков А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Агростройремсервис" — Рамазанов А.К.