Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
24-10/3-11/ 55

от "27" 12 2012 г. пос.Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 8 " октября 2007 г. № 55 Решение акима
в составе:
председателя – *Дычко Николай Васильевич- Заместитель акима г.Экибастуза*
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя ТОО « ИК КОТЭС-КАЗАХСТАН» - *Куженьязов Сергей Елюсинович – Генеральный директор*

членов комиссии - представителей:
заказчика АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: *Канавец Александр Васильевич – Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию, Лавров Павел Александрович – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию, Гуревич Михаил Владимирович – начальник УКС, Есимханов Талгат Магавьянович - начальник ОТН УКС*

эксплуатационной организации: *Тимаков Сергей Геннадьевич – начальник электрического цеха*

АО « KEGOC»: *Рассоха Валерий Леонидович – Главный инженер филиала «Северные МЭС»*

генерального подрядчика: ТОО « Тамыр» - *Салеев Ришат Харизович - Главный инженер*
генерального проектировщика : ТОО « ИК КОТЭС-КАЗАХСТАН» - *Куженьязов Сергей Елюсинович – Генеральный директор*

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **нет**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Токатов Канатбек Кизатович – Начальник управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Экибастуза

органов государственной противопожарной службы:
Айтжанов Мылтыкбай Жанатович - Начальник государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:
Каримов Жомарт Гадльжанович – Начальник отдела экологической инспекции по Павлодарской области

органа государственной инспекции труда **Амелькевич Нина Ивановна- начальник отдела**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком АО « Станция Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО « Тамыр» предъявлен к приемке в эксплуатацию : *Пусковой комплекс « Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ и присоединением к ПС 1150 кВ « Экибастузская»* по *адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, пос. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»*

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от *"20" мая 2011г. № 383/4 акимат города Экибастуза Павлодарской области*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *от "15" июля 2011 г. № 268-П Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: *ТОО «Тамыр» согласно договорам № 17-1108-0041 от 24.12.2010 г. и № 17-664-0041 от 21.08.2012 г.(II очередь) выполнившим строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ с присоединением к ПС-1150 кВ «Экибастузская»*

и субподрядными проектными организациями: *ТОО « Intersoft» выполнившими работы по охранному видеонаблюдению территории ОРУ-500 кВ*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - *ТОО « ИК КОТЭС-КАЗАХСТАН» выполнившим проект Пусковой комплекс « Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ с присоединением к ПС 1150 кВ « Экибастузская» № 17-120-0041-20.*

5.Исходные данные для проектирования выданы: *АО « Станция Экибастузская ГРЭС-2» и АО « KEGOC»*

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому): *Пусковой комплекс « Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ с присоединением к ПС 1150 кВ « Экибастузская» № 17-120-0041-20.*

7. Проектно-сметная документация утверждена *Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "28" февраля 2011 г № 72 ПИР*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011 г.

окончание работ декабрь 2012 г.

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства: 12 месяцев;

фактически: 19 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно-сметная документация, исполнительные схемы выполненных работ, сертификаты качества установленного оборудования.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1600	МВт	1500	500	1600	600

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период: выработка электрической энергии мощностью 600 МВт

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

площадь площадки под ОРУ- ***31 622,5 м²****, ограждение площадки-****711,4п.м.****выключатель 500 кВ GL-317 колонкового типа; разъединитель полупантографного типа с одним заземляющим ножом SPOT, с двумя заземляющими ножами SPO2T; измерительные трансформаторы тока СА-525; измерительные трансформаторы напряжения DFK-525; В/Ч заградителей DLTC-2000; ограничителей перенапряжения SB 396/20/5-1*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

согласно проектно-сметной документации

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Благоустройство и озеленение	м²	5000	Декабрь 2012 г.
Организация рельефа	м³	2000	Декабрь 2012 г.
Автодороги на ОРУ-500 кВ	м²	2231	Декабрь 2012 г

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ***1 213 713,144тыс.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***190 341,645 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***892 684,597*** тыс.тенге, прочие ***130 686,902*** тыс.тенге

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 210 220,208*** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***290 291,789*** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***919 928,419*** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Расширение и реконструкция ОРУ-500 кВ с присоединением к ПС-1150 кВ «Экибастузская».***
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Н.Дычко
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
_____ 20.12.2012 С.Куженьязев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:
_____ 20.12.2012 А. Канавец
_____ 20.12.2012 П. Лавров
_____ 20.12.2012 М.Гуревич
_____ 20.12.2012 Т.Есимханов
_____ 20.12.2012 С. Тимаков
_____ 20.12.2012 В.Рассоха
_____ 20.12.2012 Р.Салеев
_____
_____ 20.12.2012 К.Токатов
_____ 20.12.2012 М.Айтжанов
_____ Ж. Каримов 20.12.2012
_____ Н.Амелькевич

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Екібастұз қаласы әділет басқармасы
(аудандық (қалалық) тіркеуші органның атауы)

Өтініш № 0010502031189 1416/7150

Тіркелген уақыты: 27.11.2014
Тіркеліп алынды: 11:08

Кадастрлық нөмірі
14:219:105 004:104

Орналасқан мекенжайы
Ақмола облысы, Сәмсенов ауданы, Сәмсенов ауылы

Жеуші
Аты-жөні Корабаев

Берілім деректері

Ескерту

Қолы

Бастық Сәмсенов

Нөмірленген
Парақтардың саны 5 бет