Форма КС-3

Заказчик : Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование стройки:Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от ул. Розыбакиева до ул.Циолковского. Алмалинский район, города Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019г.

31.07.2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		86	16.04.2019	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	214 992 668,02									
Акт за июль 2019 год	**38 688 464**	34 543 271	38 688 464	38 688 464					4 145 193	**38 688 464**
Погашение аванса 30 %	**11 606 539**									**11 606 539**
Всего к оплате	**27 081 925**									**27 081 925**

Заказчик : Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы

Зам. Акима Алмалинского района _____ **Омаров А.М.**

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор _____ **Ергалиев Т.Н.**

Технадзор: ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Айтмукаш Д.Ж.

Заказчик : Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы
Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование стройки - Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от ул. Розыбакиева до ул.Циолковского. Алмалинский район, города Алматы
Наименование объекта - Объекты энергетического хозяйства

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под шпили выс. 3,5 м)**	**м3 грунта**	**5**		**1644,72**	**--**	**8224**	**--**	**--**	**5921**	**15276**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**8224**	**--**		**1132**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	7,7	1068,05		8224,00				
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(под шпили выс. 3,5 м)**	**м3 грунта**	**11,84**		**858,28**	**--**	**10162**	**--**	**--**	**7317**	**18877**
		НР - 72%; СП - 8%				**858,28**	**--**	**10162**	**--**		**1398**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	11,51	883,00		10162,00				
3	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента)(под шпили выс. 3,5 м)**	**м3**	**1,8**		**16663,57**	**1087,29**	**29994**	**1957**	**25787**	**2440**	**35029**
		НР - 91%; СП - 8%				**1250,10**	**239,68**	**2250**	**431**		**2595**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,43	925,93		2250,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3263							
3.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864		15,00		13,00			
3.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324		5981,00		1938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324		1322,00		428,33			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234		2698,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234		1322,00		3,09			
3.6	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	12331,00				22640,00		
3.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6994,00				3147,00		
3.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30,00				0,11		
4	**Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015**	**Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка (опоры)**	**т**	**1,06**		**141552,27**	**94191,76**	**150045**	**99843**	**3375**	**56857**	**223454**
		НР - 80%; СП - 8%				**44176,80**	**22871,24**	**46827**	**24244**		**16552**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	31,6	33,5	1397,99		46827,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,12	12,85							
4.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	5,75	6,095		8486,00		51722,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,75	6,095		1888,00		11507,36			
4.4	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,34	5,6604		547,00		3096,00			
4.5	776 С	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	6,35	6,731		6678,00		44950,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,35	6,731		1888,00		12708,13			
4.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,0212		3549,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0212		1322,00		28,03			
4.7	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,0159	212247,00				3375,00		
5	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**светильник**	**80**		**4911,43**	**2540,28**	**392914**	**203222**	**1395**	**219170**	**661051**
						2353,71	**1070,82**	**188297**	**85666**		**48967**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,01	160,8	1171,00		188297,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	64,8							
5.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	56		3205,00		179480,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	56		1322,00		74032,00			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	8,8		2698,00		23742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	8,8		1322,00		11633,60			
5.5	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,8	1399,00				1119,00		
5.6	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0048	57467,00				276,00		
6	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**светильник**	**20**		**4911,43**	**2540,28**	**98229**	**50806**	**349**	**54792**	**165263**
						2353,71	**1070,82**	**47074**	**21416**		**12242**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,01	40,2	1171,00		47074,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	16,2							
6.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	14		3205,00		44870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	14		1322,00		18508,00			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2,2		2698,00		5936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,2		1322,00		2908,40			
6.5	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,2	1399,00				280,00		
6.6	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0012	57467,00				69,00		
7	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**8**		**492,08**	**3,43**	**3937**	**27**	**175**	**2696**	**7164**
						466,82	**1,28**	**3735**	**10**		**531**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	2,72	1373,16		3735,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064							
7.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0032		5025,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032		1888,00		6,04			
7.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0032		3549,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032		1322,00		4,23			
7.5	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	24214,00				6,00		
7.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00012	404706,00				49,00		
7.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0336	657,00				22,00		
7.8	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	12,00				98,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**8**		**1241,00** **--**	**--** **--**	**9928** **--**	**--** **--**	**9928**	**--** **794**	**10722**
9	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**30**		**2672,70** **1301,00**	**22,06** **--**	**80181** **39030**	**662** **--**	**40489**	**28102** **8663**	**116945**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	30	1301,00		39030,00				
9.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,2		12,00		14,00			
9.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,9		166,00		647,00			
9.4	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,03	504806,00				15144,00		
9.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00147	404706,00				595,00		
9.6	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	36,6	194,00				7100,00		
9.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,42	454,00				191,00		
9.8	146716 С	Вазелин технический	кг	0,006	0,18	818,00				147,00		
9.9	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,03	306,00				9,00		
9.10	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,03	1084,00				33,00		
9.11	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,36	657,00				237,00		
9.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	36,6	287,00				10504,00		
9.13	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0021	235559,00				495,00		
9.14	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,6	2834,00				1700,00		
9.15	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	30	123,00				3690,00		
9.16	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	1,08	565,00				610,00		
9.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,18	190,00				34,00		
10	**С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**8**		**1473,00** **--**	**--** **--**	**11784** **--**	**--** **--**	**11784**	**--** **943**	**12727**
11	**С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**7**		**1473,00** **--**	**--** **--**	**10311** **--**	**--** **--**	**10311**	**--** **825**	**11136**
12	**С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**6**		**1473,00** **--**	**--** **--**	**8838** **--**	**--** **--**	**8838**	**--** **707**	**9545**
13	**С123-070204-0638 2307-0204-0638 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**1473,00** **--**	**--** **--**	**13257** **--**	**--** **--**	**13257**	**--** **1061**	**14318**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**8**		**4125,45**	**1304,12**	**33004**	**10433**	**603**	**18786**	**55933**
		НР - 72%; СП - 8%				**2746,00**	**515,54**	**21968**	**4124**		**4143**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	16	1373,00		21968,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,88							
14.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,76		2571,00		4525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,76		1322,00		2326,72			
14.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,56		5025,00		2814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56		1888,00		1057,28			
14.5	1152 С	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	1,76		93,00		164,00			
14.6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	5,68		166,00		943,00			
14.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,56		3549,00		1987,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56		1322,00		740,32			
14.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0008	404706,00				324,00		
14.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	235559,00				188,00		
14.10	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,16	565,00				90,00		
15	**С123-070201-0309 2307-0201-0309 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**12011,00**	**--**	**12011**	**--**	**12011**	**--**	**12972**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**961**	
16	**С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**7**		**2414,00**	**--**	**16898**	**--**	**16898**	**--**	**18250**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1352**	
17	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1301,82**	**85,74**	**1302**	**86**	**21**	**883**	**2360**
		НР - 72%; СП - 8%				**1194,51**	**32,10**	**1195**	**32**		**175**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,87	0,87	1373,56		1195,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
17.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5025,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1888,00		18,88			
17.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3549,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1322,00		13,22			
17.5	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	719075,00				22,00		
18	**С123-070501-1001 2307-0501-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**12067,00**	**--**	**12067**	**--**	**12067**	**--**	**13032**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**965**	
19	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**70**		**1644,72**	**--**	**115130**	**--**	**--**	**82894**	**213866**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**115130**	**--**		**15842**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	107,8	1068,00		115130,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**441**		**858,28**	**--**	**378500**	**--**	**--**	**272520**	**703101**
						858,28	**--**	**378500**	**--**		**52082**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	428,65	883,00		378500,00				
21	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**1000**		**342,19**	**153,00**	**342189**	**152997**	**43772**	**139358**	**520070**
						145,42	**48,13**	**145420**	**48132**		**38524**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	110	1322,00		145420,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	40							
21.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,9		5025,00		19598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,9		1888,00		7363,20			
21.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	32,2		3698,00		119076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	32,2		1106,00		35613,20			
21.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	32,2		15,00		483,00			
21.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,9		3549,00		13841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,9		1322,00		5155,80			
21.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,4	396,00				158,00		
21.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,008	1832893,00				14663,00		
21.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,096	1770,00				170,00		
21.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,41	2834,00				1162,00		
21.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,0832	383,00				32,00		
21.12	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0025	2,5	565,00				1413,00		
21.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,6	1305,00				783,00		
21.14	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,01	231928,00				2319,00		
21.15	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,1	230716,00				23072,00		
22	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**424**		**321,91**	**144,83**	**136492**	**61407**	**19032**	**54309**	**206065**
						132,20	**45,70**	**56053**	**19376**		**15264**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	42,4	1322,00		56053,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	16,03							
22.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,6536		5025,00		8309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,6536		1888,00		3122,00			
22.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	12,72		3698,00		47039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	12,72		1106,00		14068,32			
22.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	12,72		15,00		191,00			
22.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,6536		3549,00		5869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,6536		1322,00		2186,06			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1696	396,00				67,00		
22.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003392	1832893,00				6217,00		
22.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,040704	1770,00				72,00		
22.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,017384	2834,00				49,00		
22.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00212	5792705,00				12281,00		
22.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,035277	383,00				14,00		
22.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2544	1305,00				332,00		
23	**С123-060137-0802 2306-0137-0802 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему**	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,52428**		**360181,00**	**--**	**188836**	**--**	**188836**	**--**	**203943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15107**	
24	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**1,124**		**145969,92**	**--**	**164070**	**--**	**1722**	**123385**	**310451**
		НР - 76%, СП - 8%				**144438,00**	**--**	**162348**	**--**		**22996**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	149,49	1086,00		162348,00				
24.2	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,08992	17049,00				1533,00		
24.3	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,8992	210,00				189,00		
25	**С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**424**		**556,00**	**--**	**235744**	**--**	**235744**	**--**	**254604**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18860**	
26	**С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**300**		**360,00**	**--**	**108000**	**--**	**108000**	**--**	**116640**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8640**	
27	**С123-010605-0105 2301-0605-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм**	**м**	**400**		**468,00**	**--**	**187200**	**--**	**187200**	**--**	**202176**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14976**	
28	**Ц13-080201-2003 1308-0201-2003 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**25**		**4181,46**	**85,74**	**104537**	**2144**	**3243**	**71966**	**190623**
		НР - 72%, СП - 8%				**3966,00**	**32,10**	**99150**	**803**		**14120**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3	75	1322,00		99150,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,5							
28.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,25		5025,00		1256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25		1888,00		472,00			
28.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,25		3549,00		887,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25		1322,00		330,50			
28.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	3,75	195,00				731,00		
28.6	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00025	1123211,00				281,00		
28.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024	0,06	1770,00				106,00		
28.8	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,25	2834,00				709,00		
28.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,051	383,00				20,00		
28.10	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,02	69840,00				1397,00		
29	**С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**25**		**11043,00**	**--**	**276075**	**--**	**276075**	**--**	**298161**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22086**	
30	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,793**		**28090,39**	**19282,99**	**22276**	**15291**	**--**	**7502**	**32160**
		НР - 72%; СП - 8%				**8807,40**	**4332,38**	**6984**	**3436**		**2382**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	5	1397,95		6984,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	2,15							
30.3	242 С	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,04676		9730,00		10185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	1,04676		1888,00		1976,28			
30.4	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	1,103856		3484,00		3846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	1,103856		1322,00		1459,30			
30.5	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	1,103856		1142,00		1261,00			
31	**С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015**	**Лента бутиловая (сигнальная лента)**	**м**	**793**		**52,00**	**--**	**41236**	**--**	**41236**	**--**	**44535**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3299**	
32	**Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**60**		**136,97**	**29,73**	**8218**	**1784**	**63**	**5604**	**14928**
		НР - 80%; СП - 8%				**106,18**	**10,58**	**6371**	**635**		**1106**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,096	5,76	1106,08		6371,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,48							
32.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0035	0,21		431,00		91,00			
32.4	1774 С	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,008	0,48		3528,00		1693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,48		1322,00		634,56			
32.5	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,0003	212247,00				64,00		
33	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0756**		**231929,00**	**--**	**17534**	**--**	**17534**	**--**	**18937**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1403**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	**Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** *НР - 80%; СП - 8%*	**1 заземлитель**	**75**		**1853,69** **507,60**	**1339,72** **423,04**	**139027** **38070**	**100479** **31728**	**478**	**55838** **15589**	**210454**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,45	33,75	1128,00		38070,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	24							
34.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	9		431,00		3879,00			
34.4	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,32	24		2557,00		61368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	24		1322,00		31728,00			
34.5	2068 С	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	0,32	24		1468,00		35232,00			
34.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00225	212247,00				478,00		
35	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,1185**		**195348,00** **--**	**--** **--**	**23149** **--**	**--** **--**	**23149**	**--** **1852**	**25001**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4969769**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1376787**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**701139**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**240033**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1313372**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1210340**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**368134**	
		Итого в текущих ценах 2018г					**4 969 769**					
		С временными зданиями сооружениями 1,3.0,8%			**51685,5976**		**5 021 455**					
		С зимними удорожаниями 1,5.0,9%			**67789,6371**		**5089244**					
		С непредвиденные затраты 2 %			**101784,885**		**5191029**					
		Итого с коэф. индексации на 2019 год К=1,0498961					**5450041**					
		Итого со скидкой 10 %					**4905037**					
		НДС – 12%					**588 604**					
		Всего стоимость строительства:					**5 493 642**					

Заказчик : Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы

Зам. Акима Алмалинского района **Омаров А.М.**

Технадзор:

ТОО ДСП "Стройинтеграция" **Айтмукуш Д.Ж.**

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор **Ергалиев Т.Н.**